



2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ								не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП								не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.04.2018	30.04.2018					
3.3. Монтаж основного оборудования								
3.4. Пусконаладочные работы								
3.5. Завершение строительства								не требуется
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1. Комплексное опробование оборудования								не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства								
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 04</b>	Замена оборудования ПС Белорецк							
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1. Получение заявки на ТП								не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП								не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.01.2018	31.07.2018					
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								не требуется
1.5. Утверждение проектной документации		01.10.2018	30.12.2018					
1.6. Разработка рабочей документации								не требуется
<b>2. Организационный этап</b>								
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)								
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ								не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП								не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.04.2018	30.04.2018	11.04.2018	11.04.2018			
3.3. Монтаж основного оборудования								
3.4. Пусконаладочные работы								
3.5. Завершение строительства								не требуется
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1. Комплексное опробование оборудования								не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства								
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 05</b>	Замена оборудования ПС Аксаково							
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1. Получение заявки на ТП								не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП								не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.01.2018	31.07.2018					
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								не требуется
1.5. Утверждение проектной документации		01.09.2018	30.12.2018					
1.6. Разработка рабочей документации								не требуется
<b>2. Организационный этап</b>								
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)		01.04.2018	21.05.2018					
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ								не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП								не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.03.2018	30.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	100,0	100,0	
3.3. Монтаж основного оборудования		01.05.2018	31.07.2018					
3.4. Пусконаладочные работы		01.08.2018	30.08.2018					
3.5. Завершение строительства		01.09.2018	30.09.2018					
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1. Комплексное опробование оборудования								не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства								
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 06</b>	Замена оборудования ПС Благовар							

<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1. Получение заявки на ТП								не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП								не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации	01.01.2018	30.04.2018	01.01.2018	06.04.2018	100,0	100,0		
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								не требуется
1.5. Утверждение проектной документации	01.05.2018	31.08.2018						
1.6. Разработка рабочей документации								не требуется
<b>2. Организационный этап</b>								не требуется
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	01.04.2018	21.05.2018						
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СБМ								не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП								не требуется
3.2. Поставка основного оборудования	01.03.2018	30.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	100,0	100,0		
3.3. Монтаж основного оборудования	01.07.2018	30.09.2018						
3.4. Пусконаладочные работы	01.10.2018	30.10.2018						
3.5. Завершение строительства	01.11.2018	30.11.2018						
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1. Комплексное опробование оборудования								не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства								
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 07</b>	Замена оборудования ПС Самаровка							
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1. Получение заявки на ТП								не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП								не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации	01.05.2018	31.07.2018						
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								не требуется
1.5. Утверждение проектной документации	01.09.2018	30.12.2018						
1.6. Разработка рабочей документации								не требуется
<b>2. Организационный этап</b>								
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	01.04.2018	21.05.2018						
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СБМ								не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП								не требуется
3.2. Поставка основного оборудования	01.03.2018	30.04.2018	03.04.2018					
3.3. Монтаж основного оборудования	01.08.2018	31.08.2018						
3.4. Пусконаладочные работы	01.09.2018	30.09.2018						
3.5. Завершение строительства	01.10.2018	30.10.2018						
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1. Комплексное опробование оборудования								не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства								
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 08</b>	Замена оборудования ПС Уфимская							
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1. Получение заявки на ТП								не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП								не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации	01.01.2018	30.04.2018	01.01.2018	06.04.2018	100,0	100,0		
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								не требуется
1.5. Утверждение проектной документации	01.05.2018	30.06.2018						
1.6. Разработка рабочей документации								не требуется
<b>2. Организационный этап</b>								
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	01.04.2018	21.05.2018						
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СБМ								не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП								не требуется
3.2. Поставка основного оборудования	01.05.2018	31.05.2018						
3.3. Монтаж основного оборудования	01.08.2018	31.08.2018						

3.4. Пусконаладочные работы		01.09.2018	30.09.2018						
3.5. Завершение строительства		01.10.2018	30.10.2018						
4. Испытания и ввод в эксплуатацию									
4.1. Комплексное опробование оборудования									не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям									не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.									не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства									
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 09	Замена оборудования ПС Аргмак								
1. Предпроектный и проектный этап									
1.1. Получение заявки на ТП									не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП									не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.01.2018	30.04.2018	01.01.2018	06.04.2018	100,0	100,0		
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию									не требуется
1.5. Утверждение проектной документации		01.07.2018	31.08.2018						
1.6. Разработка рабочей документации									не требуется
2. Организационный этап									не требуется
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)		01.04.2018	30.07.2018						
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство									не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ									не требуется
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы									
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП									не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.08.2018	31.08.2018						
3.3. Монтаж основного оборудования		01.08.2018	30.09.2018						
3.4. Пусконаладочные работы		01.10.2018	30.11.2018						
3.5. Завершение строительства		01.12.2018	29.12.2018						
4. Испытания и ввод в эксплуатацию									
4.1. Комплексное опробование оборудования									не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям									не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.									не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства									
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 10	Замена оборудования ПС Туймазы								
1. Предпроектный и проектный этап									
1.1. Получение заявки на ТП									не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП									не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.01.2018	30.04.2018	01.01.2018	06.04.2018	100,0	100,0		
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию									не требуется
1.5. Утверждение проектной документации		01.10.2018	31.10.2018						
1.6. Разработка рабочей документации									не требуется
2. Организационный этап									
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)									
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство									не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ									не требуется
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы									
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП									не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.04.2018	30.04.2018	29.03.2018	29.03.2018	100,0	100,0		
3.3. Монтаж основного оборудования									
3.4. Пусконаладочные работы									
3.5. Завершение строительства									не требуется
4. Испытания и ввод в эксплуатацию									
4.1. Комплексное опробование оборудования									не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям									не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.									не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства									
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 11	Замена оборудования ПС Ирмень								
1. Предпроектный и проектный этап									
1.1. Получение заявки на ТП									не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП									не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.01.2018	30.04.2018	01.01.2018	06.04.2018	100,0	100,0		
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию									не требуется
1.5. Утверждение проектной документации		01.10.2018	31.10.2018						
1.6. Разработка рабочей документации									не требуется
2. Организационный этап									



[illegible]

3.2. Поставка основного оборудования									не требуется
3.3. Монтаж основного оборудования									не требуется
3.4. Пусконаладочные работы									не требуется
3.5. Завершение строительства									не требуется
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>									
4.1. Комплексное опробование оборудования									не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям									не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию									не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства									не требуется
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 17</b>	Замена устройств РЗА ПС Аргмак								
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>									
1.1. Получение заявки на ТП									не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП									не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.05.2018	31.07.2018						
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию									не требуется
1.5. Утверждение проектной документации		01.08.2018	31.12.2018						
1.6. Разработка рабочей документации									не требуется
<b>2. Организационный этап</b>									
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)		01.06.2018	30.06.2018						
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство									не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СБМ									не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>									
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП									не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.08.2018	31.08.2018						
3.3. Монтаж основного оборудования									
3.4. Пусконаладочные работы									
3.5. Завершение строительства									не требуется
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>									
4.1. Комплексное опробование оборудования									не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям									не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию									не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства									
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 18</b>	Замена устройств РЗА ПС Туймазы								
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>									
1.1. Получение заявки на ТП									не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП									не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.05.2018	31.07.2018						
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию									не требуется
1.5. Утверждение проектной документации		01.08.2018	31.12.2018						
1.6. Разработка рабочей документации									не требуется
<b>2. Организационный этап</b>									
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)		01.06.2018	30.06.2018						
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство									не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СБМ									не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>									
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП									не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.08.2018	31.08.2018						
3.3. Монтаж основного оборудования									
3.4. Пусконаладочные работы									
3.5. Завершение строительства									не требуется
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>									
4.1. Комплексное опробование оборудования									не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям									не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию									не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства									
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 19</b>	Замена устройств РЗА ПС Белорецк								
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>									
1.1. Получение заявки на ТП									не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП									не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.05.2018	31.07.2018						
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию									не требуется
1.5. Утверждение проектной документации		01.08.2018	31.12.2018						







3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП								не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.08.2018	31.08.2018					
3.3. Монтаж основного оборудования								
3.4. Пусконаладочные работы								
3.5. Завершение строительства								не требуется
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1. Комплексное опробование оборудования								не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.								не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства								
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 25</b>	Замена устройств РЗА ПС Благовар							
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1. Получение заявки на ТП								не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП								не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации								
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы								не требуется
1.5. Утверждение проектной документации								не требуется
1.6. Разработка рабочей документации								не требуется
<b>2. Организационный этап</b>								
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)								
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка								не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СБМ								не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП								не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.08.2018	31.08.2018					
3.3. Монтаж основного оборудования								
3.4. Пусконаладочные работы								
3.5. Завершение строительства								не требуется
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1. Комплексное опробование оборудования								не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.								не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства								
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 26</b>	Замена устройств РЗА ПС Уфимская							
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1. Получение заявки на ТП								не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП								не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.05.2018	31.07.2018					
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы								не требуется
1.5. Утверждение проектной документации		01.08.2018	31.12.2018					
1.6. Разработка рабочей документации								не требуется
<b>2. Организационный этап</b>								
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)		01.06.2018	30.06.2018					
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка								не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СБМ								не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП								не требуется
3.2. Поставка основного оборудования		01.08.2018	31.08.2018					
3.3. Монтаж основного оборудования								
3.4. Пусконаладочные работы								
3.5. Завершение строительства								не требуется
<b>4. Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1. Комплексное опробование оборудования								не требуется
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.								не требуется
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства								
<b>ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 27</b>	Строительство тракторного гаража с теплым боксом на ПС "Гвардейская"							
<b>1. Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1. Получение заявки на ТП								не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП								не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проектной документации		01.05.2018	30.06.2018					
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								не требуется
1.5. Утверждение проектной документации								не требуется
1.6. Разработка рабочей документации								не требуется
<b>2. Организационный этап</b>								
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)								
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								не требуется
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СБМ								не требуется
<b>3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								

[illegible]