ЛЭП и ЭЛТ август 2017 (Утв)

Предприят	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийн	Вид ремонта	Месячный.	Месячный.	Месячный.	Состояние	Причина	Прочие примечания		Месячный.		Условия	Состояние	Дата	Связанные
ие				ая готовнос ть, (час, сут).	(кр- кап. ремонт, ТР- текущ. ремонт, СР- сред. ремонт, ВПр- вынужденный простой, ЗРР- заявленный режим работы)	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительнос ть	заявки	отказа		Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительнос ть	производства работ	оборудования по заявке	последнего кап.ремонта	ремонты
БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Буйская — Уфимская	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании. ТО ТН-500 ВЛ Буйская на ПС Уфимская.	04:00	КР	22.08.17	25.08.17	4 дн	Исходная		Потеря ПО на откл. ВЛ 500 кВ Красноармейская- Газовая, Газовая- ИрГРЭС при совмещении с ВЛ 500 кВ ТрГРЭС-	22.08.17	25.08.17	4 дн		с отключением		
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Затон	Замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО.	04:00	КР	31.07.17	03.08.17	4 дн	Исходная		При условии, что ВЛ 110 кВ Кропачево - Симская-тяга 1,2 и ВЛ 110 кВ АМЕт - Симская-тяга 1,2 в	31.07.17	03.08.17	4 дн		с отключением		
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.	04:00	КР	01.08.17	11.08.17	11 дн	Измененная		Тольчания В транзит ВЛ 110 кВ уруссу - Туймазы 1,2,3,4. РДУ Татарстана: Не совместима с ремонтом АТГ-1 ПС 500 кВ Бугульма-	01.08.17	12.08.17	12 дн		с отключением		
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Капремонт, для БПР при техническом обслуживании	04:00	KP	07.08.17	11.08.17	5 дн	Снятая и отказанная		С включением в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1 2 3 4	07.08.17	11.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Для замены дефектных жб опор (а/г 24 час), г/з троса (а/г 48 час) дефектных изоляторов и арматуры.	2	KP	21.08.17	01.09.17	12 дн	Исходная			21.08.17	01.09.17	12 дн		с отключением	14.05.2016	
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	TP	16.08.17	19.08.17	4 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.		17.08.17	4 дн		с отключением	09.10.2015	
Башкирско	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Ремонт 1 сек. 220 ПС 220 кВ	02:00	3PP	16.08.17	20.08.17	5 дн	Исходная		Смеловская.	16.08.17	20.08.17	5 дн		с отключением	09.10.2015	
<u>е РДУ</u> БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная- Уфимская ТЭЦ-2	Благовар - Для БПР при техническом обслуживании. Замена провода ВЛ. Замена ЛР-220 Бекетово, ПИ КС на Уфимской ТЭЦ-2.	3	TP	26.08.17	30.08.17	5 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская.	25.08.17	30.08.17	6 дн		с отключением	29.12.2016	
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Туймазы — Благовар	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. Ремонт порталов с покраской металлоконструкций на ПС Благовар	04:00	КР	01.08.17	11.08.17	11 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.		12.08.17	12 дн		с отключением	14.05.2016	
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа- Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Для БПР при техническом обслуживании.Замена ЛР-220 Бекетово, ПИ КС на Уфимской ТЭЦ-	3	TP	25.08.17	30.08.17	6 дн	Снятая		Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ	25.08.17	30.08.17	6 дн		с отключением	02.10.2015	
БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС — Удмуртская	Замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	KP	01.08.17	04.08.17	4 дн	Исходная		С учетом гидрологической обстановки.	01.08.17	04.08.17	4 дн		с отключением		
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Смеловская — Белорецк-220 №2	Выправка металлической опоры, замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО.	04:00	TP	21.08.17	23.08.17	3 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	12.08.17	14.08.17	3 дн		с отключением	23.08.2015	
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Смеловская — Белорецк-220 №1	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	KP	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная			07.08.17	11.08.17	5 дн		с отключением	28.09.2015	

БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Для БПР при техническом	04:00	TP	31.08.17	01.09.17	2 дн	Исходная		31.08.17	01.09.17	2 дн		отключением	21.10.2015
bek	BCK	ST 300 KB SCKC 1000 Junician	обслуживании На время ремонта планируется деление шунтирующей сети 110-220 кВ: на ПС 110 кВ Инзер-тяга откл. В+110 Инзер-тяга – Зуяково-тяга; на ПС 110 кВ Симская-тяга откл. В+110 Кропачево 1,2; на ПС 220 кВ АМЕТ откл. В+110 кВ АТ-2; на ПС 500 кВ Уфимская откл. В+220 Уфа-Южная			31.00.17	01.03.17	2 411	РЕСОДІО Л		31.00.17	01.03.17	2 411		ONOTOTO	LATOLEGIS
БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Уфимская — Кропачево	Для БПР при техническом обслуживании. ТО ТН-500 ВЛ Кропачево на ПС Уфимская. На время ремонта планируется деление шунтирующей сети 110 кВ на ПС 500 кВ Кропачёво откл. В-	04:00	TP	26.08.17	30.08.17	5 дн	Исходная		26.08.17	30.08.17	5 дн	C	отключением	
Башкирско е РДУ		ВЛ 500 кВ Бекетово — Смеловская	Для замены аварийной жб опоры (а/г 72 час), дефектных изоляторов и арматуры. На период ремонта планируется деление шунтирующей сети 110 кВ: на ПС 110 кВ Инзер-тяга откл. В4-110 Инзер-тяга – Зуяково-тяга.	3	КР	12.08.17	15.08.17	4 дн	Исходная		12.08.17	15.08.17	4 дн	co	отключением	30.06.2017
БСК	БСК	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №1	Для проведения первого профконтроля устройств РЗА и ПА на Ново-Салаватской ПГУ.	04:00	ВПр	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная		31.07.17	04.08.17	5 дн	co	отключением	
БСК	БСК	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №2	Для замены дефектных жб опор (а/г 24 час), г/з троса (а/г 48 час) дефектных изоляторов и арматуры.		KP	07.08.17	18.08.17	12 дн	Исходная		07.08.17	18.08.17	12 дн	co	отключением	
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	Замена деф. изоляторов, для БПР при ТО.	04:00	TP	02.08.17	03.08.17	2 дн	Исходная		02.08.17	03.08.17	2 дн	c c	отключением	
БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа- Южная	Выправка гирлянд изоляторов, для БПР при ТО	04:00	TP	31.07.17	01.08.17	2 дн	Исходная		31.07.17	01.08.17	2 дн	c c	отключением	
БСК	ПС 220 кВ Аксаково		Замена ОСИ на ЛР-110 Приютово- Тяга-2.	05:00	KP	16.08.17	17.08.17	2 дн	Исходная		16.08.17	17.08.17	2 дн	c c	отключением	
БСК		ВЛ 110 кВ Аксаково-тяга — Аксаково	Замена ОСИ на ЛР-110 и ОР-110 Аксаково-Тяга-1	05:00	КР	26.08.17	27.08.17	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ	15.08.17	2 дн	c	отключением	25.03.2016
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Глуховская-тяга — Аксаково	Замена защит	В3	ВПр	21.08.17	03.09.17	14 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 1110 кВ Филипповк а - Бугуруслан- тяга.	21.08.17	03.09.17	14 дн	CC	отключением	
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково 2	Замена ЛР и ОР-110 Шкапово-2	3	КР	01.08.17	06.08.17	6 дн	Отказанная	Отказать, не совмещаетс я с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашкадар.	01.08.17	06.08.17	6 дн	cc	отключением	10.06.2016

БСК	ПС 220 кВ	5CK-1	Замена элементов конденсаторов и	1	KP	07.08.17	13.08.17	7 дн	Измененная		ОРДУ: В просимое	01.08.17	07.08.17	7 дн	с отключением	04.10.2013
	Аксаково		опорных изоляторов БСК-1, ПИ ОПН-110 БСК-1								время не совмещается с					
			OTHI-110 BCK-1								ремонтом ВЛ 220 кВ	3				
											Бугульма — Северная в период					
											с 31.07.17 по					
											05.08.17 (в ПАР при					
											а.о. ВЛ 220 кВ Бугульма —					
											Михайловская					
											требуется ввод ГВО в СЭР ОЭ в объеме					
											до 12 МВт).					
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Аксаково-тяга-1	Замена ОСИ на ЛР-110 Аксаково- Тяга-1	05:00	KP	26.08.17	27.08.17	2 дн	Измененная		Совм. с ВЛ.	14.08.17	15.08.17	2 дн	с отключением	28.08.2015
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	B-110 BCK-1	TO TT-110 BCK-1	02:00	TP	01.08.17	07.08.17	7 дн	Исходная			01.08.17	07.08.17	7 дн	с отключением	
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Приютово-тяга-2	Замена ОСИ на ЛР-110 Приютово- Тяга-2	05:00	KP	16.08.17	17.08.17	2 дн	Исходная			16.08.17	17.08.17	2 дн	с отключением	22.08.2015
БСК	ПС 220 кВ	В-110 Шкапово-2	Замена ЛР и ОР-110 Шкапово-2	3	KP	01.08.17	06.08.17	6 дн	Отказанная	Отказать,		01.08.17	06.08.17	6 дн	с отключением	
	Аксаково									не совмещаето						
										я с						
										ремонтом 2 СШ 110 кВ						
										ПС 220 кВ						
					1					Ашкадар.						
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-110	Замена ОСИ на ШР-1-110 У.Иваново-1, ШР-1-110 У.Иваново-2	05:00	KP	07.08.17	10.08.17	4 дн	Отказанная	Отказать,		07.08.17	10.08.17	4 дн	с отключением	28.08.2015
	rincultopo		7 mbanese 1, Eli 1 110 7 mbanese 2							совмещаетс						
										я с ремонтом 2	,					
										СШ 110 кВ						
										ПС 220 кВ Ашкадар.						
БСК	ПС 220 кВ	ОСШ-110	Замена ЛР и ОР-110 Шкапово-2	1	KP	01.08.17	06.08.17	6 дн	Отказанная	Отказать,		01.08.17	06.08.17	6 дн	с отключением	17.07.2014
	Аксаково									не						
										совмещаето я с						
										ремонтом 2						
										СШ 110 кВ ПС 220 кВ						
										Ашкадар.						
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Замена ОСИ на ЛР-110 и ОР-110 Аксаково-Тяга-1	05:00	KP	26.08.17	27.08.17	2 дн	Измененная		Совм. с ВЛ.	14.08.17	15.08.17	2 дн	с отключением	17.07.2014
БСК	ПС 220 кВ	В-110 Усень-Иваново-1	Замена ОСИ на ШР-1-110	05:00	KP	07.08.17	08.08.17	2 дн	Отказанная	Отказать,		07.08.17	08.08.17	2 дн	с переводом на с отключением	
	Аксаково		У.Иваново-1							не совмещаето	_				OB	
										яс						
										ремонтом 2 СШ 110 кВ						
										ПС 220 кВ						
					1					Ашкадар.						
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-1	Замена ОСИ на ЛР-110 У.Иваново-1		KP	21.08.17	22.08.17	2 дн	Исходная			21.08.17	22.08.17	2 дн	с отключением	
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-2	Замена ОСИ на ЛР-110 У.Иваново-2	05:00	KP	23.08.17	24.08.17	2 дн	Исходная			23.08.17	24.08.17	2 дн	с отключением	
БСК	ПС 220 кВ	В-110 Усень-Иваново-2	Замена ОСИ на ШР-1-110	05:00	KP	09.08.17	10.08.17	2 дн	Отказанная	Отказать,		09.08.17	10.08.17	2 дн	с переводом на с отключением	
	Аксаково		У.Иваново-2							не совмещаето					OB	
										яс						
										ремонтом 2 СШ 110 кВ						
										ПС 220 кВ						
FCI	EC 222 P	DB 25 - D A 5	D BUDIC	02.00	TD	20.00.17	20.00.17			Ашкадар.		01.00.17	01.00.17	-		20 10 2011
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково – Ермолкино	Ревизия ВЧЗК.	03:00	TP	30.08.17	30.08.17	1 дн	Измененная			01.08.17	01.08.17	1 дн	с отключением	29.10.2014
БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень- Иваново 1	Замена ОСИ на ЛР-110 У.Иваново-1	05:00	KP	21.08.17	22.08.17	2 дн	Исходная			21.08.17	22.08.17	2 дн	с отключением	
	MKCGKOBO	уіваново 1	I	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1

БСК	ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-	Замена ОСИ на ЛР-110 У.Иваново-2	05:00	KP	23.08.17	24.08.17	2 дн	Исходная		23.08.17	24.08.17	2 дн		с отключением		
FCI	Аксаково	Иваново 2	CD IIID 2 440 First	04:00	CP	24.07.47	01.00.17	2	0	C	24 07 47	01.00.17	2				
БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ 110	СР ШР-2-110. Профвосстановление защит.	04:00	CP	31.07.17	01.08.17	2 дн	Снятая и отказанная	Совместно с ремонтом 2СШ 110.	31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Аргамак	2 СШ-110	СР ШР-2-110 ШСВ-110	04:00	СР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Снятая и отказанная	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Туймазы	31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ-35 кВ Аргамак – Кангышево	ТР ЛР-35.	04:00	TP	14.08.17	15.08.17	2 дн	Исходная	1 VVIII CON	14.08.17	15.08.17	2 дн		с отключением	11.06.2015	
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	TP OP-220	04:00	КР	21.08.17	01.09.17	12 дн	Исходная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово	21.08.17	01.09.17	12 дн		с отключением	27.02.2015	
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1AT	TP OP-220, TP выключателя, TO TT- 220	04:00	TP	14.08.17	18.08.17	5 дн	Исходная	TEX-11 BY	14.08.17	18.08.17	5 дн		с отключением	21.08.2015	
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	Средний ремонт ШР2-110	04:00	CP	24.07.17	04.08.17	12 дн	Исходная		24.07.17	04.08.17	12 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Ашкалар	В-110 Ново-Салават-2	Средний ремонт ШР2-110, ТР В- 110. ТО ТТ-110	04:00	CP	07.08.17	08.08.17	2 дн	Исходная		07.08.17	08.08.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.09.2012	
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	Текущий ремонт B-110, TO TT-110	04:00	TP	08.08.17	09.08.17	2 дн	Снятая и отказанная		08.08.17	09.08.17	2 дн	OD	с отключением	29.06.2012	
БСК	ПС 220 кВ	В-110 Стерлитамак-2	Текущий ремонт B-110, TO TT-110	04:00	TP	01.08.17	02.08.17	2 дн	Снятая и отказанная		01.08.17	02.08.17	2 дн	с переводом на	с отключением	03.09.2012	
БСК	Ашкадар ПС 220 кВ	В-110 Стерлитамак-2	Средний ремонт ШР2-110, ТР В-	04:00	СР	31.07.17	02.08.17	3 дн	отказанная Исходная		31.07.17	02.08.17	3 дн	с переводом на	с отключением	03.09.2012	
БСК	Ашкадар ПС 220 кВ Ашкадар	2 СШ-110	110. ТО ТТ-110 Средний ремонт ШР2-110 присоединений, замена ШР2-110 ОВ-110	04:00	СР	24.07.17	08.08.17	16 дн	Исходная		24.07.17	08.08.17	16 дн	OB	с отключением	03.08.2015	
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	TP OP-220 Бекетово, 1AT, TO TH ОСШ-220.	04:00	TP	09.08.17	01.09.17	24 дн	Исходная	С объединением 1 и 2 сек. 220 кВ.	09.08.17	01.09.17	24 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	ТР OP-220 НСПГУ-1.	01:00	TP	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная	С объединением 1 и 2 сек. 220 кВ.	31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Салаватская ПГУ 1	Первый профконтроль резервных защит. ТР ЛР-220 НСПГУ.	01:00	ВПр	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная	ОРДУ: Предлагается совместить с КВЛ 220 кВ Ново- Салаватская ПГУ – Ашкадар №1. Не совмещается с ремонтом ОСШ-220 кВ ПС 220 кВ	31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №1	ТР ЛР-220 и ОР-220 НСПГУ-1. Для проведения первого профконтроля устройств РЗА и ПА на Ново- Салаватской ПГУ.	01:00	TP	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная		31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №2	TP OP-220, ревизия B43	04:00	KP	09.08.17	18.08.17	10 дн	Исходная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар	09.08.17	18.08.17	10 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Салаватская ПГУ 2	TP выключателя, TO TT-220	04:00	KP	09.08.17	18.08.17	10 дн	Исходная		09.08.17	18.08.17	10 дн		с отключением		
БСК		ВЛ 110 кВ Белорецк-220 — Юша- тяга	ТР ЛР-110.	02:00	TP	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная		31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением	30.06.2016	
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 — Юша- тяга	ТР ЛР. Ревизия ВЧЗК.	03:00	TP	01.08.17	04.08.17	4 дн	Исходная	Совмещение с планами работ ПО БиЭС	01.08.17	04.08.17	4 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 — Комбинат 1	ТР ЛР.	02:00	TP	15.08.17	17.08.17	3 дн	Исходная	Совмещение с планами работ ПО БиЭС	15.08.17	17.08.17	3 дн		с отключением	15.01.2016	
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1AT	ТР: 1АТ; Замена ШАОТ 1АТ.	03:00	TP	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная	Disc	07.08.17	11.08.17	5 дн		с отключением	21.11.2014	
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	OB-110	Для подмены В-110 Узян. ТР ШР-1; В-110. ТО ТТ-110.	04:00	3PP	14.08.17	18.08.17	5 дн	Исходная		14.08.17	18.08.17	5 дн	с переводом на ОВ	без отключения	26.11.2012	
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-1	ТР ЛР.Совместно с ВЛ.	04:00	TP	15.08.17	17.08.17	3 дн	Исходная		15.08.17	17.08.17	3 дн		с отключением	30.08.2015	
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-1	Профконтроль защит	04:00	TP	21.08.17	25.08.17	5 дн	Снятая и отказанная		21.08.17	25.08.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2015	

БСК		В-110 Юша-тяга	ТР ЛР.Совместно с ВЛ.	04:00	TP	01.08.17	04.08.17	4 дн	Исходная			01.08.17	04.08.17	4 дн	с отключением	15.10.2014
E014	Белорецк-220	2 110 10				24.02.42	0.1.00.17	_				24 02 42	0.1.00.17	-		45 40 0044
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Текущий ремонт ЛР. Профконтроль РЗА.	02:00	TP	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная			31.07.17	04.08.17	5 дн	с отключением	15.10.2014
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 сек.ш220	БПР при ревизии ВЧЗК	03:00	БВР	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная			07.08.17	11.08.17	5 дн	с отключением	28.09.2015
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	BM-220 2AT	Замена B-220 2AT. 2AT в работе по стороне 110/10 кВ.	B3	KP	17.07.17	15.08.17	30 дн	Снятая и отказанная			17.07.17	15.08.17	30 дн	с отключением	12.09.2014
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	BM-220 2AT	Замена В-220 2АТ. 2АТ в работе по стороне 110/10 кВ.	В3	КР	12.08.17	12.09.17	32 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается я с ремонтами ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская и Ш1(Ш2)- 110 кВ ПС 110 кВ Карламан- тяга.		12.08.17	12.09.17	32 дн	с отключением	12.09.2014
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская — Белорецк-220 №1	Ревизия ВЧЗК. Совместно с 1АТ.	03:00	TP	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная	1711 G1		07.08.17	11.08.17	5 дн	с отключением	28.09.2015
БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Тукан	ТР ОР, ЛР. Ревизия ВЧЗК ф.А, В, С.	03:00	TP	25.08.17	26.08.17	2 дн	Исходная			25.08.17	26.08.17	2 дн	с отключением	16.07.2016
БСК	ПС 220 кВ Благовар	AT-1	СР АТ-1 со сливом масла	B3	СР	21.08.17	06.09.17	17 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается я с ремонтом 1(2) СШ 110 кВ на Кармановск ой ГРЭС. Оформить в график ремонтов на		21.08.17	06.09.17	17 дн	с отключением	23.07.2015
БСК	ПС 220 кВ Благовар	B3-220	Ремонт порталов с покраской металлоконструкций.	04:00	БВР	01.08.17	12.08.17	12 дн	Снятая и отказанная		Разрешить совместно с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар	01.08.17	12.08.17	12 дн	с отключением	23.11.2015
БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Замена ШР-1 В-1 220.	B3	ВПр	14.08.17	25.08.17	12 дн	Снятая и отказанная			14.08.17	25.08.17	12 дн	с отключением	09.10.2015
БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Ремонт порталов с покраской металлоконструкций.	04:00	ВПр	01.08.17	12.08.17	12 дн	Снятая и отказанная		Корр. сроков РДУТ.	01.08.17	12.08.17	12 дн	с отключением	14.05.2016
БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ТР TH-220 2 сек.ш.	04:00	TP	07.08.17	08.08.17	2 дн	Снятая и		Корр. сроков РДУТ.	07.08.17	08.08.17	2 дн	с отключением	14.05.2016
БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы — Благовар	ТР, ВЧЗ-220 Туймазы. Ремонт порталов с покраской металлоконструкций.	B3	ВПр	01.08.17	11.08.17	11 дн	отказанная Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.		12.08.17	12 дн	с отключением	14.05.2016
БСК	ПС 220 кВ Благовар	B2-220	Ремонт поверхности портальных ж/6 стоек с покраской металлоконструкций. ТО ТТ-220 В2.	04:00	TP	01.08.17	05.08.17	5 дн	Исходная		MD DOM.	01.08.17	05.08.17	5 дн	с отключением	03.07.2015
БСК	ПС 220 кВ Благовар	ТН-110 1 сек.ш.	Замена ТН-110 1 сек.ш.	B3	KP	14.08.17	23.08.17	10 дн	Исходная			14.08.17	23.08.17	10 дн	с отключением	
БСК	ПС 220 кВ Благовар	ТН-110 2 сек.ш.	Замена ТН-110 2сек.ш.	B3	KP	28.08.17	31.08.17	4 дн	Исходная			28.08.17	31.08.17	4 дн	с отключением	
БСК	ПС 220 кВ Благовар	B1-220	Ремонт порталов с покраской металлоконструкций.	04:00	КР	16.08.17	20.08.17	5 дн	Измененная		Совмещается с ремонтом 1 сек.ш 220 ПС 220 кВ Благовар.	14.08.17	18.08.17	5 дн	с отключением	23.07.2015

БСК	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш220	Ремонт порталов с покраской металлоконструкций.	04:00	КР	01.08.17	12.08.17	12 дн	Снятая и отказанная		Разрешить совместно с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы -	01.08.17	12.08.17	12 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш220	ТР ТН-220 2 сек.ш.	04:00	TP	07.08.17	08.08.17	2 дн	Снятая и отказанная		Совместно с ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар.	07.08.17	08.08.17	2 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш220	Замена ТН-220 2сек.ш. Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций.	В3	КР	01.08.17	11.08.17	11 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	i	12.08.17	12 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш220	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций.	02:00	KP	16.08.17	20.08.17	5 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.		18.08.17	5 дн		с отключением	03.06.2015	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	AT-1	Для БПР на В-110 АТ-1	1	БВР	24.08.17	25.08.17	2 дн	Измененная		ЧРДУ: Не совмещать с годовым ремонтом на 2С 110 кВ ПС 110 кВ Красная	21.08.17	22.08.17	2 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Иремель	AT-1	Для БПР по установке полюсов на B-110 AT-1	B3	БВР	30.08.17	30.08.17	1 дн	Исходная		I ODKA	30.08.17	30.08.17	1 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Иремель	OB-110	Для подмены В-110 Шахты. ТР ШР- 1	04:00	3PP	11.08.17	11.08.17	1 дн	Исходная			11.08.17	11.08.17	1 дн	с переводом на	без отключения		
БСК	ПС 220 кВ Иремель	OB-110	Для подмены В-110 Шахты. ТР ШР-	04:00	3PP	18.08.17	18.08.17	1 дн	Исходная			18.08.17	18.08.17	1 дн	с переводом на ОВ	без отключения		
БСК	ПС 220 кВ Иремель	OB-110	Для подмены B-110 ГПП. СР ШР-1	04:00	3PP	12.08.17	12.08.17	1 дн	Исходная			12.08.17	12.08.17	1 дн	ОВ	с отключением	12.08.2016	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	OB-110	Для подмены B-110 Учалы-1. Наладка зашит.	B3	3PP	01.08.17	10.08.17	10 дн	Отказанная	Отмена		01.08.17	10.08.17	10 дн	с переводом на	без отключения	12.08.2016	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	OB-110	Паладка защит. Для подмены В-110 Учалы-2. Напалка зашит.	B3	3PP	11.08.17	21.08.17	11 дн	Отказанная	Отмена		11.08.17	21.08.17	11 дн	с переводом на	без отключения	12.08.2016	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	OB-110	паладка зашит. Для подмены В-110 Учалы-3. Наладка защит.	В3	3PP	22.08.17	31.08.17	10 дн	Отказанная	Отмена		22.08.17	31.08.17	10 дн	с переводом на	без отключения	12.08.2016	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-3	ТР ШР-2	04:00	TP	17.08.17	17.08.17	1 дн	Исходная	DCN.		17.08.17	17.08.17	1 дн	с переводом на	с отключением	23.08.2013	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-3	ТР ШР-1	04:00	TP	10.08.17	10.08.17	1 дн	Исходная			10.08.17	10.08.17	1 дн	с переводом на	с отключением	23.08.2013	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-2	ТР ШР-2	04:00	TP	16.08.17	16.08.17	1 дн	Исходная			16.08.17	16.08.17	1 дн	с переводом на	с отключением	01.08.2014	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-2	ТР ШР-1	04:00	TP	09.08.17	09.08.17	1 дн	Исходная			09.08.17	09.08.17	1 дн	с переводом на	с отключением	01.08.2014	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-1	СР ШР-1	02:00	CP	08.08.17	08.08.17	1 дн	Исходная			08.08.17	08.08.17	1 дн	ОВ	с отключением	11.07.2014	
БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-1	ТР ШР-2	04:00	TP	15.08.17	15.08.17	1 дн	Исходная			15.08.17	15.08.17	1 дн	с переводом на	с отключением	11.07.2014	
БСК	ПС 220 кВ	В-110 Учалы-1	ТР ШР-1	04:00	TP	08.08.17	08.08.17	1 дн	Снятая и			08.08.17	08.08.17	1 дн	с переводом на	с отключением	11.07.2014	
БСК	Иремель ПС 220 кВ	2 СШ-110	TP, CP ШР-2 Учалы-1;Учалы- 2;Учалы-3;Шахты;ТН-2-110	06:00	TP	14.08.17	18.08.17	5 дн	отказанная Исходная			14.08.17	18.08.17	5 дн	UB	с отключением		
БСК	Иремель ПС 220 кВ Иремель	1 СШ-110	ТР, СР ШР-1 Учалы-1;Учалы- 2;Учалы-3;Шахты; ГПП,ТН-1-110	04:00	TP	07.08.17	12.08.17	6 дн	Исходная			07.08.17	12.08.17	6 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Иремель	1 СШ-110	ТР ШР-1 Учалы-1;Учалы-2;Учалы- 3;Шахты;ТН-1-110	06:00	TP	07.08.17	11.08.17	5 дн	Снятая и отказанная			07.08.17	11.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская — Иремель 1	В связи с выводом АТ-1.	1	3PP	24.08.17	25.08.17	2 дн	Измененная		ЧРДУ: Не совмещать с годовым ремонтом на 2С 110 кВ ПС 110 кВ Красная	21.08.17	22.08.17	2 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель	В связи с выводом АТ-1.	B3	3PP	30.08.17	30.08.17	1 дн	Исходная		Lonka	30.08.17	30.08.17	1 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Иремель	B-110 AT-1	KP B-110 AT-1, TO TT-110	4	КР	23.08.17	29.08.17	7 дн	Исходная			23.08.17	29.08.17	7 дн	с переводом на	с отключением		
БСК	пс 220 кв нпз	AT-1	Т.Р. АТ-1, ШР-1 В1-220 Затон, испытание: АТ, ОПН-220 АТ-1, ОПН- 110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1, С.Р.(Замена ОСИ):ТР-110 АТ-1 ОР-110 АТ-1	03:00	СР	21.07.17	04.08.17	15 дн	Отказанная	Заявка отказана в графике на июль.		21.07.17	04.08.17	15 дн	OB	с отключением	16.12.2013	

CK	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 Затон	TO TT-220 В1 Затон	03:00	TP	21.07.17	04.08.17	15 дн	Отказанная	Отказать,	21.07.17	04.08.17	15 дн	с отключением	25.09.2015
										совмещаетс я с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово -					
										Затон. Ремонт					
										разрешён с 21.07.17					
										по 30.07.17					
CK	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Для БВР при замене стойки 2 сек. 220 кВ (опускание ошиновки).	03:00	БВР	28.08.17	31.08.17	4 дн	Отказанная	Отказать, не совмещаетс	28.08.17	31.08.17	4 дн	с отключением	31.08.2013
										я с ремонтом					
										ВЛ 500 кВ Уфимская -					
										Кропачёво. Оформить					
										в график ремонтов на					
CK		BB 888 TRU 8				20.00.17	21.00.17			сентябрь.	20.00.17	24.00.47			20.00.0010
LK	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Для БВР при замене стойки 2 сек. 220 кВ (опускание ошиновки).	03:00	БВР	28.08.17	31.08.17	4 дн	Отказанная	Отказать, не	28.08.17	31.08.17	4 дн	с отключением	09.09.2013
										совмещаетс я с					
										ремонтом ВЛ 500 кВ					
										Уфимская - Кропачёво.					
										Оформить в график					
										ремонтов на					
СК	ПС 220 кВ	B-110 AT-1	CP TP-110 AT-1	03:00	CP	21.07.17	04.08.17	15 дн	Отказанная	сентябрь. Заявка	21.07.17	04.08.17	15 дн	с отключением	28.12.2015
o.v	нпз	J 110 / 111	S. 11 110 / 11 1	03.00		21.07.17	0 1100127	15 д	O masarmasi	отказана в графике на июль.	2107117	0 1100127	10 4		2011212013
CK	ПС 220 кВ НПЗ	OB-110 2-4	Для подмены B-110 Химпром Зеленая.БВР при замене спусков от	03:00	3PP	07.08.17	08.08.17	2 дн	Исходная	ИВИЉ.	07.08.17	08.08.17	2 дн	с отключением	13.12.2015
			ВЛ-110 Химпром 3 к КС, ЛР-110 и ОР-110, линейно подвесной арматуры. ПИ КС												
CK	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	ТР ШР-1 В1-220 Затон	03:00	TP	21.07.17	04.08.17	15 дн	Отказанная	Заявка отказана в графике на	21.07.17	04.08.17	15 дн	с отключением	
СК	ПС 220 кВ	ОСШ-110 1-3	Замена стойки ОСШ 1-3 сек. 110 кВ	03:00	KP	28.08.17	31.08.17	4 дн	Отказанная	июль. Отказать,	28.08.17	31.08.17	4 дн	с отключением	19.10.2016
	НПЗ									не совмещаетс я с					
										ремонтом ВЛ 500 кВ					
										Уфимская - Кропачёво.					
										Оформить в график					
										ремонтов					
										на сентябрь.					

ПС 220 кВ	2 сш-220		03:00	БВР	28.08.17	31.08.17	4 дн	Отказанная	Отказать,		28.08.17	31.08.17	4 дн		с отключением		
НПЗ		220 кВ.							не совмещаетс	:							
									я с ремонтом								
									ВЛ 500 кВ								
									Кропачёво.								
									ремонтов								
									на сентябрь.								
ПС 220 кВ	ОСШ-110 2-4		03:00	CP	28.08.17	31.08.17	4 дн	Отказанная	Отказать,		28.08.17	31.08.17	4 дн		с отключением	07.08.2015	
11115		стойки ОСШ 1-3 сек. 110 кВ							совмещаетс	:							
		(опускание ошиновки)							я с ремонтом								
									ВЛ 500 кВ								
									Кропачёво.								
									Оформить в график								
									ремонтов								
									сентябрь.								
ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4			БВР	07.08.17	08.08.17	2 дн	Исходная			07.08.17	08.08.17	2 дн		с отключением	07.08.2015	
		и ОР-110 Химпром "3" , линейно-															
	AT-2	Для БВР при замене стойки 2 сек.	03:00	БВР	28.08.17	31.08.17	4 дн	Отказанная			28.08.17	31.08.17	4 дн		с отключением	20.12.2013	
niis		ОСШ 1-3 сек. 110 кВ (опускание								ремонтом ВЛ 500 кВ							
		ошиновки). С.Р. с заменой ОСИ на TP-110 AT-2, OP-110 AT-2.								Уфимская - Кропачёво.							
		,								Оформить в график							
ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП2-1Т УНХ	Замена ВЧЗ ф А,С.	B3	KP	02.08.17	03.08.17	2 дн	Снятая и		сочтабо:	02.08.17	03.08.17	2 дн		с отключением	03.10.2014	
НПЗ ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Химпром-З	Замена: спусков от ВЛ-110 кВ НПЗ	03:00	KP	07.08.17	08.08.17	2 дн	отказанная Исходная			07.08.17	08.08.17	2 дн		с отключением	11.11.2016	
НПЗ		– Химпром "З" к КС, ЛР-110 и ОР-															
		подвесной арматуры. Испытание:															
ПС 220 кВ	AT-2	Замена ОСИ ТР, ОР, ШР-110 АТ-2.	04:00	ВПр	21.08.17	25.08.17	5 дн	Исходная			21.08.17	25.08.17	5 дн		с отключением	18.12.2013	
ПС 220 кВ	CB-110	Замена В-110 на элегазовый	04:00	KP	01.08.17	20.08.17	20 дн	Исходная		С раздельной	01.08.17	20.08.17	20 дн		с отключением		
·										работои 1 и 2 сек. 110.							
Самаровка																	
			04:00	CP			7 дн	Исходная				20.08.17	7 дн		с отключением	17.09.2014	
ПС 220 кВ	B-110 AT-2	Замена ОСИ ШР, ТР-110 АТ-2.	04:00	CP	21.08.17	25.08.17	5 дн	Исходная			21.08.17	25.08.17	5 дн		с отключением		
ПС 220 кВ	1 сек.ш110		04:00	СР	14.08.17	20.08.17	7 дн	Исходная			14.08.17	20.08.17	7 дн		с отключением		
ПС 220 кВ	2 сек.ш110	Портала ТН-110 1сек.шин. Замена ОСИ ШР-110 АТ-2.	04:00	СР	21.08.17	27.08.17	7 дн	Исходная			21.08.17	27.08.17	7 дн		с отключением	25.09.2014	
Самаровка ПС 220 кВ	ОСШ-110	Замена ОСИ ШР-110 АТ-2.	04:00	СР	21.08.17	25.08.17	5 дн	Исходная			21.08.17	25.08.17	5 дн		с отключением		
Самаровка ПС 220 кВ	ОСШ-110	СР ОР Смоленская-1.Замена ОСИ.	04:00	CP	28.08.17	01.09.17	5 дн	Исходная			28.08.17	01.09.17	5 дн		с отключением		
Самаровка ПС 220 кВ	В-110 Смоленская-1	СР ЛР, ОР-110 Смоленская-1.	04:00	CP	28.08.17	01.09.17	5 дн	Исходная			28.08.17	01.09.17	5 дн		с отключением	04.10.2013	
Самаровка ПС 220 кВ	В-110 Смоленская-1		04:00	CP	14.08.17	18.08.17	5 дн	Снятая и			14.08.17	18.08.17	5 дн	с переводом на	с отключением	04.10.2013	
Самаровка			B3	KP	17.07.17	01.08.17	16 дн	отказанная Исходная			17.07.17	01.08.17	16 дн	ОВ с переводом на			
							I TO ALL								CULVIDACHNEM		
ПС 220 кВ Самаровка	B-110 1T	Замена В-110 1Т на элегазовый (при поставке оборудования).												ОВ			
ПС 220 кВ	В-110 1Т ВЛ 110 кВ Самаровка — Смоленская 2 ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3		04:00	ВПр	21.08.17	27.08.17	7 дн 7 дн	Исходная Исходная			21.08.17	27.08.17	7 дн 7 дн	OB	с отключением	28.05.2014	
	ПС 220 кВ НПЗ ПС 220 кВ Самаровка ПС 220 кВ	ПС 220 кВ ОСШ-110 2-4 НПЗ ПС 220 кВ ОСШ-110 2-4 НПЗ ПС 220 кВ АТ-2 ПС 220 кВ ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП2-1Т УНХ НПЗ ПС 220 кВ ВЛ 110 кВ НПЗ – Химпром-3 НПЗ ПС 220 кВ Самаровка	ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 НПЗ С.Р.(Замена ОСИ) ТР-110 АТ-2, ОР 110 АТ-2, Для БВР при замене стойки ОСШ 1-3 ске. 110 кВ (опускание ошиновки) ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 Для БВР при замене стокия остойки ОСШ 1-3 ке. 110 кВ (опускание ошиновки) ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 Для БВР при замене стойки 2 сек. 220 кВ. БВР при замене стойки 0СШ 1-3 ске. 110 кВ (опускание ошиновки). С.Р. с. заменой ОСИ на ТР-110 АТ-2, ОР-110 КВ (опускание ошиновки). С.Р. с. заменой ОСИ на ТР-110 АТ-2, ОР-110 КВ (опускание ошиновки). С.Р. с. заменой ОСИ на ТР-110 АТ-2, ОР-110 КВ ППЗ ПС 220 кВ НПЗ ПС 220 кВ Санаровка	ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 С.Р.(Замена ОСИ) ТР-110 АТ-2, ОР 03:00 110 АТ-2-Для БВР при замене стоїки ОСШ 1-3 сек. 110 кВ (опускание ошиновки) ОСШ-110 2-4 КВ ППЗ - Химпром "3" к КС, ЛР-110 и ОР-110 Химпром "3", панейно-палаетамі заматилы. Для БВР при замене стоїки ОСШ 1-3 сек. 110 кВ (опускание ошиновки) ОСШ 1-3 сек. 110 кВ (опускание ошиновки) ОСШ 1-3 сек. 110 кВ (опускание ошиновки). ОСВ ВВР при замене стоїки ОСШ 1-3 сек. 110 кВ (опускание ошиновки). СР. с заменой ОСИ на ТР-110 АТ-2. ОР-110 А	ПС 220 кВ ОСШ-110 2-4 ПС 220 кВ ОСШ-110 2-4 ПС 220 кВ ОСШ-110 2-4 ВВР при замене спусхов от ВЛ-110 кВ (опускание ошиновки) ОСШ-110 КВ (пускание ошино	ПС 220 кВ ОСШ-110 2-4	ПС 220 кВ ППЗ	ПС 220 кВ ОСШ-110 2-4 С.Р.(Замена ОСИ) ТР-110 АТ-2, ОР- 03:00 СР 28.08.17 31.08.17 4 дн НПЗ Стойно ССШ -3 сесь с 110 кВ (отускание оцинюви) ОЗ:00 СР 28.08.17 31.08.17 4 дн ОТ	CC 220 кВ OCUI-110 2-4 C.P. (Замена ОСИ) ТР-110 АТ-2, ОР- 03-00 CP 28.08.17 31.08.17 4 ди Отказанная (по Атказанная Стойки ОСИI 1-3 сте. 110 кВ (откуссание ошинствои) в (откуссани	HT3	HT3	Process	Process Proc	Procedure Proc	Processor Proc	Procedure Proc	Process Proc

_	1	1			1			1					1		r		
БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	Для вывода 2 сек. шин 110 кВ.	04:00	ВПр	21.08.17	27.08.17	7 дн	Исходная		21.08.17	27.08.17	7 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ Самаровка —	Для вывода 1 сек. шин 110 кВ.	04:00	ВПр	14.08.17	20.08.17	7 дн	Исходная		14.08.17	20.08.17	7 дн		с отключением		
БСК	Самаровка ПС 220 кВ	Смоленская 1 ВЛ 110 кВ Самаровка —	Для вывода 2 сек. шин 110 кВ.	04:00	ВПр	21.08.17	27.08.17	7 дн	Снятая	не требуется	21.08.17	27.08.17	7 дн		с отключением		
БСК	Самаровка ПС 220 кВ	Смоленская 1 ВЛ 110 кВ Самаровка —	СР ЛР, ОР-110. Замена ОСИ, ТР	04:00	CP	28.08.17	01.09.17	5 дн	Исходная		28.08.17	01.09.17	5 дн		с отключением		
-	Самаровка	Смоленская 1	порталов.														
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 сш-220	СР ШР-1 220 Благовар с заменой ОСИ.	04:00	TP	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная	Совместно с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар	07.08.17	11.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Замена силикагеля воздухосушительных патронов ТН- 220 Бугульма. Профконтроль комплекта защит ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	03:00	ВПр	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная		07.08.17	11.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 4	СР ЛР-110 Уруссу 4	03:00	KP	28.08.17	31.08.17	4 дн	Исходная		28.08.17	31.08.17	4 дн		с отключением	25.10.2013	
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 3	Замена ЛР-110.	B3	KP	14.08.17	22.08.17	9 дн	Снятая и отказанная		14.08.17	22.08.17	9 дн		с отключением	10.06.2015	
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	OB-110	Для подмены В-110 ГПЗ правая. Отбор проб масла с В-110, ТТ-110 ГПЗ правая.	04:00	3PP	03.08.17	04.08.17	2 дн	Исходная		03.08.17	04.08.17	2 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.11.2012	
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	OB-110	Для подмены В-110 ГПЗ левая. Отбор проб масла с В-110, ТТ-110 ГПЗ левая	04:00	3PP	10.08.17	11.08.17	2 дн	Исходная		10.08.17	11.08.17	2 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.11.2012	
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	OB-110	Для подмены B-110 Райманово-2. TO TT-110.	03:00	3PP	07.08.17	09.08.17	3 дн	Исходная		07.08.17	09.08.17	3 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.11.2012	
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	Профконтроль комплекта защит ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	03:00	ВПр	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная		07.08.17	11.08.17	5 дн	OB	с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	Профконтроль комплекта защит ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	03:00	ВПр	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная		07.08.17	11.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Благовар	СР ШР-1 220 Благовар с заменой ОСИ.	04:00	СР	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная	Совместно с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар	07.08.17	11.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-4	СР ЛР-110 Уруссу 4, ТО ТТ-110	04:00	СР	23.08.17	26.08.17	4 дн	Измененная	Совместно с ВЛ.	28.08.17	31.08.17	4 дн		с отключением	05.08.2013	
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-3	Уруссу 4 ТО ТТ-110 Уруссу 3.	04:00	TP	14.08.17	15.08.17	2 дн	Исходная		14.08.17	15.08.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.08.2014	
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово	Замена подставки КС-110.	В3	КР	31.07.17	02.08.17	3 дн	Исходная		31.07.17	02.08.17	3 дн	OB	с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 2	Замена КС.	B3	KP	07.08.17	09.08.17	3 дн	Снятая и отказанная		07.08.17	09.08.17	3 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Серафимовка	СР ЛР-110 с заменой ОСИ.ТО ТТ- 110 Серафимовка	06:00	CP	16.08.17	18.08.17	3 дн	Исходная		16.08.17	18.08.17	3 дн		с отключением	19.11.2014	
БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	AT-4	Покраска АТ.	03:00	TP	07.08.17	11.08.17	5 дн	Исходная		07.08.17	11.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 220 кВ	ТН-110 3 сш	TP TH	01:00	TP	02.08.17	02.08.17	1 дн	Исходная		02.08.17	02.08.17	1 дн		с отключением		
БСК	Уфа-Южная ПС 220 кВ	ОСШ-220	Для БПР при замене провода ВЛ	3	БВР	25.08.17	30.08.17	6 дн	Исходная		25.08.17	30.08.17	6 дн		с отключением	29.12.2016	
БСК	Уфа-Южная ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	220 Бекетово- ТЭЦ-2 Замена «нулевых» изоляторов подвесной изоляции на приемном портале ВЛ 110 Шакша 2.	04:00	KP	01.08.17	01.08.17	1 дн	Исходная		01.08.17	01.08.17	1 дн		с отключением	31.08.2016	
БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная — Шакша 2	Замена нулевых изоляторов подвесной изоляции на приемном полтале	04:00	TP	01.08.17	01.08.17	1 дн	Исходная		01.08.17	01.08.17	1 дн		с отключением	30.10.2015	
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-220 Затон	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	14.08.17	18.08.17	5 дн	Исходная	ВЛ под ОВ.	14.08.17	18.08.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.10.2016	
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	AT-3	Замена приводов РПН ф.А.В.С	В3	KP	01.08.17	04.08.17	4 дн	Исходная		01.08.17	04.08.17	4 дн		с отключением	29.08.2015	
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН 2 СШ 110 кВ	Замена ОСИ на ШР ТН-110 2 СШ	06:00	СР	21.08.17	25.08.17	5 дн	Исходная	Совместно со 2 СШ 110 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	21.08.17	25.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-110 Дема-3	ТР ШР-2 110 Дёма-3 ф.АВС.	02:00	TP	24.08.17	25.08.17	2 дн	Исходная	DENCTODO.	24.08.17	25.08.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-110 Дема-1	ТО ШР-2 110 Дёма-1 ф.А.В.С.	02:00	TP	23.08.17	23.08.17	1 дн	Исходная	ВЛ под ОВ.	23.08.17	23.08.17	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.10.2016	
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-110 Искино "К."	ТО ШР-2 110 Искино «К» ф.А.В.С.	02:00	TP	22.08.17	22.08.17	1 дн	Исходная		22.08.17	22.08.17	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2016	
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-110 Уфа-Южная "Зеленая"	ТО ШР-2 110 Уфа-Южная «3» ф.А.В.С.	02:00	TP	21.08.17	21.08.17	1 дн	Исходная		21.08.17	21.08.17	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.10.2016	
-			+=====================================														

БСК	ПС 500 кВ	ВЭ-110 Уфа-Южная "Зеленая"	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	28.08.17	31.08.17	4 дн	Исходная			28.08.17	31.08.17	4 дн	с переводом на	с отключением	06.10.2016
БСК	Бекетово ПС 500 кВ	ВЭ-220 Уфа-Южная	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	21.08.17	25.08.17	5 дн	Исходная			21.08.17	25.08.17	5 дн	ОВ с переводом на	с отключением	08.08.2014
БСК	Бекетово	•			TP						He eserve				ОВ		
	ПС 500 кВ Бекетово	II СШ 110 кВ	ТР ШР-2 110 Дёма-3 ф.А.В.С., замена ОСИ на ШР ТН-110 2СШ, ТО ШР-2 110 Уфа-Южная «З» ф.А.В.С., ТО ШР-2 110 Искино «К» ф.А.В.С., ТО ШР-2 110 Дёма-1 ф.А.В.С.	04:00				5 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом 1(2) сек.ш110 кВ ПС 110 кВ ЮПП	21.08.17		5 дн		с отключением	20.09.2015
БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская — Янаул 1	Выправка приемных порталов.	06:00	ВПр	07.08.17		2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещаетс я с ремонтом Блока 1 на Кармановск		07.08.17		2 дн		с отключением	13.12.2015
БСК	ПС 500 кВ	ТН-110 2СШ	СР ШР ТН-2-110.	06:00	CP	21.08.17	29.08.17	9 дн	Исходная			21.08.17	29.08.17	9 дн		с отключением	13.09.2014
БСК	Бийская ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	ТР ШР ТН-500 2 СШ. Профконтроль вторичных цепей напряжения.		ΤP		05.08.17	5 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза AT-1 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск		01.08.17	05.08.17	5 дн		с отключением	28.11.2013
БСК	ПС 500 кВ	OB-110	Реконструкция АУВ	06:00	ВПр	21.08.17	23.08.17	3 дн	Исходная			21.08.17	23.08.17	3 дн		с отключением	
BCK	Бийская ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	Выполнение работ по выправке приемных порталов. Реконструкция АУВ.	06:00	6BP	28.08.17	29.08.17	2 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза 1АТ(2АТ) на Кармановск ой ГРЭС при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск		28.08.17	29.08.17	2 дн		с отключением	29.10.2015
БСК	ПС 500 кВ Буйская	B-110 AT-2	Реконструкция АУВ	06:00	ВПр	16.08.17	18.08.17	3 дн	Исходная			16.08.17	18.08.17	3 дн		с отключением	28.09.2015
БСК	ПС 500 кВ	B-110 AT-1	Реконструкция АУВ.	06:00	ВПр	30.08.17	01.09.17	3 дн	Исходная			30.08.17	01.09.17	3 дн		с отключением	10.10.2015
БСК	Буйская ПС 500 кВ	В-110 Янаул-К	Реконструкция АУВ	06:00	PEK	09.08.17	11.08.17	3 дн	Исходная			09.08.17	11.08.17	3 дн		с отключением	
БСК	Бийская ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	ТР ШР-2-110 Янаул-Красная	04:00	TP	26.08.17	27.08.17	2 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза 1АТ(2АТ) на Кармановск ой ГРЭС при и с ПЛ ремонтом Блока 1 на		26.08.17	27.08.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	

БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-З	ТР ШР-2-110 Янаул-тяга-Зеленая	04:00	TP	28.08.17	29.08.17	2 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза 1АТ(2АТ) на Кармановск ой ГРЭС при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск		29.08.17	2 дн	с отключением	08.12.2015
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-3	Реконструкция АУВ ТР ЛР-110 Янаvл-тяга-Зеленая.	B3	TP	14.08.17	15.08.17	2 дн	Исходная		14.08.17	15.08.17	2 дн	с отключением	08.12.2015
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	Реконструкция АУВ	06:00	ВПр	07.08.17	08.08.17	2 дн	Исходная		07.08.17	08.08.17	2 дн	с отключением	
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	ТР ШР В2-500 Уфимская	04:00	TP	03.08.17	04.08.17	2 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза AT-1 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск	03.08.17	04.08.17	2 дн	с отключением	
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Замена ТТ-500 В1-500 Уфимская	B3	ВПр	02.08.17	12.08.17	11 дн	Исходная		02.08.17	12.08.17	11 дн	с отключением	11.12.2015
БСК	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 AT-3	ТО ШР В2-500 АТ-3	04:00	TP	02.08.17	04.08.17	3 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза AT-1 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск	02.08.17	04.08.17	3 дн	с отключением	
БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	СР ОР-110 Гожан-1.	04:00	CP	21.08.17	23.08.17	3 дн	Исходная		21.08.17	23.08.17	3 дн	с отключением	27.07.2012
БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	ТР ОР-110 Янаул-тяга-Зеленая.	04:00	TP	14.08.17	15.08.17	2 дн	Исходная		14.08.17	15.08.17	2 дн	с отключением	27.07.2012
БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 CUI-110	ТР: 2 СШ 110, ШР-2-110 Гожан-1, ШР-2-110 Гожан-2, ШР-2-110 Янаул тяга-Зеленая, ШР-2-110 Янаул-Красная. СР ШР ТН-2-110.	06:00	TP	21.08.17	29.08.17	9 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза 1AT(2AT) на Кармановск ой ГРЭС при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск		29.08.17	9 дн	с отключением	

БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-500	TP: 2 CШ 500, ШР TH-500 2 CШ, ШР B2-500 AT-3	06:00	TP	01.08.17	05.08.17	5 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза АТ-1 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск	01.08.17	05.08.17	5 дн	с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Буйская	AT-2			TP	01.08.17	05.08.17	5 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза АТ-1 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск	01.08.17	05.08.17	5 дн	с отключением	28.09.2015	
БСК	ПС 500 кВ Буйская	AT-2	Выполнение работ по выправке приемных порталов. Текущий ремонт(покраска АТ-2)	06:00	TP	16.08.17	18.08.17	3 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза АТ-1 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск	16.08.17	18.08.17	3 дн	с отключением	28.09.2015	
БСК	ПС 500 кВ Буйская	AT-1	Выполнение работ по выправке приемных порталов	06:00	ВПр	30.08.17	01.09.17	3 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза 2АТ на Кармановск ой ГРЭС в ПАР при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск	30.08.17	01.09.17	3 дн	с отключением	26.12.2014	
БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая»	Выправка приемных порталов. ТР ЛР, ОР-110, ревизия ВЧЗК.	B3	ВПр	14.08.17	15.08.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещаетс я с ремонтом Блока 1 на Кармановск	14.08.17	15.08.17	2 дн	с отключением	31.07.2014	
БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул — Буйская «Красная»	Выправка приемных порталов.	06:00	ВПр	09.08.17	11.08.17	3 дн	Отказанная	Отказать, не совмещаетс я с ремонтом Блока 1 на Кармановск	09.08.17	11.08.17	3 дн	с отключением	31.07.2015	

БСК	ПС 500 кВ	В-110 Гожан-1	СР ЛР-110 Гожан-1. ТР ШР-2-110	06:00	СР	21.08.17	23.08.17	3 дн	Исходная			21.08.17	23.08.17	3 дн		с отключением	07.06.2012	
6CK	Буйская ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-2	Гожан. Совместно с ВЛ. ТР ШР-2-110 Гожан-2	06:00	TP	24.08.17	25.08.17	2 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустим ого перегруза 1AT(2AT) на Кармановск		24.08.17	25.08.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
	ПС 500 кВ	ВЛ 110 кВ Буйскав-Гожан 2 цель	Ревизия ВЧЗК. Выправка приемных	06:00	TP	24.08.17	25.08.17	2 дн	Исходная	ой ГРЭС при совмещени и с ПЛ ремонтом Блока 1 на Кармановск		24.08.17	25.08.17	2 дн		с отключением		
БСК	Буйская ПС 500 кВ	ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 1 цепь	порталов.	06:00	CP	21.08.17	23.08.17	3 дн	Исходная			21.08.17	23.08.17	3 дн		с отключением		
	Буйская	*	приемных порталов.														20.05.2047	
Башкирскі е РДУ	о ПС 500 кВ Смеловская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	ТР ТН ВЛ 500кВ Бекетово.	03:00	TP	12.08.17	15.08.17	4 дн	Исходная			12.08.17	15.08.17	4 дн		с отключением	30.06.2017	
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская — Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ Буйская	02:00	TP	22.08.17	25.08.17	4 дн	Исходная		Потеря ПО на откл. ВЛ 500 кВ Красноармейская-Газовая, Газовая-ИрГРЭС при совмещении с ВЛ 500 кВ ТрГРЭС-	22.08.17	25.08.17	4 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа- Южная 2	Ревизия ВЧЗ-220 У-Южная-2	04:00	БВР	02.08.17	03.08.17	2 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	02.08.17	03.08.17	2 дн		с отключением	18.07.2014	
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная 2	Для БПР при ревизии ВЧЗ-220 У- Южная-2	02:00	БВР	02.08.17	03.08.17	2 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст -	02.08.17	03.08.17	2 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОСШ-220кВ	ТО ТН-220 ОСШ, для БВР при: ПИ и ТО КС-220, ТО ВЧЗ-220 Уфа- Южная; ТО ВЧЗ-220 ф.С, КС-220 Ф.С, демонтаже ВЧЗ-220 ф.А,В, КС- 220 ф.А,В Гвардейская.	04:00	TP	31.07.17	03.08.17	4 дн	Исходная			31.07.17	03.08.17	4 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОСШ-220кВ	Для БПР при ревизии ВЧЗ-220 У- Южная-1, Уфа-Южная-2, ТО ТН-220 ОСШ	02:00	БВР	15.08.17	18.08.17	4 дн	Снятая и отказанная			15.08.17	18.08.17	4 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская — Кропачево	ТР ЛР-500 Кропачево, ТО и ПИ ТН- 500 ВЛ, ТО КС-500, ВЧЗ-500 Кропачево.		TP	26.08.17	30.08.17	5 дн	Исходная		На время ремонта планируется деление шунтирующей сети 110 кВ: на ПС 500 кВ Кропачёво откл. В-110 кВ Симская- тяга 1,2.		30.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	B4	TO TT-500 B4	04:00	TP	26.08.17	30.08.17	5 дн	Исходная			26.08.17	30.08.17	5 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В3	TO TT1-500, TT2-500 B3	04:00	TP	26.08.17	30.08.17	5 дн	Исходная			26.08.17	30.08.17	5 дн		с отключением	09.09.2015	
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	B3	ТР ШР-500 ВЗ, ТО ТТ1-500 и ТТ2- 500 ВЗ.	02:00	TP	22.08.17	25.08.17	4 дн	Исходная			22.08.17	25.08.17	4 дн		с отключением	09.09.2015	
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	B2	TP ШР-500 B2, TO TT1-500 и TT2- 500 B2.	02:00	TP	22.08.17	25.08.17	4 дн	Исходная			22.08.17	25.08.17	4 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	1 СШ-500	ТР ШР-500 B2, ТР ШР-500 B3	04:00	TP	22.08.17	25.08.17	4 дн	Исходная			22.08.17	25.08.17	4 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная	Для БПР при ТО ВЧЗ-220 У-Южная- 1	02:00	БВР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Исходная			31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		
БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Гвардейская	Для БПР при ТО ВЧЗ-220 ф.С, КС-220 ф.С, демонтаже ВЧЗ-220 ф.А,В, КС-220 ф.А,В Гвардейская.	04:00	TP	02.08.17	03.08.17	2 дн	Исходная			02.08.17	03.08.17	2 дн		с отключением		

БСК	ПС 500 кВ	ВЛ 220 кВ Уфимская –	ТО ВЧЗ-220 ф.С, КС-220 ф.С,	02:00	TP	02.08.17	03.08.17	2 дн	Исходная	02.08.17	03.08.17	2 дн	с отключением	
	Уфимская	Гвардейская	демонтаж ВЧЗ-220 ф. А,В, КС-220											
			ф. А.В Гвардейская.											
БСК	ПС 500 кВ	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-	ПИ КС-220, ТО ВЧЗ-220 У-Южная	02:00	TP	31.07.17	01.08.17	2 дн	Исходная	31.07.17	01.08.17	2 дн	с отключением	
	Уфимская	Южная												