

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "БСК" за 1 квартал 2018 год

млн. руб. с НДС

№ п.п.	Наименование объекта	Остаточная стоимость строительства	Объем финансирования на период		1-ый квартал		Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение ***				Причины отклонений
					Объем финансирования на квартал							млн. руб.	%	в том числе за счёт		
			План	Факт	План	Факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Всего ИП ООО БСК на 2018	897,149	250,140	23,113	12,085	23,113	14,821	14,821	7,598	7,598	786,428	11,028	91%			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	856,781	231,575	18,848	8,643	18,848	7,223	7,223	0,000	0,000	749,918	10,206	118%			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	433,454	91,695	1,295	1,295	1,295	0,430	0,430	0,000	0,000	344,144	0,000	0%			
1.1.1	ПС Бекетово	147,873	27,822	0,000	0,000	0,000	0,430	0,430	0,000	0,000	147,873	0,000	-			
1.1.1.1	Замена разъединителей	35,065	4,390	0,000			0,430	0,430			35,065	0,000	-			
1.1.1.2	Замена ТТ-500 кВ	10,030	0,590	0,000							10,030	0,000	-			
1.1.1.3	Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ	33,748	17,060	0,000							33,748	0,000	-			
1.1.1.4	Замена ТТ-110 кВ	7,670	0,236	0,000							7,670	0,000	-			
1.1.1.5	Замена ТН-110 кВ	2,360	0,236	0,000							2,360	0,000	-			
1.1.1.6	Замена КРУН-10	40,710	0,590	0,000							40,710	0,000	-			
1.1.1.7	Реконструкция пожаротушения	8,260	4,130	0,000							8,260	0,000	-			
1.1.1.8	Замена ТН-500 кВ	10,030	0,590	0,000							10,030	0,000	-			
1.1.2	ПС Буйская	13,647	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-			
1.1.2.1	Замена ТТ-500 кВ	6,727	0,000	0,000							0,000	0,000	-			
1.1.2.2	Замена ВА3П	6,920	2,200	0,000							1,000	0,000	-			
1.1.3	ПС Затон	16,000	16,000	1,295	1,295	1,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-			
1.1.3.1	Установка токограничивающих реакторов на стороне 10 кВ АТ	16,000	16,000	1,295	1,295	1,295					0,000	0,000	-			
1.1.4	ПС Белорецк-220	9,912	0,472	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,546	0,000	-			
1.1.4.1	Замена ТН-220 кВ	4,366	0,236	0,000							0,000	0,000	-			
1.1.4.2	Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ	5,546	0,236	0,000							5,546	0,000	-			
1.1.5	ПС Аксаково	67,567	5,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67,567	0,000	-			
1.1.5.1	Замена разъединителей 35 кВ	7,387	3,847	0,000							7,387	0,000	-			
1.1.5.2	Реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2	60,180	1,180	0,000							60,180	0,000	-			
1.1.6	ПС Самаровка	8,260	4,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,260	0,000	-			
1.1.6.1	Замена разъединителей 220 кВ	8,260	4,130	0,000							8,260	0,000	-			
1.1.7	ПС Благовар	35,910	5,586	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,910	0,000	-			
1.1.7.1	Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ	24,110	2,400	0,000							24,110	0,000	-			
1.1.7.2	Замена разъединителей 220 кВ	11,800	3,186	0,000							11,800	0,000	-			
1.1.8	ПС Аргатак	13,102	2,836	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,545	0,000	-			
1.1.8.1	Замена ЩПТ	4,545	0,415	0,000							4,545	0,000	-			
1.1.8.2	Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ	3,422	2,006	0,000							3,422	0,000	-			
1.1.8.3	Замена пожарных емкостей	5,135	0,415	0,000							5,135	0,000	-			
1.1.9	ПС НПЗ	37,760	5,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,680	0,000	-			
1.1.9.1	Замена ЩСН-0,4 кВ	7,080	0,590	0,000							0,000	0,000	-			
1.1.9.2	Замена разъединителей 35кВ 110 кВ	30,680	4,720	0,000							30,680	0,000	-			
1.1.10	ПС Уфимская-500	17,940	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,940	0,000	-			
1.1.10.1	Замена ТТ-500	17,940	8,500	0,000							17,940	0,000	-			
1.1.11	ПС Иремель	3,186	0,236	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,186	0,000	-			
1.1.11.1	Замена ТН-110кВ	3,186	0,236	0,000							3,186	0,000	-			
1.1.12	ПС Туймазы	18,637	6,496	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,637	0,000	-			
1.1.12.1	Замена ТН-220 кВ	4,235	0,236	0,000							4,235	0,000	-			
1.1.12.2	Реконструкция АТ с заменой вводов	14,402	6,260	0,000							14,402	0,000	-			
1.1.13	ПС Ашкадар	43,660	7,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	-			
1.1.13.1	Реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ	8,850	0,590	0,000							0,000	0,000	-			
1.1.13.2	Замена пожарных емкостей	5,310	0,590	0,000							1,000	0,000	-			
1.1.13.3	Замена разъединителей 220кВ	29,500	5,900	0,000							2,000	0,000	-			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	414,477	131,030	17,335	7,348	17,335	6,793	6,793	0,000	0,000	397,142	9,987	136%			
1.2.1	ПС Бекетово	58,312	17,936	12,204	4,254	12,204	6,287	6,287	0,000	0,000	46,108	7,950	187%			
1.2.1.1	Замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская	16,540	0,000	7,950	0,000	7,950					8,590	7,950	-			
1.2.1.2	Реконструкция центральной сигнализации	5,782	5,782	0,000							5,782	0,000	-			
1.2.1.3	Модернизация АОПО (Дема 1,2,3)	8,260	8,260	4,254	4,254	4,254	6,287	6,287			4,006	0,000	-			
1.2.1.4	Замена РЗА ВЛ-110 кВ	11,800	0,944	0,000							11,800	0,000	-			
1.2.1.5	Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6	8,850	1,770	0,000							8,850	0,000	-			
1.2.1.6	Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ	7,080	1,180	0,000							7,080	0,000	-			

№ п.п.	Наименование объекта	Остаточная стоимость строительства	Объем финансирования на период		1-ый квартал		Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение ***				Причины отклонений
					Объем финансирования на квартал							млн. руб.	%	в том числе за счёт		
			План	Факт	План	Факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.2.2	ПС Буйская	79,422	20,414	0,522	0,522	0,522	0,506	0,506	0,000	0,000	78,900	0,000	-			
1.2.2.1	Модернизация ПА-220, 500 кВ	8,268	0,590	0,000							8,268	0,000	-			
1.2.2.2	Реконструкция защит ВЛ-500 кВ	47,200	1,770	0,000							47,200	0,000	-			
1.2.2.3	Замена РЗА ВЛ-220 кВ	5,310	5,310	0,000							5,310	0,000	-			
1.2.2.4	Реконструкция ДЗШ-500 кВ	12,036	12,036	0,522	0,522	0,522	0,506	0,506			11,514	0,000	-			
1.2.2.5	Реконструкция защит ВЛ 110 кВ	6,608	0,708	0,000							6,608	0,000	-			
1.2.3	ПС Уфимская-500	6,254	3,658	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,254	0,000	-			
1.2.3.1	Реконструкция защит ВЛ 220 кВ	3,304	3,304	0,000							3,304	0,000	-			
1.2.3.2	Реконструкция ПА	2,950	0,354	0,000							2,950	0,000	-			
1.2.4	ПС НПЗ	41,473	11,383	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,473	0,000	-			
1.2.4.1	Реконструкция центральной сигнализации	2,950	0,590	0,000			2,950	0,590			2,950	0,000	-			
1.2.4.2	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ	14,274	1,530	0,000							14,274	0,000	-			
1.2.4.3	Реконструкция ПА	10,325	1,239	0,000							10,325	0,000	-			
1.2.4.4	Реконструкция ДЗШ-110 кВ	7,080	1,180	0,000							7,080	0,000	-			
1.2.4.5	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	6,844	6,844	0,000							6,844	0,000	-			
1.2.5	ПС Уфа-Южная	46,689	10,914	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,689	0,000	-			
1.2.5.1	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	5,074	5,074	0,000							5,074	0,000	-			
1.2.5.2	Реконструкция защит ОВ-220 кВ	2,950	0,590	0,000			2,950	0,590			2,950	0,000	-			
1.2.5.3	Реконструкция защит ОВ-110 кВ	2,950	0,590	0,000			2,950	0,590			2,950	0,000	-			
1.2.5.4	Модернизация ПА-110 кВ	8,575	1,120	0,000			8,575	1,120			8,575	0,000	-			
1.2.5.5	Реконструкция центральной сигнализации	2,950	0,590	0,000			2,950	0,590			2,950	0,000	-			
1.2.5.6	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ	13,570	1,770	0,000			13,570	1,770			13,570	0,000	-			
1.2.5.7	Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ	2,596	0,236	0,000			2,596	0,236			2,596	0,000	-			
1.2.5.8	Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ	8,024	0,944	0,000			8,024	0,944			8,024	0,000	-			
1.2.6	ПС Благовар	3,776	3,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,776	0,000	-			
1.2.6.1	Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ	3,776	3,776	0,000			3,776	3,776			3,776	0,000	-			
1.2.7	ПС Аргамак	37,409	7,902	0,670	0,472	0,670	0,000	0,000	0,000	0,000	36,739	0,198	-			
1.2.7.1	Модернизация ПА	15,461	1,530	0,000			15,461	1,530			15,461	0,000	-			
1.2.7.2	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	4,130	4,130	0,000			4,130	4,130			4,130	0,000	-			
1.2.7.3	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ	16,048	0,472	0,670	0,472	0,670					15,378	0,198	42%			
1.2.7.4	Реконструкция защит ШСВ-110 кВ	1,770	1,770	0,000			1,770	1,770			1,770	0,000	-			
1.2.8	ПС Белорецк-220	41,536	9,676	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,536	0,000	-			
1.2.8.1	Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ	7,552	7,552	0,000			7,552	7,552			7,552	0,000	-			
1.2.8.2	Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ	33,984	2,124	0,000			33,984	2,124			33,984	0,000	-			
1.2.9	ПС Иремель	31,502	9,322	2,050	2,050	2,050	0,000	0,000	0,000	0,000	29,452	0,000	-			
1.2.9.1	Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ	9,436	4,956	2,050	2,050	2,050					7,386	0,000	-			
1.2.9.2	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ	22,066	4,366	0,000			22,066	4,366			22,066	0,000	-			
1.2.10	ПС Туймазы	16,208	5,369	0,049	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	16,159	0,000	-			
1.2.10.1	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	14,632	5,192	0,049	0,049	0,049					14,583	0,000	-			
1.2.10.2	Модернизация ПА-110 кВ	1,576	0,177	0,000							1,576	0,000	-			
1.2.11	ПС Аксаково	31,128	15,104	1,839	0,000	1,839	0,000	0,000	0,000	0,000	29,289	1,839	-			
1.2.11.1	Реконструкция защит АТ (ПИР)	15,358	14,514	0,000			15,358	14,514			15,358	0,000	-			
1.2.11.2	Замена РЗА ВЛ 110 кВ	15,180	0,000	1,839	0,000	1,839					13,341	1,839	-			
1.2.11.3	Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР)	0,590	0,590	0,000			0,590	0,590			0,590	0,000	-			
1.2.12	ПС Ашкадар	8,614	6,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,614	0,000	-			
1.2.12.1	Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ	2,360	2,360	0,000			2,360	2,360			2,360	0,000	-			
1.2.12.2	Реконструкция защит ВЛ 220 кВ	3,304	3,304	0,000			3,304	3,304			3,304	0,000	-			
1.2.12.3	Реконструкция ПА	2,950	0,354	0,000			2,950	0,354			2,950	0,000	-			
1.2.13	ПС Самаровка	12,154	9,558	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,154	0,000	-			
1.2.13.1	Модернизация ПА-110 кВ	2,950	0,354	0,000			2,950	0,354			2,950	0,000	-			
1.2.13.2	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	9,204	9,204	0,000			9,204	9,204			9,204	0,000	-			
1.3	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	8,850	8,850	0,219	0,000	0,219	0,000	0,000	0,000	0,000	8,631	0,219	-			
1.3.1	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	8,850	8,850	0,219	0,000	0,219	0,000	0,000	0,000	0,000	8,631	0,219	-			
1.3.1.1	Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности ПС Гвардейская	8,850	8,850	0,000							8,850	0,000	-			
1.3.1.2	Реконструкция устройства ОМП	0,000	0,000	0,219	0,000	0,219					-0,219	0,219	-			
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	12,980	2,360	0,738	0,000	0,738	0,000	0,000	0,000	0,000	12,980	0,738	-			
1.4.1	Строительство подъездной дороги ПС Гвардейская	7,375	1,475	0,000							7,375	0,000	-			
1.4.2	Аренда земли под ПС "Гвардейска"	0,000	0,000	0,738	0,000	0,738						0,738	-			
1.4.3	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС Гвардейская	5,605	0,885	0,000							5,605	0,000	-			

№ п.п.	Наименование объекта	Остаточная стоимость строительства	Объем финансирования на период		1-ый квартал		Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение ***				Причины отклонений
					Объем финансирования на квартал							в том числе за счёт				
			План	Факт	План	Факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал		млн. руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	27,388	16,205	3,527	3,442	3,527	7,598	7,598	7,598	7,598	23,531	0,085	2%			
1.5.1	Ямаха викинг (3 шт.)	2,302	0,767	0,000							2,302	0,000	-			
1.5.2	МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) 5 шт.	0,387	0,307	0,000							0,387	0,000	-			
1.5.3	Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт)	4,260	1,420	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	2,844	0,000	-			
1.5.4	ГАЗель NEXT ГАЗ-А65R32, Турист.	1,888	1,888	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	0,134	0,000	-			
1.5.5	Приобретение 20 местного пассажирского автобуса 2 шт.	6,400	3,100	0,000			0,000		0,000		6,400	0,000	-			
1.5.6	Мегаомметр цифровой	0,189	0,094	0,000			0,147	0,147	0,147	0,147	0,189	0,000	-			
1.5.7	Прибор контроля устройств РПН трансформаторов	0,460	0,460	0,000			0,457	0,457	0,457	0,457	0,460	0,000	-			
1.5.8	Устройство контроля тока проводимости ОПН	0,210	0,071	0,000			0,085	0,085	0,085	0,085	0,210	0,000	-			
1.5.9	Хроматограф газовый серии "Хроматэк-Кристалл"	2,950	2,950	0,000			0,000		0,000		2,950	0,000	-			
1.5.10	Снегоуборщик	0,148	0,148	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,011	0,000	-			
1.5.11	Домкрат Werther-OMA 496P.5	0,064	0,064	0,000			0,000		0,000		0,064	0,000	-			
1.5.12	Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo	0,165	0,165	0,000			0,099	0,099	0,099	0,099	0,165	0,000	-			
1.5.13	Мойка высокого давления без подогрева воды Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308	0,118	0,118	0,000							0,118	0,000	-			
1.5.14	Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-9024	0,053	0,053	0,055	0,053	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	-0,002	0,002	3%			
1.5.15	Пресс гидравлический Краб НХ 41.06.000, 36т с набором матриц, насос ручной НХ 41.60.000-01 с рукавом высокого давления НХ.41.69.000.(комплект)	0,083	0,083	0,000							0,083	0,000	-			
1.5.16	Аппарат высокого давления "KARCHER" HD 9/20-4M	0,083	0,083	0,166	0,083	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	-0,083	0,083	101%			
1.5.17	Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 25/4E (ЗИП к дегазационной установке)	0,053	0,053	0,000							0,053	0,000	-			
1.5.18	Пластинчато-роторный вакуумный насос "DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной установке)	0,059	0,059	0,000							0,059	0,000	-			
1.5.19	Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на трактор МТЗ	0,378	0,378	0,000							0,378	0,000	-			
1.5.20	Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.)	0,250		0,000							0,250	0,000	-			
1.5.21	Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35	0,094	0,094	0,000							0,094	0,000	-			
1.5.22	Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)	0,578	0,578	0,000			1,124	1,124	1,124	1,124	0,578	0,000	-			
1.5.23	Цифровой микроомметр МКИ-600	0,118	0,118	0,000			0,095	0,095	0,095	0,095	0,000	0,000	-			
1.5.24	Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XXL" Н- 7,3 м	0,212	0,212	0,000							0,000	0,000	-			
1.5.25	Легковой автомобиль высокой с проходимостью (2 шт.)	3,888	1,888	0,000			1,870	1,870	1,870	1,870	3,888	0,000	-			
1.5.26	Прибор контроля в/в выключателей	1,499	0,555	0,000							1,499	0,000	-			
1.5.27	Гидравлический штабелер			0,000			0,067	0,067	0,067	0,067	0,000	0,000	-			
1.5.28	Приобретение установки для испытания трансформаторного масла Тангенс-3М	0,500	0,500	0,000							0,500	0,000	-			
1.5.29	Набор инструментов диэлектрических Pro Case Premium						0,080	0,080	0,080	0,080	0,000	0,000				
1.5.30	Телевизор Philips 40PFL3107H/60 LED			0,000			0,047	0,047	0,047	0,047	0,000	0,000	-			