

ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2020 (Уфа)

Статус заявки	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час сут.	Вид ремонта, КР - капитальный ремонт.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные работы	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Капремонт, замена дефектных изоляторов, верховой ревизии, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	21.10.20	23.10.20	3 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить до 23.10.2020. Вывод в ремонт и ввод в работу осуществлять при включенном Блоке 1	21.10.20	22.10.20	2 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена дефектного г/з троса, дефектных изоляторов и арматуры. Разземление г/з тросов, опробование схемы плавки гололеда на проводах и г/з тросах с Самаровской ТЭЦ.	1	КР	27.10.20	14.11.20	19 дн	Исходная, разбитая			27.10.20	14.11.20	19 дн		с отключением	23.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена дефектного г/з троса, дефектных изоляторов и арматуры. Разземление г/з тросов, опробование схемы плавки гололеда на проводах и г/з тросах с Кумертауской ТЭЦ.	1	КР	01.10.20	04.10.20	4 дн	Исходная, разбитая		ОренРДУ: В просимое время не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Ириклингорская ГРЭС в период с 24.09.20 по	01.10.20	04.10.20	4 дн		с отключением	23.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах.	04:00	ПГ	04.10.20	04.10.20	1 дн	Исходная			04.10.20	04.10.20	1 дн		с отключением	12.09.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашгадар	Замена дефектного г/з троса, дефектных изоляторов, арматуры.	1	КР	12.10.20	19.10.20	8 дн	Исходная, разбитая			12.10.20	19.10.20	8 дн		с отключением	18.10.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благодар	Верховая ревизия, замена дефектных изоляторов.	04:00	ТР	26.10.20	04.11.20	10 дн	Исходная			26.10.20	04.11.20	10 дн		с отключением	03.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Верховая ревизия, БВР при ТО.	04:00	ТР	08.10.20	13.10.20	6 дн	Исходная		БРДУ: с выполнением деления сети по ВЛ 110 Приотово-тяги - Абдулино-тяги и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяги - Абдулино-	08.10.20	13.10.20	6 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благодар	Отключить В2-220 и В3-220 ПС 220 кВ Благодар на время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово.	04:00	ЗРР	20.10.20	20.10.20	1 дн	Исходная			20.10.20	20.10.20	1 дн	не в транзите	без отключения	05.11.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благодар	Капремонт, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.	04:00	КР	05.10.20	09.10.20	5 дн	Исходная			05.10.20	09.10.20	5 дн		с отключением	08.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Замена деф. изоляторов, верховая ревизия, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	10.10.20	12.10.20	3 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	10.10.20	12.10.20	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	14.04.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с ПС 220 кВ Иремель.	04:00	ПГ	05.10.20	05.10.20	1 дн	Исходная			05.10.20	05.10.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Разземление г/з тросов, опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах ПС 220 кВ Белорецк-220.	04:00	ПГ	02.10.20	02.10.20	1 дн	Исходная			02.10.20	02.10.20	1 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Разземление г/з троса. Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с ПС 500 кВ Бугульма.	04:00	ПГ	20.10.20	20.10.20	1 дн	Исходная		БРДУ: С выполнением деления сети в ремонтной схеме (раздел по транзитам 220 кВ Туймазы - Благодар, по 110 кВ Аксаково - Раевка-тяги, Аксаково - Шкапово, Приотово-тяги - Абдулино-тяги) и замыканием в транзит ВЛ 110 кВ Урусс - Туймазы 1,2,3,4.	20.10.20	20.10.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Для замены дефектного г/з троса.	1	КР	24.10.20	26.10.20	3 дн	Измененная		БРДУ: 05.10.2020 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)Ш-500 кВ ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР. Разрешить совместно с работами на ПС 500 кВ Уфимская 24-26.10.2020 (в соответствии с годовым графиком работ).	05.10.20	07.10.20	3 дн		с отключением	09.08.2020		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Разземление г/з троса. Опробование схемы плавки гололеда на проводах и г/з тросах на уч. ПС 500 кВ Бекетово - опора №454.	04:00	ПГ	04.10.20	04.10.20	1 дн	Исходная			04.10.20	04.10.20	1 дн		с отключением	01.09.2019		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Капремонт, замена дефектных опор, изоляторов, (АГ 29.09 - 24 час, 30.09 - 04.10 - 48 час - 05.10 - 24 час.)	2	КР	29.09.20	05.10.20	7 дн	Исходная			29.09.20	05.10.20	7 дн		с отключением	17.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Разземление г/з троса. Опробование схемы плашки гололеда на проводах и г/з тросах на уч. ПС 500 кВ Магнитогорская - опора №454	04:00	ПГ	04.10.20	04.10.20	1 дн	Исходная			04.10.20	04.10.20	1 дн		с отключением	17.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	Верховая ревизия, БВР при ТО.	04:00	ТР	27.10.20	03.11.20	8 дн	Исходная		БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.	27.10.20	03.11.20	8 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	Текущий ремонт, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	27.10.20	30.10.20	4 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.	27.10.20	30.10.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	КР АТ-1, ЛБ-1. Замена маслососов со сливом масла.	3	КР	06.10.20	23.10.20	18 дн	Измененная		ОренРДУ: Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная в период с 24.10.20 по 25.10.20. БРДУ: не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская для исключения превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)УСЦ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР. 08-13.10.2020 совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма, в остальное время - без разрыва транзита (АТ-2 ПС 220 кВ Аксаково включен в транзит).	05.10.20	23.10.20	19 дн		с отключением	16.12.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-1	Отбор проб масла с ТТ-220 АТ-1.	02:00	ТР	06.10.20	07.10.20	2 дн	Исходная			06.10.20	07.10.20	2 дн		с отключением	18.07.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Шкапово-1	Замена ЛР-110 и ОР-110 Шкапово-1.	1	КР	15.10.20	19.10.20	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования главы АГ	15.10.20	19.10.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Замена ОР-110 Шкапово-1.	06:00	КР	15.10.20	19.10.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма	15.10.20	19.10.20	5 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково 1	Замена ЛР-110 и ОР-110 Шкапово-1.	1	КР	15.10.20	19.10.20	5 дн	Исходная			15.10.20	19.10.20	5 дн	под наведенн ым напряжен ием	с отключением	27.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Дегазация масла.	3	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	Исходная			05.10.20	09.10.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-1	Сушка масла.	3	ТР	12.10.20	18.10.20	7 дн	Исходная			12.10.20	18.10.20	7 дн		с отключением	30.07.2020		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргамак	ТН-2-110	ТР ШР-2-110 ТН-2-110.	04:00	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	Исходная			05.10.20	09.10.20	5 дн		с отключением	24.09.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Для подмены В-110 1Т. ТР ШР-2-110 1Т.	04:00	ЗРР	06.10.20	06.10.20	1 дн	Измененная		БРДУ: 05.10 не совмещается с ремонтом В-110 Редькино-1.	05.10.20	06.10.20	2 дн		без отключения			
Утверждена	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-1	ТР ШР-2-110 Редькино-1.	02:00	ТР	05.10.20	05.10.20	1 дн	Измененная		БРДУ: 06.10 не совмещается с ремонтом В-110 1Т	05.10.20	06.10.20	2 дн	с переводо м на ОВ	с отключением	31.07.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-2	ТР ШР-2-110 Редькино-2.	02:00	ТР	08.10.20	08.10.20	1 дн	Измененная		БРДУ: 07.10 не совмещается с ремонтом В-110 АТ-1	07.10.20	09.10.20	3 дн	с переводо м на ОВ	с отключением	01.08.2014		

Утверждена	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 АТ-1	ТР ШР-2-110 АТ-1.	04:00	ТР	07.10.20	07.10.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом В-110 Редькино-2	07.10.20	08.10.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чекмагуш-2	Замена ШР-2-110 Чекмагуш-2. ПВ защит.	08:00	КР	05.10.20	09.10.20	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 2СШ-110.	05.10.20	09.10.20	5 дн		с отключением	05.12.2013	
Утверждена	ПС 220 кВ Аргамак	2 СШ-110	Замена ШР-2-110 Чекмагуш-2. ТР ШР-2-110 присоединений.	08:00	КР	05.10.20	09.10.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС.	05.10.20	09.10.20	5 дн		с отключением		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 1Т	ТР ШР-2-110 1Т.	04:00	ТР	05.10.20	06.10.20	2 дн	Исходная			05.10.20	06.10.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.08.2016	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашқадар 1	Средний ремонт ремонт ЛР, ОР-110, ревизия ВЧЗ Раевка-тяга –1	04:00	СР	21.10.20	21.10.20	1 дн	Измененная		БРДУ: выполнить совместно с работами Башкирского филиала	12.10.20	16.10.20	5 дн		с отключением	11.11.2015	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашқадар	Текущий ремонт ОР-220.	04:00	ТР	09.10.20	10.10.20	2 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Стерлитамак - Ашқадар 1(2) из-за превышения МДП в КС "Стерлитамак - Ашқадар" в ПАР.	07.10.20	09.10.20	3 дн		с отключением	14.07.2019	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	1АТ	Замена вводов 220 кВ.	3	КР	19.10.20	28.10.20	10 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашқадар (12-19.10.20) и ВЛ 220 кВ НСПГУ - Самаровка (27-30.10.20) из-за превышения МДП в КС Южное №4 в ПАР. Оформить в МГР на ноябрь.		19.10.20	28.10.20	10 дн		с отключением	30.05.2020	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	ШСВ-110	Текущий ремонт, испытания В-110, замена промежуточных стоек в яч. ШСВ	04:00	ТР	12.10.20	16.10.20	5 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать в связи с отказом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашқадар. НПЛ заявка, не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Аксаково из-за недопустимого перегруза АТ-2 ПС 220 кВ Аксаково в ПАР. Оформить в ноябре.		12.10.20	16.10.20	5 дн		с отключением	05.05.2020	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	ШСВ-110	Замена ШР1-110 ШСВ-110.	6	КР	28.10.20	06.11.20	10 дн	Снятая			28.10.20	06.11.20	10 дн		с отключением	05.05.2020	
Отклонена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Салават-2	ТР ШР1-110 Салават 2.	02:00	ТР	30.10.20	31.10.20	2 дн	Снятая и отказанная			30.10.20	31.10.20	2 дн		с отключением	13.10.2015	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Ново-Салават-2	Замена ШР1-110, ШР2-110 Ново-Салават-2.	7	КР	20.10.20	06.11.20	18 дн	Снятая			20.10.20	06.11.20	18 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2017	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Раевка-Тяга-1	Текущий ремонт ЛР-110 Раевка-Тяга-1	04:00	ТР	21.10.20	21.10.20	1 дн	Измененная		Совместно с ВЛ	12.10.20	16.10.20	5 дн		с отключением	17.02.2016	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 ППК-1	Замена ШР1-110, ШР2-110 ППК-1.	7	КР	20.10.20	06.11.20	18 дн	Снятая		БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар.	20.10.20	06.11.20	18 дн		с отключением	29.06.2012	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Шкапово-1	ТР ШР-2-110 Шкапово-1.	02:00	ТР	02.11.20	03.11.20	2 дн	Снятая		БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар.	02.11.20	03.11.20	2 дн		с отключением	28.09.2013	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 Ново-Стерлитамак	Текущий ремонт ШР-2-220 Ново-Стерлитамак	04:00	ТР	09.10.20	10.10.20	2 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Стерлитамак - Ашқадар 1(2) из-за превышения МДП в КС "Стерлитамак - Ашқадар" в ПАР.	07.10.20	09.10.20	3 дн		с отключением	14.07.2019	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	ОСШ-110	СР ОР-110 Раевка-тяга 1.	02:00	СР	21.10.20	21.10.20	1 дн	Измененная		Совместно с ремонтом ВЛ	12.10.20	16.10.20	5 дн		с отключением	04.10.2017	
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	2 СШ-110	Замена ШР2-110 Ново-Салават 2, ШР2-110 ППК 1.	06:00	КР	20.10.20	28.10.20	9 дн	Снятая		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-1 НСПГУ.	20.10.20	28.10.20	9 дн		с отключением	03.08.2015	

Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	1 СШ-110	Текущий ремонт ШР1-110 Раевка 1.	02:00	ТР	12.10.20	16.10.20	5 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. НГЛ заявка, не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Аксаково из-за недопустимого перегруза АТ-2 ПС 220 кВ Аксаково в ПАР. Оформить в ноябре.		12.10.20	16.10.20	5 дн		с отключением	10.05.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	2 сек. ш.-220	Текущий ремонт ШР2-220 Н.Стерлитамак	04:00	ТР	09.10.20	10.10.20	2 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Стерлитамак - Ашқадар 1(2) из-за превышения МДП в КС "Стерлитамак - Ашқадар" в ПАР.	07.10.20	09.10.20	3 дн		с отключением	07.07.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	ОСШ-220	Текущий ремонт ОР-220 Н.Стерлитамак	04:00	ТР	09.10.20	10.10.20	2 дн	Измененная		БРДУ: совместно с ВЛ.	07.10.20	09.10.20	3 дн		с отключением	29.05.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Для подключения и опробования цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга.	ВЗ	ВПр	15.10.20	15.10.20	1 дн	Исходная			15.10.20	15.10.20	1 дн		с отключением	24.07.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	05.10.20	16.10.20	12 дн	Исходная			05.10.20	16.10.20	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	19.10.20	03.11.20	16 дн	Исходная			19.10.20	03.11.20	16 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014		
Отклонена	ПС 220 кВ Благовар	ВЗ-220	Замена ШР-1 ВЗ-220.	ВЗ	КР	26.10.20	04.11.20	10 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская, 1АТ КГРЭС, ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово, АТ-3 ПС 500 кВ Буйская, Блок-1 КГРЭС, 2АТ КГРЭС, АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	26.10.20	04.11.20	10 дн		с отключением	17.11.2017		
Отклонена	ПС 220 кВ Благовар	ВЗ-220	Замена ШР-2 ВЗ-220	ВЗ	КР	01.10.20	11.10.20	11 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ КГРЭС.	01.10.20	11.10.20	11 дн		с отключением	17.11.2017		
Отклонена	ПС 220 кВ Благовар	ВЗ-220	ТР ВЗ-220, ТТ-220 ВЗ-220.	02:00	ТР	26.10.20	29.10.20	4 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская, 1АТ КГРЭС, ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово, АТ-3 ПС 500 кВ Буйская, Блок-1 КГРЭС, 2АТ КГРЭС, АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	26.10.20	29.10.20	4 дн		с отключением	17.11.2017		
Отклонена	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	ТР ВЧЗ-220 Бекетово ф А,С. ПИ КС-220 Бекетово ф А,С.	02:00	ТР	26.10.20	04.11.20	10 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская, 1АТ КГРЭС, ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово, АТ-3 ПС 500 кВ Буйская, Блок-1 КГРЭС, 2АТ КГРЭС, АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	26.10.20	04.11.20	10 дн		с отключением	03.08.2018		
Отклонена	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ТР ВЧЗ-220 Туймазы ф А,С.	02:00	ТР	01.10.20	11.10.20	11 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ КГРЭС. Транзит ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в	01.10.20	11.10.20	11 дн		с отключением	04.08.2017		
Отклонена	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ТО, ПИ, ПИК вторичных цепей ТН-220 Благовар	04:00	ТР	06.10.20	09.10.20	4 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР. Транзит ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в	06.10.20	09.10.20	4 дн		с отключением	08.05.2019		
Отклонена	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-220	Замена ШР-2 ВЗ-220. Покраска металлоконструкций порталов ОРУ-220	ВЗ	КР	01.10.20	11.10.20	11 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ КГРЭС.	01.10.20	11.10.20	11 дн		с отключением	17.11.2017		

Отклонена	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-220	Замена ШР-1 В3-220.	В3	КР	26.10.20	04.11.20	10 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская, 1АТ КГРЭС, ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово, АТ-3 ПС 500 кВ Буйская, Блок-1 КГРЭС, 2АТ КГРЭС, АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	26.10.20	04.11.20	10 дн		с отключением	03.08.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Затон	В2-220 НПЗ	ТР ЛСБ-220 НПЗ, ТР и ПИ В2-220 НПЗ. ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ.	03:00	ТР	27.10.20	03.11.20	8 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	27.10.20	03.11.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Затон	В1-220 НПЗ	ТР ЛСБ-220 НПЗ, ТР и ПИ В1-220 НПЗ. ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ.	03:00	ТР	27.10.20	03.11.20	8 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	27.10.20	03.11.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Затон	ТН-220 ЛСБ НПЗ	ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ.	03:00	ТР	21.10.20	03.11.20	14 дн	Исходная			21.10.20	03.11.20	14 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Затон	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	ТР ЛСБ-220 НПЗ, ТР и ПИ В1-220 НПЗ, ТР и ПИ В2-220 НПЗ. ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ.	03:00	ТР	27.10.20	03.11.20	8 дн	Исходная		Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.	27.10.20	03.11.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 Поляковка. СР ШР-1-110 Поляковка.	02:00	ЭРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	Исходная			07.10.20	07.10.20	1 дн		без отключения	12.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 Орловка. СР ШР-1-110 Орловка.	02:00	ЭРР	08.10.20	08.10.20	1 дн	Исходная			08.10.20	08.10.20	1 дн		с отключением	12.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	1 СШ-110	СР ШР-1-110 Уйская, Поляковка, Орловка	02:00	СР	05.10.20	08.10.20	4 дн	Исходная			05.10.20	08.10.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Уйск	СР ШР-1-110 Уйская	02:00	СР	05.10.20	06.10.20	2 дн	Исходная			05.10.20	06.10.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена портала 1 сш-220.	08:00	СР	20.10.20	25.10.20	6 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом 1 сш-220 ПС 220 кВ НПЗ.	При условии предоставления обоснования срока АГ.	20.10.20	25.10.20	6 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-2 В-2-220 Затон.	08:00	СР	31.10.20	04.11.20	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ. При условии предоставления обоснования срока АГ. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.	31.10.20	04.11.20	5 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-2 В-2-220 Затон.	08:00	СР	27.10.20	30.10.20	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.	27.10.20	30.10.20	4 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	Для замены порталов 1 сш-220 (разрезка, подвезка ошинок). Демонтаж проводов, изоляторов, расшиновка оборудования, замена ШАОТ АТ-1.	В3	СР	16.10.20	19.10.20	4 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается ПЛ ремонт ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Донская из-за превышения допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП1 (2) в ПАР. Оформить в график ремонтов на ноябрь.	При условии предоставления обоснования срока АГ.	16.10.20	19.10.20	4 дн		с отключением	05.12.2019		

Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	Замена порталов 1 сш-220 (сварка ошиновки).	08:00	СР	26.10.20	26.10.20	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом 1 сш-220 ПС 220 кВ НПЗ.		26.10.20	26.10.20	1 дн		с отключением	05.12.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 Затон	Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-1 В1-220 Затон.	08:00	СР	27.10.20	30.10.20	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.	27.10.20	30.10.20	4 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 Затон	Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-1 В1-220 Затон.	08:00	СР	31.10.20	04.11.20	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ. При условии предоставления обоснования срока АГ. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.	31.10.20	04.11.20	5 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Замена порталов 1 сш-220. Отключение спусков 1 сш-220 от ШР1-220 В1-220 ТЭЦ-2 для опускания ошиновки.	08:00	СР	16.10.20	25.10.20	10 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом 1 сш-220 ПС 220 кВ НПЗ.	При условии предоставления обоснования срока АГ.	16.10.20	25.10.20	10 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Замена портала 1 сш-220.	08:00	СР	20.10.20	25.10.20	6 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом 1 сш-220 ПС 220 кВ НПЗ.	При условии предоставления обоснования срока АГ.	20.10.20	25.10.20	6 дн		с отключением	09.09.2013		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	ТР, испытания В-110 АТ-2. Совместно с АТ-2.	04:00	ТР	27.10.20	06.11.20	11 дн	Снятая, разбитая		БРДУ: 01-04.04 не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС (в ремонтной схеме выполняется "косой" раздел по транзиту 110 кВ Янаул - Тюльди - Бирск), 24.04.2019 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Улу-Теляк - АМЕТ 1 (в ремонтной схеме размыкается транзит 110 кВ Кропачево - Симская 1,2).	27.10.20	06.11.20	11 дн		с отключением	12.12.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	Для замены порталов 1 сш-220 (разрезка, подвязка ошиновки), ТР АТ-1. Отключение спусков 1 сш-220 от ШР1-220 В1-220 ТЭЦ-2 для опускания ошиновки.	08:00	СР	16.10.20	19.10.20	4 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается ПЛ ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Донская из-за превышения допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП1 (2) в ПАР. Оформить в график ремонтов на м/б/б.	При условии предоставления обоснования срока АГ.	16.10.20	19.10.20	4 дн		с отключением			

Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	Замена порталов 1 сш-220 (сварка ошиновки).	08:00	СР	26.10.20	26.10.20	1 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается ПЛ ремонт ВЛ 110 кВ Кропачево - Симская 1(2) из-за превышения допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП1 (2) в ПАР. Оформить в график ремонтов на ноябрь.		26.10.20	26.10.20	1 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	ТР ОР-110 2ГПП УНПЗ, ОР-110 ГПП-4 АОУНУНПЗ.	01:00	ТР	07.10.20	15.10.20	9 дн	Исходная			07.10.20	15.10.20	9 дн		с отключением	19.10.2016			
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	Для замены портала 1 сш-220 (опускание отдельного участка ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220, расшировка ТР-220 АТ-2).	08:00	СР	20.10.20	25.10.20	6 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается ПЛ ремонт ВЛ 110 кВ Кропачево - Симская 1(2) из-за превышения допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП1 (2) в ПАР. Оформить в график ремонтов на ноябрь.	При условии предоставления обоснования срока АГ.	20.10.20	25.10.20	6 дн		с отключением	20.04.2018			
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Замена ОР-110 Химпром "Зеленая", ОР-110 УНПЗ "Желтая". БВР при ревизии ВЧЗ-110 ГПП-3 УОС ф.С, ВЧЗ-110 УНПЗ "Ж." ф.С.	12:00	КР	17.09.20	02.10.20	16 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	17.09.20	02.10.20	16 дн		с отключением	13.09.2019			
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Замена портала 1 сш-220.	08:00	СР	20.10.20	25.10.20	6 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом 1 сш-220 ПС 220 кВ НПЗ.	При условии предоставления обоснования срока АГ.	20.10.20	25.10.20	6 дн		с отключением	04.10.2019			
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	Для замены порталов 1 сш-220 (опускание отдельного участка ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220, расшировка ТР-220 АТ-2). Средний ремонт с заменой ШАОТ АТ-2.	ВЗ	СР	20.10.20	25.10.20	6 дн	Отказанная, разбитая	Отказать. Не совмещается ПЛ ремонт ВЛ 110 кВ Кропачево - Симская 1(2) из-за превышения допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП1 (2) в ПАР. Оформить в график ремонтов на ноябрь.		20.10.20	25.10.20	6 дн		с отключением	20.12.2013			
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	СР с заменой ШАОТ АТ-2.	ВЗ	СР	27.10.20	06.11.20	11 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.		27.10.20	06.11.20	11 дн		с отключением	20.12.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ	ТР ЛР-110 2ГПП УНПЗ, ОР-110 2ГПП УНПЗ.	01:00	ТР	07.10.20	11.10.20	5 дн	Исходная			07.10.20	11.10.20	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	06.08.2019			

Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-4 АОНУНПЗ	ТР ЛР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ, ОР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.	01:00	ТР	12.10.20	15.10.20	4 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации последствий	12.10.20	15.10.20	4 дн		с отключением	28.07.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж	Замена: ЛР-110 УНПЗ "Желтая", ОР-110 УНПЗ "Желтая". БВР при ТР, ревизии контактов ВЧЗ-110 УНПЗ-Ж. БВР при ТР, ревизии КС.	04:00	КР	17.09.20	02.10.20	16 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации последствий	17.09.20	02.10.20	16 дн		с отключением	06.06.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ	ТР ЛР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ, ОР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.	01:00	ТР	12.10.20	15.10.20	4 дн	Исходная			12.10.20	15.10.20	4 дн		с отключением	29.10.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 УНПЗ-Ж	Замена ЛР-110 УНПЗ "Ж", БВР при ТР, ревизии контактов ВЧЗ-110 УНПЗ "Ж".	12:00	КР	17.09.20	02.10.20	16 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	17.09.20	02.10.20	16 дн		с отключением	16.05.2018		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ЗГПП УНПЗ	ТР ЛР-110 ЗГПП УНПЗ.	01:00	ТР	07.10.20	11.10.20	5 дн	Исходная			07.10.20	11.10.20	5 дн		с отключением	04.10.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. Ревизия ВЧЗ Затон ф.А, ТР ЛР-1 В1-220 Затон, ЛР-2 В-2-220 Затон.	08:00	СР	31.10.20	04.11.20	5 дн	Исходная		Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт. При условии предоставления обоснования срока АГ.	31.10.20	04.11.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. Ревизия ВЧЗ Затон ф.А, ТР ЛР-1 В1-220 Затон, ЛР-2 В-2-220 Затон.	08:00	СР	27.10.20	30.10.20	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.	27.10.20	30.10.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Юмагузино – Самаровка	Опробование установки плавки гололеда.	02:00	ВПр	14.10.20	14.10.20	1 дн	Исходная			14.10.20	14.10.20	1 дн		с отключением	29.07.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	СВ-110	Замена защит.	ВЗ	ВПр	01.10.20	14.10.20	14 дн	Отказанная	БРДУ. в связи с выполнением работ в сентябре		01.10.20	14.10.20	14 дн		с отключением	23.07.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-1	Замена защит.	ВЗ	ВПр	19.10.20	30.10.20	12 дн	Исходная			19.10.20	30.10.20	12 дн	с переводом на АВ	с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Опробование установки плавки гололеда.	02:00	ВПр	14.10.20	14.10.20	1 дн	Исходная			14.10.20	14.10.20	1 дн		с отключением	21.10.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	Установка плавки гололеда	Опробование установки плавки гололеда.	02:00	ПГ	14.10.20	14.10.20	1 дн	Исходная			14.10.20	14.10.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Демонтаж ВЧЗ-220 Ново-Салаватская ПГУ, КС-220 Ново-Салаватская ПГУ ф.А, С.	04:00	ТР	27.10.20	30.10.20	4 дн	Измененная		05.10-08.10 не совмещается с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Салават – Самаровка из-за превышения МДП КС "Южное №2" в ПАР.	05.10.20	08.10.20	4 дн		с отключением	20.09.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	2 СШ-110	СР, ТР ШР-2 110 присоединений	03:00	СР	05.10.20	09.10.20	5 дн	Исходная			05.10.20	09.10.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1. ТО, отбор проб масла ТТ-220 АТ-1. Замена ШАОТ.	ВЗ	ТР	24.09.20	02.10.20	9 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ	24.09.20	02.10.20	9 дн		с отключением	11.09.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-2	ТР АТ-2.	03:00	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	Исходная		БРДУ: Транзит ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в замкнутом режиме	05.10.20	09.10.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Замена ЛР В1-220, ЛР В2-220 Бугульма.	2	КР	24.09.20	09.10.20	16 дн	Исходная			24.09.20	09.10.20	16 дн		с отключением	29.05.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-110 2 СШ	ТР ОПН-110 1 СШ.	03:00	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	Исходная			05.10.20	09.10.20	5 дн		с отключением	02.07.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Райманово 1. ТР ШР-2-110 Райманово 1.	03:00	ЗРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	Исходная			07.10.20	07.10.20	1 дн		без отключения	05.07.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Выполнение дренажных отверстий аппаратных зажимов ШР-2-110 ОВ-110.	02:00	ТР	09.10.20	09.10.20	1 дн	Исходная			09.10.20	09.10.20	1 дн		с отключением	05.07.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	ТР ШР-2 110 ШСВ, Пк защит ШСВ-110.	03:00	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.	05.10.20	09.10.20	5 дн		с отключением	30.08.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	СР ШР-2 110 АТ-2.	03:00	СР	05.10.20	06.10.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.	05.10.20	06.10.20	2 дн		с отключением	22.06.2012		

Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-1	Выполнение дренажных отверстий аппаратных зажимов ШР-2-110 Субханкулово 1	02:00	ТР	08.10.20	08.10.20	1 дн	Исходная			08.10.20	08.10.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	Замена ЛР В2-220 Бугульма.	7	КР	24.09.20	09.10.20	16 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования срока АГ		24.09.20	09.10.20	16 дн		с отключением	29.05.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	Замена ЛР В1-220 Бугульма.	7	КР	24.09.20	09.10.20	16 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования срока АГ		24.09.20	09.10.20	16 дн		с отключением	29.05.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	ТО ТТ-2 220 Благовар.	03:00	ТР	06.10.20	09.10.20	4 дн	Исходная			06.10.20	09.10.20	4 дн		с отключением			
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Райманово-1	ТР ШР-2-110 Райманово 1.	03:00	ТР	07.10.20	07.10.20	1 дн	Исходная			07.10.20	07.10.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.09.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 3-4	Замена автоматики ШСВ-110 3-4.	ВЗ	ВПр	26.10.20	01.11.20	7 дн	Исходная			26.10.20	01.11.20	7 дн		с отключением	20.10.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 2-4	Замена автоматики СВ-110 2-4.	ВЗ	ВПр	19.10.20	25.10.20	7 дн	Исходная			19.10.20	25.10.20	7 дн		с отключением	24.07.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 1-3	Замена автоматики СВ-110 1-3.	ВЗ	ВПр	12.10.20	18.10.20	7 дн	Исходная			12.10.20	18.10.20	7 дн		с отключением	13.08.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 1-2	Замена автоматики ШСВ-110 1-2.	ВЗ	ВПр	05.10.20	11.10.20	7 дн	Исходная			05.10.20	11.10.20	7 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	ТР и ПИ АТ-5, обязательное опробование пожаротушения перед зимним сезоном. Замена ШР ТН-35 АТ-5. Замена ОР-220 АТ-5. Замена СР-35 Рез.Ф.-АТ-5.	02:00	ТР	13.10.20	23.10.20	11 дн	Исходная			13.10.20	23.10.20	11 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-3	Замена: РБА-10 АТ-3, КЛ-10 АТ-3, ШМ-10 АТ-3. Ввод в работу 1 сш 10 кВ нового КРУМ-10.	04:00	КР	28.09.20	08.10.20	11 дн	Исходная			28.09.20	08.10.20	11 дн		с отключением	04.08.2017		
Отклонена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	Ревизия ВЧЗК-500 ВЛ 500 кВ Буйская – Калино.	04:00	ТР	27.10.20	30.10.20	4 дн	Снятая и отказанная	Башкирское РДУ: Для исключения риска аварийного отключения 2 СШ-500 ПС 500 кВ Буйская при выполнении операций по вводу в работу ВЛ 500 кВ Буйская Калино и В-2-500 Калино на ПС 500 кВ Буйская в ремонтной схеме при ремонте 1 СШ-500 ПС 500 кВ Буйская (в ПАР прогнозируется ввод ГВО в объеме 20 МВт). Свердловское РДУ: 02.05.19-08.05.19 ремонт ВЛ 500 кВ Емелино-Южная и ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС-Емелино.		27.10.20	30.10.20	4 дн		с отключением	06.10.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	29.10.20	29.10.20	1 дн	Измененная	БРДУ: 06.10.2020 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (01.10-20.10) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Разрешить 29.10.2020		06.10.20	06.10.20	1 дн		с отключением	28.11.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	05.10.20	05.10.20	1 дн	Исходная			05.10.20	05.10.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	Отбор проб масла с ТТ-220 ОВ-220.	04:00	ТР	06.10.20	07.10.20	2 дн	Исходная			06.10.20	07.10.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	ТР ШР-1-110 ОВ.	04:00	ТР	02.10.20	03.10.20	2 дн	Измененная	БРДУ: совместно с 1СШ-110.		05.10.20	06.10.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	21.10.20	21.10.20	1 дн	Исходная			21.10.20	21.10.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Перевод уставок АОПО ОВ-110 в режим "звезда"	00:30	ВПр	16.10.20	16.10.20	1 дн	Исходная			16.10.20	16.10.20	1 дн		с отключением			
Отклонена	ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	СР ШР-1-110.	06:00	СР	01.10.20	03.10.20	3 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: совместно с 1СШ-110.		01.10.20	03.10.20	3 дн		с отключением	29.10.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	Замена ШР-1-110 ШСВ. ТР ШСВ-110. ТО ТТ-110 ШСВ.	08:00	КР	01.10.20	15.10.20	15 дн	Исходная	БРДУ: совместно с 1СШ-110.		01.10.20	15.10.20	15 дн		с отключением	29.10.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргатак	Отбор проб масла с ТТ-220 Аргатак.	04:00	ТР	08.10.20	09.10.20	2 дн	Исходная			08.10.20	09.10.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	Отбор проб масла с ТТ-220 АТ-3.	04:00	ТР	14.10.20	15.10.20	2 дн	Исходная			14.10.20	15.10.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	28.10.20	28.10.20	1 дн	Исходная			28.10.20	28.10.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	16.10.20	16.10.20	1 дн	Исходная			16.10.20	16.10.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Замена ШР-1-110 АТ-1.	08:00	КР	01.10.20	15.10.20	15 дн	Исходная			01.10.20	15.10.20	15 дн		с отключением	10.10.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	Замена ШР-1-110 Янаул-К. Перевод в режиме "зима".	08:00	КР	10.10.20	12.10.20	3 дн	Исходная			10.10.20	12.10.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.07.2019		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-3	Перевод уставок АОПО ВЛ 110 кВ Янаул-тяга - Буйская-Зеленая в режим "зима".	00:30	ВПр	26.10.20	26.10.20	1 дн	Измененная	БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская из-за риска превышения МДП в КС Северо-Западный энергорайон в ПАР при		16.10.20	16.10.20	1 дн		с отключением	29.09.2019		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	ТР: ШР-1-110 Янаул-2, В-110. ТО ТТ-110	04:00	ТР	08.10.20	09.10.20	2 дн	Исходная	БРДУ: совместно с 1СШ-110.		08.10.20	09.10.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.08.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	ТР ШР-1-110 Янаул-2, В-110 Янаул-2. ТО ТТ-110 Янаул-2.	04:00	ТР	07.10.20	09.10.20	3 дн	Исходная			07.10.20	09.10.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.08.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	Замена ШР-1-110 Янаул-1.	08:00	КР	04.10.20	06.10.20	3 дн	Измененная	Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 Карманово - Буйская.		02.10.20	04.10.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	30.10.20	30.10.20	1 дн	Измененная	БРДУ: 23.10.2020 не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС (21.10.-23.10.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР.		23.10.20	23.10.20	1 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	09.10.20	09.10.20	1 дн	Исходная			09.10.20	09.10.20	1 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	21.10.20	21.10.20	1 дн	Измененная	БРДУ: 26.10.2020 не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (26.10.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР.		26.10.20	26.10.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	13.10.20	13.10.20	1 дн	Исходная			13.10.20	13.10.20	1 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	24.10.20	24.10.20	1 дн	Измененная	БРДУ: 23.10.2020 не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (21.10.-23.10.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Разрешить 24.10.2020		23.10.20	23.10.20	1 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Отбор проб масла с ТТ-500 В2-500 Кармановская ГРЭС.	04:00	ТР	24.10.20	25.10.20	2 дн	Измененная	БРДУ: 21.10.-22.10.2020 не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (21.10.-23.10.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Разрешить 24.10.-25.10.2020		21.10.20	22.10.20	2 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Отбор проб масла с ТТ-500 В1-500 Кармановская ГРЭС.	04:00	ТР	27.10.20	28.10.20	2 дн	Измененная	БРДУ: 19.10.-20.10.2020 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (01.10.-20.10) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Разрешить 27.10.-28.10.2020		19.10.20	20.10.20	2 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	27.10.20	27.10.20	1 дн	Измененная	БРДУ: 08.10.2020 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (01.10.-20.10) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Разрешить 27.10.2020		08.10.20	08.10.20	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	04:00	ВПр	15.10.20	15.10.20	1 дн	Исходная			15.10.20	15.10.20	1 дн		с отключением			

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 AT-3	Отбор проб масла с ТТ-500 В2-500 AT-3.	04:00	ТР	25.10.20	26.10.20	2 дн	Изменная		БРДУ: 23.10.2020 не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС (21.10.-23.10.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Разрешить 25.10.-26.10.2020	23.10.20	24.10.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 AT-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	26.10.20	26.10.20	1 дн	Изменная		БРДУ: разрешить 26.10.2020 совместно с ремонтом AT-3 ПС 500 кВ Буйская (26.10.2020)	27.10.20	27.10.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 AT-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.10.20	14.10.20	1 дн	Исходная			14.10.20	14.10.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-110	Замена ШР-1-110 AT-1, ШР-1-110 Янаул-1, ШР-1-110 Янаул-Красная, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 Гожан-1. ТР: ШР-1-110 ОВ, ШР-1-110 Янаул-2	08:00	КР	01.10.20	15.10.20	15 дн	Исходная			01.10.20	15.10.20	15 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	AT-3	Ввод в ремонт ф.С AT-3 с заменой на ф.Р AT-3.	04:00	ТР	26.10.20	26.10.20	1 дн	Изменная		БРДУ: 21.10.2020 не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (21.10.-23.10.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Разрешить 26.10.2020	21.10.20	21.10.20	1 дн		с отключением	17.12.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	AT-3	Ввод в работу ф.С AT-3, вывод в резерв ф.Р AT-3.	04:00	ТР	26.10.20	26.10.20	1 дн	Исходная			26.10.20	26.10.20	1 дн		с отключением	17.12.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	AT-1	СР AT-1 со сливом масла.	3	СР	21.09.20	30.09.20	10 дн	Отказанная, разбитая	БРДУ: Не совмещается с ремонтом ЗАТ Кармановской ГРЭС (20 - 30.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Разрешить с 01.10.20.10.2020		21.09.20	23.10.20	33 дн		с отключением	26.12.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	AT-1	СР AT-1 со сливом масла.	3	СР	01.10.20	20.10.20	20 дн	Изменная, разбитая		БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (21 - 23.10.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР.	21.09.20	23.10.20	33 дн		с отключением	26.12.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	AT-1	СР AT-1. ТР: ОПН-500/110/10кВ AT-1. ТО ТТ-110 AT-1. Испытания: AT-1, РБА-10 AT-1, ШМ-10 AT-1, ТН-10 AT-1, ТТ-10 AT-1, ОПН-10 AT-1, ОПН-10 РБА-10 AT-1. ТР и опробование пожаротушения AT-1.	06:00	СР	01.10.20	18.10.20	18 дн	Исходная			01.10.20	18.10.20	18 дн		с отключением	26.12.2014		
Рассматриваемая	ПС 500 кВ Буйская	AT-1	СР AT-1. ТР: ОПН-500/110/10кВ AT-1. ТО ТТ-110 AT-1. Испыт: AT-1, РБА-10 AT-1, ШМ-10 AT-1, ТН-10 AT-1, ТТ-10 AT-1, ОПН-10 AT-1, ОПН-10 РБА-10 AT-1. ТР и обязательное опробование пожаротушения перед зимним сезоном AT-1.	06:00	СР	01.10.20	15.10.20	15 дн	Снятая, разбитая		БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР (прогнозируется ввод ГВО с 15.10.2020)	01.10.20	15.10.20	15 дн		с отключением	26.12.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B-110 Гожан-1	Замена ШР-1-110 Гожан-1.	08:00	КР	13.10.20	15.10.20	3 дн	Исходная			13.10.20	15.10.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.06.2012		
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ Буйская, В43-500 и КС-500 Буйская.	04:00	ТР	21.10.20	23.10.20	3 дн	Исходная		БРДУ: Вывод в ремонт и ввод в работу осуществлять при включенном Блоке 1 Кармановской ГРЭС	21.10.20	23.10.20	3 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	AT-2	Отключить В-220 AT-2 ПС 500 кВ Уфимская на время ремонта ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская.	00:10	ЗРР	24.10.20	26.10.20	3 дн	Исходная		БРДУ: С выполнением деления сети в ремонтной схеме (на ПС 500 кВ Кропачево отключаются В-110 Симская 1,2).	24.10.20	26.10.20	3 дн		без отключения	12.12.2013		

Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР, опробование пожаротушения перед зимним сезоном АТ-2.	04:00	ТР	07.10.20	11.10.20	5 дн	Исходная		БРДУ: С выполнением деления сети в ремонтной схеме (на ПС 500 кВ Кропачево отключаются В-110 Симская 1,2).	07.10.20	11.10.20	5 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ, ВЧЗ-500, КС-500 Бекетово.	04:00	ТР	24.10.20	26.10.20	3 дн	Исходная		БРДУ: С выполнением деления сети в ремонтной схеме (на ПС 500 кВ Уфимская отключается В-220 АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская и на ПС 500 кВ Кропачево отключаются В-110 Симская 1,2).	24.10.20	26.10.20	3 дн		с отключением	24.09.2016		
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-500 ЛСБ Бекетово	ТО ТУ ТН-500 ЛСБ Бекетово, профконтроль вторичных цепей.	02:00	ТР	24.10.20	26.10.20	3 дн	Исходная			24.10.20	26.10.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТО ТТ1-500 В2, ТТ2-500 В2, профконтроль АУВ (УРОВ, АУВ, АПВ) (REB551) В2.	04:00	ТР	24.10.20	26.10.20	3 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская. С выполнением деления сети в ремонтной схеме (на ПС 500 кВ Уфимская отключается В-220 АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская и на ПС 500 кВ Кропачево отключаются В-110	24.10.20	26.10.20	3 дн		с отключением	22.02.2018		
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТО и ПИ ТТ-500 В1. ТР и ПИ В1-500.	02:00	ТР	24.10.20	26.10.20	3 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская. С выполнением деления сети в ремонтной схеме (на ПС 500 кВ Уфимская отключается В-220 АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская и на ПС 500 кВ Кропачево отключаются В-110	24.10.20	26.10.20	3 дн		с отключением			