

ЛЭП и ЭЛТ июль 2020 (Утв)

Статус заявки	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ТР-тек. ремонт, КР-кап. Ремонт	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Текущий ремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	ТР	29.06.20	08.07.20	10 дн	Исходная			29.06.20	08.07.20	10 дн		с отключением	19.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Замена дефектного г/з троса.	2	КР	27.07.20	04.08.20	9 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности	27.07.20	04.08.20	9 дн		с отключением	18.10.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	КР, замена дефектного г/з троса (а/г 48 час), устранение негabarитов, замена дефектных изоляторов и арматуры.	2	КР	29.06.20	02.07.20	4 дн	Исходная, разбитая			29.06.20	02.07.20	4 дн		с отключением	18.10.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Переустройство ВЛ 220 кВ на пересечении со строящимся Восточным выездом из г. Уфы, капремонт.	3	ТР	13.07.20	19.07.20	7 дн	Измененная		Разрешить 13.07.2020-19.07.2020. Не совмещается с ремонтом КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ - Бекетово (20-27.07.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВКЛ 110 кВ Затон - Краснодонская I цепь с отпайкой на ПС Заречная в ПАР.	13.07.20	24.07.20	12 дн		с отключением	16.11.2017		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Текущий ремонт, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	22.07.20	24.07.20	3 дн	Снятая и отказанная			22.07.20	24.07.20	3 дн		с отключением	04.08.2016		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Капремонт, для БВР при техническом обслуживании.	83	КР	03.07.20	09.07.20	7 дн	Снятая, разбитая		БСК: Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР.	03.07.20	09.07.20	7 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Капремонт, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	05.07.20	12.07.20	8 дн	Измененная		Ремонт осуществим при условии размыкания ВЛ 110 кВ Приотово-тяги –Абдулино-тяги №2 с отпайкой на ПС Ик-тяги и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяги – Абдулино-тяги в ремонтной схеме. Разрешить 05-12.07.2020. Не совмещается с ремонтом В-110 БСК-1 на ПС 220 кВ Аксаково из-за нарушения надежного электроснабжения Северного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР.	03.07.20	10.07.20	8 дн		с отключением	24.06.2016		

Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Капремонт замена дефектных изоляторов.	04:00	КР	22.07.20	26.07.20	5 дн	Снятая, разбитая		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ КГРЭС. Транзит ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы 1,2,3,4 в замкнутом режиме.	22.07.20	26.07.20	5 дн		с отключением	08.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	Замена дефектных изоляторов, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	06.07.20	09.07.20	4 дн	Исходная			06.07.20	09.07.20	4 дн		с отключением	09.08.2017		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	Текущий ремонт, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	13.07.20	16.07.20	4 дн	Снятая и отказанная		БРДУ не совмещается с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Ашкадар. Выполнить совместно с ремонтом 1АТ НСтТЭЦ.	13.07.20	16.07.20	4 дн		с отключением	09.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Кармановская ГРЭС	Выбрубка угрожающих деревьев, расширение просеки, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	16.07.20	18.07.20	3 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтами: ВоГЭС СШ1 500 кВ 02.07, ВоГЭС-Емелино 03.07, ЗаГРЭС-Бугульма 01.07-08.07, Уфимская-Кропачево 09.07-13.07, Кропачево-Приваловская 14.07-21.07, Бугульма-Бекетово 22.07-26.07, Красноуфимская-Продольная 27.07-29.07.	БРДУ: выполнить совместно с работами на Воткинской ГЭС.	06.07.20	08.07.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением	06.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Замена дефектных изоляторов, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	22.07.20	26.07.20	5 дн	Исходная		БСК: Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	22.07.20	26.07.20	5 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	22.07.20	24.07.20	3 дн	Снятая и отказанная		БСК: Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ: не планировать ремонт в периоды максимальных дефицитов активной мощности в Центральной части энергосистемы РБ: 2-17.03.2020, 8-29.08.2020, 01-07.12.2020.	22.07.20	24.07.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	Замена дефектных изоляторов, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	11.07.20	12.07.20	2 дн	Исходная			11.07.20	12.07.20	2 дн		с отключением	30.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №2	Замена дефектного грозотроса.	1	КР	13.07.20	16.07.20	4 дн	Исходная			13.07.20	16.07.20	4 дн		с отключением	18.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	Замена дефектных изоляторов, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	22.07.20	24.07.20	3 дн	Исходная			22.07.20	24.07.20	3 дн		с отключением			

Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, грозозащиты АТ-1; ремонт АТ-1.	03:00	ТР	05.07.20	12.07.20	8 дн	Измененная		Разрешить 05-12.07.2020. Не совмещается с ремонтом В-110 БСК-1 на ПС 220 кВ Аксаково из-за нарушения надежного электроснабжения Северного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР.	03.07.20	10.07.20	8 дн		с отключением	16.12.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ТР РПГ-220; ревизия ВЧЗК-220 Бугульма.	03:00	ТР	05.07.20	12.07.20	8 дн	Измененная		Ремонт осуществим при условии размыкания ВЛ 110 кВ Приотово-тяга –Абдулино-тяга №2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга в ремонтной схеме. Разрешить 05-12.07.2020. Не совмещается с ремонтом В-110 БСК-1 на ПС 220 кВ Аксаково из-за нарушения надежного электроснабжения Северного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР.	03.07.20	10.07.20	8 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ОВ-110	Профконтроль защит и АУВ ОВ-110.	02:00	ВПр	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ОВ-110	Для подмены В-110 ЗТ. КР ШР-2-110 ЗТ.	04:00	ЗРР	30.06.20	03.07.20	4 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом 2СШ 110 кВ.	30.06.20	03.07.20	4 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-1	ТО ТТ-220 АТ-1, отбор проб масла.	04:00	ТР	05.07.20	12.07.20	8 дн	Измененная		Разрешить 05-12.07.2020. Не совмещается с ремонтом В-110 БСК-1 на ПС 220 кВ Аксаково из-за нарушения надежного электроснабжения Северного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР.	03.07.20	10.07.20	8 дн		с отключением	18.07.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	Замена ШР-2-110 БСК-1.	ВЗ	КР	01.07.20	04.07.20	4 дн	Измененная		Разрешить 01-04.07.2020. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма из-за нарушения надежного электроснабжения Северного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР.	02.07.20	06.07.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-110	ТР 2 СШ-110; КР ШР-2 ЗТ; КР ШР-2 Ермакеево-1; КР ШР-2 БСК-1; КР ШР-2 БСК-2	1	ТР	26.06.20	04.07.20	9 дн	Измененная		Разрешить 26.06-04.07.2020. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма из-за нарушения надежного электроснабжения Северного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР.	26.06.20	06.07.20	11 дн		с отключением	16.08.2015		

Отклонена	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР ОР-110 Ермакеево-1	04:00	ТР	06.07.20	07.07.20	2 дн	Снятая и отказанная			06.07.20	07.07.20	2 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР ОР-110 Ермакеево-2	02:00	ТР	16.07.20	17.07.20	2 дн	Исходная			16.07.20	17.07.20	2 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	КР ШР-10.	04:00	КР	20.07.20	22.07.20	3 дн	Исходная			20.07.20	22.07.20	3 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР РП-110.	03:00	ТР	20.07.20	21.07.20	2 дн	Исходная			20.07.20	21.07.20	2 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Ермакеево-2	ТР ЛР-110 и ОР-110 Ермакеево-2. Профвосстановление защит и АУВ В-110 Ермакеево-2.	02:00	ТР	16.07.20	17.07.20	2 дн	Исходная			16.07.20	17.07.20	2 дн		с отключением	18.07.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 3Т	КР ШР-2 3Т.	3	КР	30.06.20	02.07.20	3 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности	30.06.20	02.07.20	3 дн		с отключением			
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Ермолино	ТР В-35 Ермолино. Профконтроль защит и АУВ В-35 Ермолино.	02:00	ТР	20.07.20	20.07.20	1 дн	Исходная			20.07.20	20.07.20	1 дн		с отключением	20.06.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Ермакеево 2	ТР ЛР и ОР-110 Ермакеево-2. Профвосстановление защит и АУВ В-110 Ермакеево-2.	02:00	ТР	16.07.20	17.07.20	2 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО БЭС с целью минимизации переключений.	16.07.20	17.07.20	2 дн		с отключением	24.05.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргмак	АТ-1	Замена вводов 220 кВ, дегазация масла.	8	КР	20.07.20	27.07.20	8 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности	20.07.20	27.07.20	8 дн		с отключением	08.11.2013		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргмак	ТН-1-110	ТР ШР-1-110	04:00	ТР	13.07.20	14.07.20	2 дн	Снятая			13.07.20	14.07.20	2 дн		с отключением	02.09.2018		
Отклонена	ПС 220 кВ Аргмак	ОВ-110		02:00	ЗРП	27.07.20	31.07.20	5 дн	Снятая и отказанная			27.07.20	31.07.20	5 дн		без отключения			
Утверждена	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Чекагуш-1	ТР В-110, ТО ТТ-110, ПВ защит, замена ШР-1-110 Чекагуш-1.	ВЗ	ТР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности	27.07.20	31.07.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.11.2013		
Отклонена	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 АТ-1	СР ШР-2-110 АТ-1.	04:00	СР	27.07.20	28.07.20	2 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: совместно с 1СШ 110кВ.	27.07.20	28.07.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Отклонена	ПС 220 кВ Аргмак	1 СШ-110	КР, замена ШР-1-110 присоединений.	04:00	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС.	27.07.20	31.07.20	5 дн		с отключением			
Отклонена	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	Замена ТН ОСШ-110.	ВЗ	КР	20.07.20	26.07.20	7 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС.	20.07.20	26.07.20	7 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	Замена ТН-110.	1	КР	06.07.20	12.07.20	7 дн	Исходная			06.07.20	12.07.20	7 дн		с отключением			
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргмак	2Т	ТР 2Т, ТР-35 2Т	08:00	ТР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная			27.07.20	31.07.20	5 дн		с отключением			
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 2Т	ТО ТТ-110.	02:00	ТР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная			27.07.20	31.07.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	03.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 35 кВ Аргмак – Султанбеково 1	Покраска приемного портала.	02:00	БВР	13.07.20	15.07.20	3 дн	Исходная			13.07.20	15.07.20	3 дн		с отключением	19.05.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 35 кВ Аргмак – Султанбеково 2	Покраска приемного портала.	02:00	БВР	16.07.20	18.07.20	3 дн	Исходная			16.07.20	18.07.20	3 дн		с отключением	25.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 35 кВ Аргмак – Кангышево	Покраска приемного портала.	02:00	БВР	13.07.20	13.07.20	1 дн	Исходная			13.07.20	13.07.20	1 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 35 кВ Аргмак – Карача-Елга 1	Покраска приемного портала.	02:00	БВР	13.07.20	15.07.20	3 дн	Исходная			13.07.20	15.07.20	3 дн		с отключением	07.10.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 35 кВ Аргмак – Карача-Елга 2	Покраска приемного портала.	02:00	БВР	16.07.20	18.07.20	3 дн	Исходная			16.07.20	18.07.20	3 дн		с отключением	28.11.2018		

Утверждена	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 35 кВ Аргмак – Уртаево	Покраска приемного портала.	02:00	БВР	16.07.20	18.07.20	3 дн	Исходная			16.07.20	18.07.20	3 дн		с отключением	27.06.2019		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргмак	1 сш-35	Покраска порталов.	02:00	БВР	13.07.20	15.07.20	3 дн	Исходная			13.07.20	15.07.20	3 дн		с отключением	15.10.2019		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргмак	2 сш-35	Покраска порталов.	02:00	БВР	16.07.20	18.07.20	3 дн	Исходная			16.07.20	18.07.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар в тупиковом режиме с ПС 500 кВ Бекетово на время ремонта В-220 Бекетово на ПС 220 кВ Ашкадар.	04:00	ЗРР	01.07.20	03.07.20	3 дн	Исходная			01.07.20	03.07.20	3 дн		без отключения	31.05.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Салават – Ашкадар 2	Замена КС-110 Салават 2.	06:00	КР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	22.11.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар 1	Средний ремонт ЛР, ОР-110, ревизия ВЧЗ Раевка-тяга-1.	06:00	СР	30.07.20	02.08.20	4 дн	Исходная		ДОТУ: совмещение работ С ПО ИЭС с целью минимизации переключений.	30.07.20	02.08.20	4 дн		с отключением	11.11.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	Текущий ремонт ЛР-220 и ОР-220 Ново-Стерлитамак.	04:00	ТР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	09.08.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1АТ	Замена вводов 220 кВ.	8	КР	20.07.20	26.07.20	7 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом В-110 ВЛ Ново-Стерлитамак 2 на ПС 110 кВ ЮПП (05.07-07.08) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитмак - ЮПП 1 в ПАР. 01-03.07.2020 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар из-за превышения МДП в КС "Южное №4" в ПАР. Оформить в график ремонтов на август.		27.07.20	07.08.20	12 дн		с отключением	21.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	Замена ШР1-110 ШСВ.	8	КР	28.07.20	10.08.20	14 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП II цепь (04.07-07.08.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП I цепь в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-03.07.2020). Оформить в график на август.		28.07.20	10.08.20	14 дн		с отключением	05.05.2020		

Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Салават-2	Проверка РЗА.	06:00	ВПр	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	13.10.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Ново-Салават-2	Замена ШР 1-110, ШР2-110 Ново-Салават-2.	10	КР	20.07.20	10.08.20	22 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП II цепь (04.07-07.08.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП I цепь в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашқадар (01-03.07.2020). Оформить в график на август.		20.07.20	10.08.20	22 дн	с переводом на ОБ	с отключением	04.10.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Раевка-Тяга-1	ТР ШР1-110 Раевка-тяга-1.	06:00	ТР	30.07.20	02.08.20	4 дн	Исходная			30.07.20	02.08.20	4 дн		с отключением	17.02.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 Ново-Стерлитамак	Текущий ремонт ЛР-220 Ново-Стерлитамак.	04:00	ТР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Ашқадар	2 СШ-110	ТР ШР2-110 присоединений. Замена ШР2-110 Ново-Салават 2.	06:00	ТР	22.07.20	28.07.20	7 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП II цепь (04.07-07.08.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП I цепь в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашқадар (01-03.07.2020). Оформить в график на август.		22.07.20	28.07.20	7 дн		с отключением	05.05.2020		

Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Монтаж ШР1-110 Ново-Салават 2, ШР1-110 ШСВ, ТР ШР1-110 присоединений.	06:00	КР	28.07.20	10.08.20	14 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП II цепь (04.07-07.08.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП I цепь в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-03.07.2020). Оформить в график на август.		28.07.20	10.08.20	14 дн		с отключением	10.05.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Демонтаж ШР1-110 Ново-Салават 2.	06:00	КР	20.07.20	22.07.20	3 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП II цепь (04.07-07.08.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП I цепь в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-03.07.2020). Оформить в график на август.		20.07.20	22.07.20	3 дн		с отключением	10.05.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	2 сек.ш.-220	Текущий ремонт ШР2-220 Ново-Стерлитамак.	04:00	ТР	14.07.20	16.07.20	3 дн	Исходная			14.07.20	16.07.20	3 дн		с отключением	15.06.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1 сек.ш.-220	ТР ШР1-220 Бекетово.	04:00	ТР	01.07.20	03.07.20	3 дн	Исходная, разбитая			01.07.20	03.07.20	3 дн		с отключением	14.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	Текущий ремонт ОР-220 Ново-Стерлитамак.	04:00	ТР	14.07.20	16.07.20	3 дн	Исходная			14.07.20	16.07.20	3 дн		с отключением	18.07.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Бекетово	ТР ШР1-220 Бекетово, испытания В-220 Бекетово.	04:00	ТР	01.07.20	03.07.20	3 дн	Исходная			01.07.20	03.07.20	3 дн		с отключением	03.07.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	2АТ	Замена ШР-2-110 2АТ. Текущий ремонт 2АТ, ОР ВДТ-2. ПИ 2АТ, ОПН-220-110-10.	15:00	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Профвосстановление резервных защит.	03:00	ВПр	06.07.20	10.07.20	5 дн	Исходная			06.07.20	10.07.20	5 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Подключение цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Подключение и опробование цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга.	10:00	ВПр	11.07.20	11.07.20	1 дн	Исходная			11.07.20	11.07.20	1 дн		с отключением	26.11.2012		

Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Подключение цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Подключение и опробование цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга.	10:00	ВПр	25.07.20	25.07.20	1 дн	Исходная			25.07.20	25.07.20	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Замена ШР-2 ОВ-110.	10:00	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Замена ОР ОВ-110.	10:00	КР	20.07.20	24.07.20	5 дн	Исходная			20.07.20	24.07.20	5 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ШСВ-110	ТР ШСВ-110, ТО ТТ-110 ШСВ.	03:00	ТР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная			27.07.20	31.07.20	5 дн		с отключением	16.11.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-1	Замена ШР-2-110 Комбинат-1.	10:00	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная			27.07.20	31.07.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	01.07.20	12.07.20	12 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	01.07.20	12.07.20	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	20.07.20	31.07.20	12 дн	Измененная		Разрешить 20-31.07.2020. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Юша-тяга - Бердагулово (13-17.07.2020) из-за нарушения надежного электроснабжения ПС 110 кВ Татлы в ПАР. При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	13.07.20	26.07.20	14 дн		с отключением	17.09.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	БВР при демонтаже ВЧЗК ф.А,В Маяк. Замена ОСИ ПГ троса.	06:00	БВР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	Средний ремонт ОР-110 Узян. БВР при демонтаже ВЧЗК ф. В,С яч. Узян. Замена ОР-110 ОВ, ШР-110 ТН ОСШ ф. А.	06:00	СР	20.07.20	24.07.20	5 дн	Исходная			20.07.20	24.07.20	5 дн		с отключением	03.09.2012		
Отклонена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	БВР при демонтаже ВЧЗК ф.В яч. Тукан. Замена ОСИ ПГ троса.	05:00	БВР	06.07.20	11.07.20	6 дн	Снятая и отказанная			06.07.20	11.07.20	6 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	2 СШ 110 кВ	Замена ШР-2 2АТ, ШР-2 ОВ-110.	10:00	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением	11.09.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	2 СШ 110 кВ	Замена ШР-2 Комбинат-1.	10:00	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная			27.07.20	31.07.20	5 дн		с отключением	11.09.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 2АТ	Замена ШР-2-110 2АТ.	15:00	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением	31.07.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Узян	СР: ЛР-110 и ОР-110 Узян. Демонтаж ВЧЗК ф.В,С. Замена спусков к ЛР-110 и ОР-110 Узян в сторону ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Узян ф.В,С.	06:00	СР	20.07.20	24.07.20	5 дн	Исходная			20.07.20	24.07.20	5 дн		с отключением	23.06.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Тукан	Ревизия ВЧЗК ф.А,В,С. Демонтаж ВЧЗК, КС, ФП, ЭН КС ф.В. ПИ КС-110 Тукан ф.А,В,С.	05:00	ТР	10.07.20	11.07.20	2 дн	Исходная			10.07.20	11.07.20	2 дн		с отключением	19.05.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Маяк	Демонтаж ВЧЗК ф.А, В. Замена спусков к ЛР-110 и ОР-110 Маяк в сторону ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Маяк ф.А,В.	06:00	КР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн	под навешенным напряжением	с отключением	11.07.2018		

Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар I	Замена ОП-110 Нурлино 1, ЛР-110 Нурлино 1. Замена подвесной изоляции, покраска металлоконструкций порталов.	1	КР	12.07.20	19.07.20	8 дн	Измененная		Разрешить 12-19.07.2020. Не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (20.07.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар II цепь с отпайками в ПАР.	15.07.20	22.07.20	8 дн		с отключением	23.04.2020		
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	Замена ШР-1-110 Нурлино-1, ОР-110 Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино-1.	1	КР	10.07.20	19.07.20	10 дн	Измененная		Разрешить с 10-19.07.2020. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Буйская - Аргмак (01-09.07.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Чимшы-тяга - Сафарово в ПАР.	06.07.20	22.07.20	17 дн		с отключением	24.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-110	Замена ШР-1-110 Нурлино-1. Покраска металло конструкций порталов.	1	КР	10.07.20	18.07.20	9 дн	Измененная		Разрешить с 10-18.07.2020. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Буйская - Аргмак (01-09.07.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Чимшы-тяга - Сафарово в ПАР. При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	06.07.20	14.07.20	9 дн		с отключением	12.07.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	Замена ОП-110 Нурлино-1.	1	КР	10.07.20	19.07.20	10 дн	Измененная		Разрешить 10-19.07.2020. Не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (20.07.2020) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар II цепь с отпайками в ПАР. При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	15.07.20	22.07.20	8 дн		с отключением	31.07.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 Поляковка. СР ШР-2 Поляковка.	02:00	ЗРР	23.07.20	23.07.20	1 дн	Исходная			23.07.20	23.07.20	1 дн		без отключения	12.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 Орловка. ТР ШР-2 Орловка.	02:00	ЗРР	24.07.20	24.07.20	1 дн	Исходная			24.07.20	24.07.20	1 дн		без отключения	12.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 Узельга. ТР ШР-1 Узельга.	02:00	ЗРР	06.07.20	07.07.20	2 дн	Исходная			06.07.20	07.07.20	2 дн		без отключения	12.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 Поляковка. СР ШР-1 Поляковка.	06:00	ЗРР	09.07.20	09.07.20	1 дн	Исходная			09.07.20	09.07.20	1 дн		с отключением	12.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 Орловка. ТР ШР-1 Орловка.	02:00	ЗРР	10.07.20	10.07.20	1 дн	Исходная			10.07.20	10.07.20	1 дн		без отключения	12.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 Узельга. ТР ШР-2 Узельга.	02:00	ЗРР	20.07.20	21.07.20	2 дн	Исходная			20.07.20	21.07.20	2 дн		без отключения	12.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	ОСШ-110	Отбор проб масла с ТН-110 ОСШ ф.В.	02:00	ТР	14.07.20	17.07.20	4 дн	Исходная			14.07.20	17.07.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	2 СШ-110	ТР ШР-2-110 Узельга; СР ШР-2-110 Уйская; СР ШР-2-110 Поляковка; ТР ШР-2-110 Орловка.	02:00	ТР	20.07.20	24.07.20	5 дн	Исходная			20.07.20	24.07.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	1 СШ-110	ТР ШР-1-110 Узельга; СР ШР-1-110 Уйская; СР ШР-1-110 Поляковка; ТР ШР-1-110 Орловка.	02:00	ТР	06.07.20	10.07.20	5 дн	Исходная			06.07.20	10.07.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Уйск	СР ШР-1-110 Уйская.	02:00	СР	08.07.20	08.07.20	1 дн	Исходная			08.07.20	08.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2015		

Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Уйск	СР ШР-2-110 Уйская.	02:00	СР	22.07.20	22.07.20	1 дн	Исходная			22.07.20	22.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Узельга	Ревизия ВЧЗ-110 Узельга с заменой изоляторов.	02:00	ТР	14.07.20	17.07.20	4 дн	Исходная			14.07.20	17.07.20	4 дн		с отключением	10.07.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-1	ТР В-110 СПП-1.	04:00	ТР	27.07.20	27.07.20	1 дн	Исходная			27.07.20	27.07.20	1 дн		с отключением	18.12.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	ТР ОР-110 2ГПП УНПЗ.	02:00	ТР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная			27.07.20	31.07.20	5 дн		с отключением	19.10.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Замена ОР-110 ГПП1-2Т УНХ, ОР-110 ГПП2-1Т УНХ.	08:00	КР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	13.09.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ 1	БВР при ТР и испытании КС-110 СПП 1.	04:00	ТР	27.07.20	27.07.20	1 дн	Исходная	ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС.		27.07.20	27.07.20	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	11.04.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП1-2Т УНХ	Замена: ЛР-110 ГПП1-2Т УНХ, ОР-110 ГПП1-2Т УНХ.	ВЗ	КР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная	ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС.		13.07.20	17.07.20	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	17.10.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП2-1Т УНХ	Замена ЛР-110 ГПП 2-1Т УНХ, ОР-110 ГПП 2-1Т УНХ.	ВЗ	КР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная	ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации переключений.		13.07.20	17.07.20	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	31.07.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ	Замена: ЛР-110 2 ГПП УНПЗ, ОР-110 2 ГПП УНПЗ.	ВЗ	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная			27.07.20	31.07.20	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	19.08.2015		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП1-2Т УНХ	БВР при замене ЛР-110 ГПП1-2Т УНХ.	ВЗ	БВР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	26.07.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП2-1Т УНХ	ВПр при замене ЛР-110 ГПП2-1Т УНХ.	ВЗ	ВПр	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности		13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	06.08.2014		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 2ГПП УНПЗ	БВР при ТР ЛР-110 2ГПП УНПЗ.	04:00	БВР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная			27.07.20	31.07.20	5 дн		с отключением	04.10.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Юмагузино – Самаровка	ТО ЛР-110 и ОР-110 ЮГЭС.	02:00	ТР	13.07.20	24.07.20	12 дн	Исходная	ДОТУ: совмещение работ с целью минимизации переключений.		13.07.20	24.07.20	12 дн		с отключением	01.08.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка 2	Замена ЛР, ОР-110 Мелеуз-2.	ВЗ	КР	22.06.20	01.07.20	10 дн	Исходная	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.		22.06.20	01.07.20	10 дн		с отключением	13.07.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	СВ-110	Замена СР-1-110 СВ.	5	КР	13.07.20	24.07.20	12 дн	Исходная			13.07.20	24.07.20	12 дн		с отключением	16.08.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ТО ШР-1-110 ОВ.	02:00	ТР	13.07.20	24.07.20	12 дн	Исходная			13.07.20	24.07.20	12 дн		с отключением	06.09.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-110 1 сек.ш.	Замена ШР-110 ТН-110 1 сек. шин.	5	КР	13.07.20	24.07.20	12 дн	Исходная			13.07.20	24.07.20	12 дн		с отключением	17.09.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 ЮГЭС	ТО ШР-110 ЮГЭС. Профвосстановление комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС - Самаровка.	02:00	ТР	13.07.20	24.07.20	12 дн	Исходная			13.07.20	24.07.20	12 дн		с отключением	29.11.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-2	Замена ЛР-110 Мелеуз-2.	ВЗ	КР	22.06.20	01.07.20	10 дн	Исходная	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.		22.06.20	01.07.20	10 дн		с отключением	06.07.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-1	ТО ТТ-110 Мелеуз-1, отбор проб масла.	04:00	ТР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением			

Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	1 сек.ш.-110	ТР 1 сек. шин-110кВ, порталов. ТО ШР-1-110 ОБ, ШР-110 ЮЭС. Замена СР-1-110 СВ, ШР-110 ТН-110 1 сек. шин.	2	ТР	13.07.20	24.07.20	12 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	13.07.20	24.07.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР ОСШ-110, ОР-110 ПГ.	04:00	ТР	13.07.20	24.07.20	12 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом ВЛ 110 кВ Юмагузино - Самаровка.	13.07.20	24.07.20	12 дн		с отключением	13.07.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Замена ОР-110 Мелеуз-2, ОР-110 МХЗ-4.	1	ВПр	22.06.20	12.07.20	21 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	22.06.20	12.07.20	21 дн		с отключением	21.10.2019		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-3	Профконтроль защит и АУВ.	02:00	ВПр	20.07.20	24.07.20	5 дн	Исходная			20.07.20	24.07.20	5 дн		с отключением	15.08.2019		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-4	Замена ЛР-110 МХЗ-4.	ВЗ	КР	02.07.20	12.07.20	11 дн	Исходная			02.07.20	12.07.20	11 дн		с отключением	06.07.2013		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	В-35 Богородская	ТР В-35 Богородская.	04:00	ТР	20.07.20	24.07.20	5 дн	Исходная			20.07.20	24.07.20	5 дн		с отключением	21.07.2017		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	ТПГ	ПИ ТПГ, ОПН-110, ОПН-110 в нейтрале, ШМ-10. Профконтроль.	04:00	ТР	27.07.20	07.08.20	12 дн	Исходная			27.07.20	07.08.20	12 дн		с отключением	13.07.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3	Замена КС-110 МХЗ-3.	04:00	КР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	23.03.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	Замена ЛР, ОР-110 МХЗ-4.	ВЗ	КР	02.07.20	12.07.20	11 дн	Исходная			02.07.20	12.07.20	11 дн		с отключением	07.09.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	Установка плавки гололеда	ТР Р1-Р7, БДР-10 ПГ, ТПЖ ПГ, ВУКН ПГ. ТО ТН-10 ПГ. ПИ ТТ-10 ТПГ, ОПН-10, ТТ-10 ПГ, РБ-10 ПГ, ТН-10 ПГ, ТТ-35 ПГ, ТПЖ ПГ.	02:00	ТР	27.07.20	07.08.20	12 дн	Исходная			27.07.20	07.08.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 2	Замена ЛР-110 и ОР-110 Субханкулово 2.	5	КР	30.07.20	10.08.20	12 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	30.07.20	10.08.20	12 дн		с отключением	24.07.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 3	Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Субханкулово 3. ТО ЛР-110, ОР-110 Субханкулово 3.	03:00	ТР	29.06.20	02.07.20	4 дн	Исходная			29.06.20	02.07.20	4 дн		с отключением	09.10.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 4	ПИ КС-110 Уруссу 4.	03:00	ТР	30.07.20	31.07.20	2 дн	Исходная			30.07.20	31.07.20	2 дн		с отключением	26.10.2018		
Отклонена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор-1. ТР, ПИ В-110 Автоприбор 1	04:00	ЗРР	13.07.20	14.07.20	2 дн	Снятая и отказанная			13.07.20	14.07.20	2 дн		с отключением	09.11.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор-2. ТР, ПИ В-110 Автоприбор 2.	03:00	ЗРР	15.07.20	17.07.20	3 дн	Исходная			15.07.20	17.07.20	3 дн		без отключения	09.11.2012		
Отклонена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Райманово-1. ТР ШР-2 110 Райманово 1	04:00	ЗРР	01.07.20	01.07.20	1 дн	Снятая и отказанная			01.07.20	01.07.20	1 дн		с отключением	09.11.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	ТР, ПИ ОВ-110, ТО ТТ-110 ОВ, СР ОР-110 ОВ.	03:00	ТР	06.07.20	10.07.20	5 дн	Исходная			06.07.20	10.07.20	5 дн		с отключением	09.11.2012		
Отклонена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	СР ОР-110 ОВ	06:00	СР	06.07.20	10.07.20	5 дн	Снятая и отказанная			06.07.20	10.07.20	5 дн		с отключением	09.11.2012		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Субханкулово 3. ТО ЛР-110, ОР-110 Субханкулово 3.	03:00	ТР	29.06.20	02.07.20	4 дн	Исходная			29.06.20	02.07.20	4 дн		с отключением	09.08.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	Замена ЛР-110 и ОР-110 Субханкулово-2.	5	КР	30.07.20	10.08.20	12 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	30.07.20	10.08.20	12 дн		с отключением	21.09.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТО ОР-110 Серафимовка.	03:00	ТР	20.07.20	21.07.20	2 дн	Исходная			20.07.20	21.07.20	2 дн		с отключением	07.10.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТО ОР-110 Субханкулово 3.	03:00	ТР	29.06.20	02.07.20	4 дн	Исходная			29.06.20	02.07.20	4 дн		с отключением	07.10.2019		

Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	СР ОР-110 ОБ.	03:00	СР	06.07.20	10.07.20	5 дн	Исходная			06.07.20	10.07.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	Замена ЛР-110 и ОР-110 Субханкулово 2.	2	КР	30.07.20	10.08.20	12 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	30.07.20	10.08.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-4	В связи с ПИ КС-110 Урусу 4.	03:00	ВПр	30.07.20	31.07.20	2 дн	Исходная			30.07.20	31.07.20	2 дн		с отключением	05.08.2013		
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Серафимовка	ТО ОР-110 Серафимовка.	03:00	ТР	20.07.20	21.07.20	2 дн	Исходная			20.07.20	21.07.20	2 дн		с отключением	26.07.2019		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Ревизия ВЧЗК-220 Бекетово-ТЭЦ-2 ф.А, В, С.	02:00	ТР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	16.11.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная «Зеленая»	СР ЛР-110 Бекетово -3, ОР-110 Бекетово -3. Ревизия контактов ВЧЗК ф.С.	03:00	СР	27.07.20	29.07.20	3 дн	Исходная			27.07.20	29.07.20	3 дн		с отключением	29.03.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Старая Уфа 1	ТР ЛР-110 Старая Уфа-1.	03:00	ТР	06.07.20	08.07.20	3 дн	Измененная	ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС. ЦУС БЗ: По согласованию с БСК перенос начала работ на 06.07.		04.07.20	08.07.20	5 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	05.12.2018		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	2 сш-110	ТР 2 сш-110, замена ШР ТН-110 2 сш.	10:00	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Исходная			27.07.20	31.07.20	5 дн		с отключением	12.09.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 сш-110	ТР 1 сш-110, замена ШР ТН-110 1сш.	10:00	КР	20.07.20	24.07.20	5 дн	Исходная			20.07.20	24.07.20	5 дн		с отключением	13.10.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-220	ТР и ПИ ОВ-220, СР ОР-220 ОВ-220, ТО ТТ-220 ОВ-220.	04:00	ТР	02.07.20	07.07.20	6 дн	Исходная			02.07.20	07.07.20	6 дн		с отключением	17.09.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-220	СР ШР-2 220 ШСВ-220, ТО ТТ-220 ШСВ-220.	04:00	СР	22.06.20	06.07.20	15 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ 220.		22.06.20	06.07.20	15 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Старая Уфа-1	ТР ЛР-110 Старая Уфа-1.	03:00	ТР	04.07.20	08.07.20	5 дн	Исходная			04.07.20	08.07.20	5 дн		с отключением	03.10.2016		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Шакша-2	ТР ЛР-110 Шакша-2.	03:00	ТР	06.07.20	07.07.20	2 дн	Исходная			06.07.20	07.07.20	2 дн		с отключением	22.07.2015		
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Шакша-1	ТР ЛР-110 Шакша-1.	03:00	ТР	08.07.20	10.07.20	3 дн	Исходная			08.07.20	10.07.20	3 дн		с отключением	09.10.2014		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Бекетово-3	ТР и ПИ В-110 Бекетово-3, СР ЛР-110 Бекетово-3.	03:00	ТР	27.07.20	29.07.20	3 дн	Исходная			27.07.20	29.07.20	3 дн		с отключением	22.12.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Искино-Ж	ТР ЛР-110 Искино-Ж.	03:00	ТР	20.07.20	21.07.20	2 дн	Исходная			20.07.20	21.07.20	2 дн		с отключением	05.08.2015		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово	ТР и ПИ В-220 Бекетово, ТО ТТ-220 Бекетово.	03:00	ТР	08.07.20	10.07.20	3 дн	Исходная			08.07.20	10.07.20	3 дн	с переводом на ОБ	с отключением			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово – ТЭЦ-2	ТО ТТ-220 Бекетово-ТЭЦ-2.	02:00	ТР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	29.12.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	2 СШ-220	СР ШР ТН-220 2 СШ, замена ШР-2-220 Гвардейская ф.А,В,С, замена ШР-2-220 Уфимская ф.А,В,С.	08:00	СР	22.06.20	06.07.20	15 дн	Исходная			22.06.20	06.07.20	15 дн		с отключением	09.07.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	Замена ТН-220 ОСШ (ф.В).	08:00	КР	02.07.20	07.07.20	6 дн	Исходная			02.07.20	07.07.20	6 дн		с отключением	29.12.2016		
Отклонена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 3-4 сш	СР ОР-110 Набережная-1, СР ОР-110 Набережная-1, замена ТН-110 ОСШ 3-4 (ф.В), ТО ТТ-110 ОБ -110 3-4.	1	СР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Снятая и отказанная			27.07.20	31.07.20	5 дн		с отключением	08.09.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	СР ОР-110 Бекетово -3, ОР-110 Искино-Ж, ремонт порталов.	03:00	СР	20.07.20	29.07.20	10 дн	Исходная			20.07.20	29.07.20	10 дн		с отключением	31.08.2016		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	ТР ОР-110 Шакша-1, ТР ОР-110 Шакша-2, ремонт порталов.	03:00	ТР	06.07.20	10.07.20	5 дн	Исходная			06.07.20	10.07.20	5 дн		с отключением	31.08.2016		

Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная «Желтая»	ТР ЛР-110 Искино-Ж, ОР-110 Искино-Ж. Ревизия контактов ВЧЗК ф.С.	03:00	ТР	20.07.20	21.07.20	2 дн	Исходная			20.07.20	21.07.20	2 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	27.07.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Шакша 1	ТР ЛР-110 Шакша-1, ОР-110 Шакша-1. Ревизия контактов ВЧЗК ф.С.	03:00	ТР	08.07.20	10.07.20	3 дн	Исходная			08.07.20	10.07.20	3 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	29.09.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Шакша 2	ТР ЛР-110 Шакша-2, ОР-110 Шакша-2.	03:00	ТР	06.07.20	07.07.20	2 дн	Исходная			06.07.20	07.07.20	2 дн		с отключением	09.10.2017		
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	Замена ШР-2-220 Уфимская ф.А,В,С.	16:00	КР	29.06.20	06.07.20	8 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ 220.		29.06.20	06.07.20	8 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	ТР ВЧЗ-220 Ашкадар, ревизия контактных соединений.	04:00	ТР	01.07.20	02.07.20	2 дн	Исходная			01.07.20	02.07.20	2 дн		с отключением	18.10.2018		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	ТР ОР-220 ТЭЦ-2.	04:00	ТР	13.07.20	14.07.20	2 дн	Исходная	БРДУ: выполнить совместно с работами на ВЛ 220.		13.07.20	14.07.20	2 дн		с отключением	16.11.2017		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-6	ТР АТ-6, обязательное опробование пожаротушения перед зимним сезоном, ТР ТН-10 АТ-6.	04:00	ТР	30.07.20	03.08.20	5 дн	Исходная			30.07.20	03.08.20	5 дн		с отключением	23.11.2018		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4А	Замена ОР-220 АТ-4, перестановка ТР-220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б. Замена: КЛ-10 АТ-4А, РБА-10 АТ-4А, ШМ-10 АТ-4А. Ввод в работу 2 сш 10 кВ нового КРУМ-10.	10	КР	27.07.20	14.08.20	19 дн	Исходная	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.		27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4Б	Замена ОР-220 АТ-4, перестановка ТР-220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б.	10	КР	27.07.20	14.08.20	19 дн	Исходная	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.		27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-110 2СШ	Замена ШР ТН-110 2 СШ.	ВЗ	КР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-110 1СШ	ТО ТН-110 1 СШ. Замена ШР ТН-110 1 СШ.	ВЗ	ТР	07.07.20	11.07.20	5 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.		07.07.20	11.07.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-110	ТО ТТ-110 ШСВ.	02:00	ТР	07.07.20	11.07.20	5 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.		07.07.20	11.07.20	5 дн		с отключением	01.08.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Ново-Стерлитамак-1	ТР ШР-2 110 Н.Стерлитамак-1 ф.А,В,С.	02:00	ТР	14.07.20	14.07.20	1 дн	Исходная			14.07.20	14.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.07.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяги-2	ТР ШР-1-110 Карламан-тяги 2.	02:00	ТР	07.07.20	07.07.20	1 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.		07.07.20	07.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.09.2016		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяги-1	ТР В-110 Карламан-тяги 1, ТР ШР-2 110 Карламан-тяги 1 ф.А,В,С.	02:00	ТР	13.07.20	13.07.20	1 дн	Исходная			13.07.20	13.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-3	Профвосстановление резервных защит.	04:00	ВПр	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-2	ТР ШР-2 110 Дема-2 ф.А,В,С.	04:00	ТР	16.07.20	16.07.20	1 дн	Исходная			16.07.20	16.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.09.2016		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уфа-Южная "Зеленая"	ТР ШР-1 110 У-Южная "Зеленая".	02:00	ТР	08.07.20	08.07.20	1 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.		08.07.20	08.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.10.2016		
Отклонена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-6	ТО ТР-110 АТ-6.	ВЗ	ТР	30.07.20	03.08.20	5 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: совместно с ремонтом АТ-6.		30.07.20	03.08.20	5 дн		с отключением	25.07.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-3	ТР ШР-2 110 АТ-3 ф.А,В,С.	02:00	ТР	15.07.20	15.07.20	1 дн	Исходная			15.07.20	15.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-4	Перестановка ТР-220 АТ-4.	10	КР	27.07.20	14.08.20	19 дн	Исходная	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.		27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	26.09.2015		

Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	Замена ОП-110 АТ-4.	06:00	КР	27.07.20	14.08.20	19 дн	Исходная			27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	Замена ОП-220 АТ-4.	06:00	КР	27.07.20	14.08.20	19 дн	Исходная			27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	19.09.2017		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	ТР ОП-220 ТЭЦ-2.	04:00	ТР	13.07.20	14.07.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	13.07.20	14.07.20	2 дн		с отключением	19.09.2017		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	ТР ВЧЗ-220 Ашкадар, ревизия контактных соединений.	04:00	ТР	01.07.20	02.07.20	2 дн	Исходная			01.07.20	02.07.20	2 дн		с отключением	19.09.2017		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	Замена ОП-220 Затонская ТЭЦ.	06:00	КР	20.07.20	27.07.20	8 дн	Исходная			20.07.20	27.07.20	8 дн		с отключением	19.09.2017		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-110	ТР 2 СШ 110 кВ, ШР-2 110 Карламан-тяга 1 ф.А.В.С., ШР-2 110 Н.Стерлитамак-1 ф.А.В.С., ШР-2 110 АТ-3 ф.А.В.С., ШР-2 110 Дёма-2 ф.А.В.С. Замена ШР ТН-110 2 СШ.	02:00	ТР	13.07.20	17.07.20	5 дн	Исходная			13.07.20	17.07.20	5 дн		с отключением	22.10.2016		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-110	ТР 1 СШ 110 кВ, ШР-1 110 Карламан-тяга 2, ШР-1 110 У-Южная "Зел". АГ - 2 ч. Замена ШР ТН-110 1 СШ.	06:00	ТР	07.07.20	11.07.20	5 дн	Исходная			07.07.20	11.07.20	5 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	Замена ОП-220 Затонская ТЭЦ.	12:00	КР	20.07.20	27.07.20	8 дн	Исходная			20.07.20	27.07.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	Ревизия ВЧЗК-500 Калино. ТО ЛР В1-500 Калино, ЛР В2-500 Калино.	04:00	ТР	20.07.20	21.07.20	2 дн	Отказанная	БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (01-09.07) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР и необходимости ввода в работу из ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при производстве переключений. Не совмещается с ремонтами: Уфимская-Кропачево 09.07-13.07, Кропачево-Приваловская 14.07-21.07, 1СШ 500 кВ ПС Северная (22.07-28.07). Калино-		07.07.20	10.07.20	4 дн		с отключением	09.06.2019		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргмак	ТО ОП-220 Аргмак. Испытания КС-220 Аргмак.	04:00	ТР	29.06.20	06.07.20	8 дн	Исходная			29.06.20	06.07.20	8 дн		с отключением	17.08.2018		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 2СШ	ТР ОПН-220 2 СШ.	04:00	ТР	27.07.20	30.07.20	4 дн	Исходная			27.07.20	30.07.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	23.07.20	23.07.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (01-09.07) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР и необходимости ввода в работу из ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при производстве переключений.	06.07.20	06.07.20	1 дн		с отключением	28.11.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	ТО ТН-500 1 СШ. ТР ШР ТН-500 1 СШ. Замена ТН-500 1СШ и ШР ТН-500 1 СШ.	06:00	ТР	29.06.20	08.07.20	10 дн	Исходная			29.06.20	08.07.20	10 дн		с отключением			

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	03.07.20	03.07.20	1 дн	Исходная			03.07.20	03.07.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	29.06.20	06.07.20	8 дн	Исходная		БРДУ:совместно с ремонтом ОСШ-220.	29.06.20	06.07.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	ТР ОВ-110, ОР-110 ОВ. Профконтроль резервных защит ОВ-110.	04:00	ТР	09.07.20	17.07.20	9 дн	Исходная			09.07.20	17.07.20	9 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.07.20	17.07.20	1 дн	Исходная			17.07.20	17.07.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргмак	ТР ШР-2-220 Аргмак.	04:00	ТР	28.07.20	30.07.20	3 дн	Исходная			28.07.20	30.07.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	ТО ТТ-110 АТ-2.	04:00	ТР	20.07.20	21.07.20	2 дн	Исходная			20.07.20	21.07.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.07.20	23.07.20	1 дн	Исходная			23.07.20	23.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.07.20	14.07.20	1 дн	Исходная			14.07.20	14.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	ТР В-110 АТ-1. ТО ТТ-110 АТ-1.	04:00	ТР	06.07.20	08.07.20	3 дн	Исходная			06.07.20	08.07.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.07.20	22.07.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР и необходимости ввода в работу из ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при производстве переключений.	20.07.20	20.07.20	1 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	ТО ЛР В2-500 Калино.	04:00	ТР	20.07.20	23.07.20	4 дн	Отказанная		БРДУ: Совместно с ремонтом ВЛ 500.	07.07.20	10.07.20	4 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	ТО ЛР В1-500 Калино.	04:00	ТР	20.07.20	23.07.20	4 дн	Отказанная		БРДУ: Совместно с ремонтом ВЛ 500.	07.07.20	10.07.20	4 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	08.07.20	08.07.20	1 дн	Исходная			08.07.20	08.07.20	1 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	21.07.20	21.07.20	1 дн	Исходная			21.07.20	21.07.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	07.07.20	07.07.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ Кармановской ГРЭС (9-19.07) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР и необходимости ввода в работу из ремонта 1АТ КГРЭС в ПАР при производстве переключений.	09.07.20	09.07.20	1 дн		с отключением	30.10.2017		

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.07.20	20.07.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (20-26.07) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР и необходимости ввода в работу из ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при производстве переключений. Оформить заявку в МГР на август (в июле не совмещается с ремонтами АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (01-08.07), 1АТ Кармановской ГРЭС (9-19.07)).		20.07.20	20.07.20	1 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	07.07.20	07.07.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (01-09.07) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР и необходимости ввода в работу из ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Буйская в ПАР при производстве переключений. Оформить заявку в МГР на август (в июле не совмещается с ремонтами 1АТ Кармановской ГРЭС (9-19.07), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (20-26.07), ВЛ 220 кВ		07.07.20	07.07.20	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	06.07.20	06.07.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ Кармановской ГРЭС (9-19.07) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР и необходимости ввода в работу из ремонта 1АТ КГРЭС в ПАР при производстве переключений.	13.07.20	13.07.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	27.07.20	27.07.20	1 дн	Измененная		БРДУ: выполнить в период ремонта АТ-3.	22.07.20	22.07.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ТР ЛР В2-500 АТ-3. Замена В2-500 АТ-3, ТТ-500 В2 АТ-3, ЛР В2-500.	06:00	ТР	27.07.20	02.08.20	7 дн	Измененная		БРДУ: совместно с АТ-3.	20.07.20	26.07.20	7 дн		с отключением			

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ТО ШР В1-500 АТ-3.	04:00	ТР	01.07.20	02.07.20	2 дн	Исходная			01.07.20	02.07.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ТР ЛР В1-500 АТ-3. Испытание В1-500 АТ-3. Замена В1-500 АТ-3, ЛР В1-500 АТ-3.	06:00	ТР	27.07.20	02.08.20	7 дн	Измененная		БРДУ: совместно с АТ-3.	20.07.20	26.07.20	7 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.07.20	20.07.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ Кармановской ГРЭС из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР и необходимости ввода в работу из ремонта 1АТ КГРЭС в ПАР при производстве переключений. Разрешить совместно с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.	10.07.20	10.07.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	ТР ОР-110 ОБ.	04:00	ТР	09.07.20	16.07.20	8 дн	Исходная			09.07.20	16.07.20	8 дн		с отключением	29.09.2019		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	ТР ОР-220 Аргатак.	04:00	ТР	29.06.20	06.07.20	8 дн	Исходная			29.06.20	06.07.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-220	ТР ШР-2-220 Аргатак.	04:00	ТР	27.07.20	30.07.20	4 дн	Исходная			27.07.20	30.07.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-500	ТР ШР ТН-500 1 СШ. ТО: ШР В1-500 АТ-3, ШР-1 Р-500. Замена ШР ТН-500 1 СШ. ТР порталов.	06:00	ТР	29.06.20	08.07.20	10 дн	Исходная			29.06.20	08.07.20	10 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	Замена фазы на резервную	06:00	ТР	20.07.20	20.07.20	1 дн	Измененная, разбитая		БРДУ: заявка разбита для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово (в ПАР прогнозируется недопустимый перегруз ВЛ 110 кВ Чимшы-тяга - Сафарово).	20.07.20	26.07.20	7 дн		с отключением	17.12.2013		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР: АТ-3 ф А, ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-500 АТ-3, ОПН-500/220/10кВ АТ-3, ШР ТН-10 АТ-3. Исп: АТ-3, ОПН-10кВ АТ-3. ТР и опробование пожаротушения АТ-3. Ввод в работу ф.В, вывод в ремонт АТ-3 ф В с заменой на АТ-3 ф Р.	06:00	ТР	27.07.20	02.08.20	7 дн	Измененная, разбитая		БРДУ: заявка разбита для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово (в ПАР прогнозируется недопустимый перегруз ВЛ 110 кВ Чимшы-тяга - Сафарово).	20.07.20	26.07.20	7 дн		с отключением	17.12.2013		
Рассматриваемая	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "В" АТ-3	ТР ФАЗА "В" АТ-3.	06:00	ТР	25.06.20	20.07.20	26 дн	Исходная			25.06.20	20.07.20	26 дн		с отключением	20.06.2016		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	СР АТ-1. ТР: ОПН-500/110/10кВ АТ-1. ТО ТТ-110 АТ-1. Испыт: АТ-1, РБА-10 АТ-1, ШМ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-10 РБА-10 АТ-1. ТР и опробование пожаротушения АТ-1.	06:00	СР	29.06.20	08.07.20	10 дн	Измененная, разбитая		БРДУ: 09-19.07.2020 не совмещается с ремонтом 1АТ Кармановской ГРЭС из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР. Разрешить в фроки, определенные на стадии ГТР.	29.06.20	27.07.20	29 дн		с отключением	26.12.2014		

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая»	Ревизия ВЧЗ-110 Янаул-тяга-З.	04:00	ТР	14.07.20	14.07.20	1 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом 1АТ КГРЭС (09-19.07.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. В остальные периоды не совмещается с ремонтами: АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (01-08.07.2020), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (01-07.07.2020), ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (20-29.07.2020), ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень (30.07-02.08.2020). Оформить в		14.07.20	14.07.20	1 дн		с отключением	29.09.2019		
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 2 цепь	Ревизия ВЧЗ-110 Гожан-2.	04:00	ТР	15.07.20	15.07.20	1 дн	Исходная			15.07.20	15.07.20	1 дн		с отключением	10.07.2019		
Отклонена	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-2	ТО ТТ-220 АМЕТ-2.	04:00	ТР	07.07.20	07.07.20	1 дн	Снятая и отказанная			07.07.20	07.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Отклонена	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-1	ТО ТТ-220 АМЕТ-1.	04:00	ТР	06.07.20	06.07.20	1 дн	Снятая и отказанная			06.07.20	06.07.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ШСВ-220	ТР ШСВ-220, ТО ТТ1-220, ТТ2-220 ШСВ, проф. контроль комплекта РЗА (SPAA341) ШСВ-220.	02:00	ТР	14.07.20	16.07.20	3 дн	Исходная			14.07.20	16.07.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	ТР ОВ-220, ТО ТТ-220 ОВ.	02:00	ТР	13.07.20	13.07.20	1 дн	Исходная			13.07.20	13.07.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	ТО и ПИ ТН-500 ВЛ, ТО ВЧЗ-500, КС-500 Кропачево, ТО ЛР-500 ВЛ Кропачево, прогрузка автоматов 0,1 кВ.	02:00	ТР	09.07.20	10.07.20	2 дн	Исходная			09.07.20	10.07.20	2 дн		с отключением	30.08.2017		
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-500 ЛСБ Кропачево	ТО и ПИ ТН-500 ЛСБ Кропачево.	02:00	ТР	09.07.20	10.07.20	2 дн	Исходная			09.07.20	10.07.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТО и ПИ ТТ-500 В4.	02:00	ТР	09.07.20	10.07.20	2 дн	Исходная			09.07.20	10.07.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В3	ТО ТТ1-500 В3, ТО и ПИ ТТ2-500 В3, ТО В3-500, ТО ЛР-500 В3.	02:00	ТР	09.07.20	10.07.20	2 дн	Исходная			09.07.20	10.07.20	2 дн		с отключением	09.09.2015		