

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2020г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №208-О от 22.07.2019г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонения
			Всего (2020г)																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализация товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализация товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	547,67	0,00	0,00	547,67	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00	-509,32	-93	0,00	0	0,00	0	-509,32	-93	0,00	0	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	-100	0,00	0	0,00	0	-3,50	-100	0,00	0	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	493,58	0,00	0,00	493,58	0,00	27,43	0,00	0,00	27,43	0,00	-466,15	-94	0,00	0	0,00	0	-466,15	-94	0,00	0	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,93	-93	0,00	0	0,00	0	-0,93	-93	0,00	0	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-100	0,00	0	0,00	0	-1,00	-100	0,00	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	48,59	0,00	0,00	48,59	0,00	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	-37,74	-78	0,00	0	0,00	0	-37,74	-78	0,00	0	
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:		547,67	0,00	0,00	547,67	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00	-509,32	-93	0,00	0	0,00	0	-509,32	-93	0,00	0	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	0	0,00	0	0,00	0	-3,50	-100	0,00	0	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	0	0,00	0	0,00	0	-3,50	-100	0,00	0	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	0	0,00	0	0,00	0	-3,50	-100	0,00	0	
1.1.1.2.1	ПС Ирмель реконструкция КРУН-10 кВ	I СПС 2019 1.1.1.2.1	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	-100	0,00	0	0,00	0	-3,50	-100	0,00	0	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	
1.1.1.3.1	Строительство ПС 220 Гвардейская с питающей ВЛ 220 кВ	I_НС_2016_1.3.2.1	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	

