

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год _____ 2022 _____

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2022 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.
рекапитали решению органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2022 года				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	кВт.ЭП	МВт	Замена вышедших из шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ-А	Мвар	кВт.ЭП	МВт	Другое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г		0,00	528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7	1	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		0,00	483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6	1	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-1	-3	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г		0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	9	
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:			0,00	528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7	1	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего,	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего,	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г		0,00	483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6	1	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		0,00	399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г		0,00	399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г		0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-5	-19	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5		0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	168	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.) и КС-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	185	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9		0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-4	-59	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	188	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13		0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	11	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100	Перенос сроков реализации по результатам проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция системы кондиционирования ГЦУ	M_СПС_2022_1.2.1.1.1.1		0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2	

1.2.1.1.1.22	ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (27 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4		0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-2	-11	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г		0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3	3	
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2		0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	8	
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3		0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	17	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6		0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	11	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8		0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1	
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6		0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г		0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4	
1.2.1.1.3.2	ПС Затон реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2		0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4	
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г		0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-2	-10	
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена разъединителей 35 кВ 110 кВ (51 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1		0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2		0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3	
1.2.1.1.4.9	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного канала)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9		0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	
1.2.1.1.4.11	ПС НПЗ осушение территории	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11		0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-3	-100	Перенос сроков реализации по результатам проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.4.14	ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2		0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3	
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г		0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3	4	
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (21 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1		0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2		0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3		0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	17	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4		0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7	
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5		0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1	
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6		0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2	
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9		0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	38	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11		0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4	
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ (2 шт.)	M_СПС_2022_1.2.1.1.5.1		0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	14	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.5.16	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (46 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3		0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2	
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г		0,00	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (19 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1		0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2	
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2		0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-1	-20	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4		0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3	
1.2.1.1.6.13	ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (36 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7		0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4	
1.2.1.1.7	ПС Аксаково	Г		0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3	12	
1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1		0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	
1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УИПТ-1,2	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	16	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3		0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2		0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	9	
1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9		0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	11	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция системы кондиционирования	M_СПС_2022_1.2.1.1.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	Включение объекта в связи с производственной необходимостью
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г		0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	4	
1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2		0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	
1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3		0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.2.1.1.8.4	ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4		0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5		0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	5	
1.2.1.1.8.11	ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11		0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1	
1.2.1.1.8.14	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6		0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	6	
1.2.1.1.9	ПС Ашкардар	Г		0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	8	
1.2.1.1.9.3	ПС Ашкардар замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3		0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2	
1.2.1.1.9.7	ПС Ашкардар замена КС-110 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7		0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	33	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.9.13	ПС Ашкардар реконструкция площадки для аварийного запаса	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.2		0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-3	
1.2.1.1.9.14	ПС Ашкардар реконструкция устройств РЗА и ПА (32 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4		0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	12	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г		0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	
1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3		0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-1	-14	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.10.5	ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5		0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	14	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.10.6	ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6		0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-2	
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13		0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.2.1.1.10.16	ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3		0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1	
1.2.1.1.10.17	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. резерв.	M_СПС_2022_1.																			

1.2.2.1.9	Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ Бугульма-Бекетово (10 км)	М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1		0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5	138	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г		0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	39	
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г		0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	39	
1.2.3.8.1	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (110/220 кВ)	М_ОИТ_2022_1.2.3.8.1		0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	39	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4	7	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4	7	
1.2.4.2.1	Модернизация инженерно-технических средств охраны, всего, в том числе:	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1		0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3	5	
1.2.4.2.1.1	ПС Аксаково	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.2.4.2.1.3	ПС Ашкадар	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	-	
1.2.4.2.1.6	ПС Благовар	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6		0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.2.4.2.1.12	ПС Уфимская-500	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	-	
1.2.4.2.1.13	РПБ Цветочная 3/2	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13		0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	11	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.4.2.1.10	ПС Самаровка	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10		0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-2	-6	
1.2.4.2.1.14	ПС Затон	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	-	
1.2.4.2.1.17	База Южного района	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7	
1.2.4.2.2	Реконструкция СОПН	Л_СОПН_2016_1.2.4.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	-	Включение объекта в связи с производственной необходимостью
1.2.4.2.3	Обновление сайта ООО "БСК"	М_НАП_2022_1.2.4.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-	Включение объекта в связи с производственной необходимостью
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г		0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-1	-3	
1.4.1	Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Затон (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.1		0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1	
1.4.7	Построение системы защиты информации ООО "БСК" (5 этапов)	Л_НС_2021_1.4.7		0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-4	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г		0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	9	
1.6.6	Установка для детазации трансформаторного масла УДФ-500 (1 шт.)	Л_ОНМ_2021_1.6.14		0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.6.11	Мотоблок Нева (2 шт.)	Л_ОНМ_2021_1.6.20		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.6.12	Серверное и сетевое оборудование (1 шт.)	Л_ОНМ_2021_1.6.21		0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1	
1.6.14	Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.)	Л_ОНМ_2021_1.6.23		0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.6.15	Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)	Л_ОНМ_2021_1.6.24		0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-36	Снижение стоимости по результатам проведения закупочных процедур и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.6.26	Автогидроподъемник КАМА3-43118 с АПП Чайка-Sosage DAJ337 (2 шт.)	Л_ОНМ_2021_1.6.35		0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.6.29	Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.)	Л_ОНМ_2021_1.6.38		0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.6.30	ГАЗ Соболь 4x4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 шт.)	Л_ОНМ_2021_1.6.39		0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.6.38	Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.)	М_ОНМ_2022_1.6.1		0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.6.45	Нагрузочный трансформатор PET-30																					