

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2022

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022г. млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года										Причины отклонений		
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования				
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования														
																		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3153,77	3153,77	3153,77	3153,77	634,27	0,00	0,00	634,27	0,00	636,54	0,00	0,00	636,54	0,00	2517,23	2	0	0	-	0	-	2	0	0	-			
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	2905,18	2905,18	2905,18	2905,18	578,68	0,00	0,00	578,68	0,00	579,37	0,00	0,00	579,37	0,00	2325,81	1	0	0	-	0	-	1	0	0	-			
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	129,94	129,94	129,94	129,94	23,88	0,00	0,00	23,88	0,00	22,55	0,00	0,00	22,55	0,00	107,39	-1	-6	0	-	0	-	-1	-6	0	-			
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	118,65	118,65	118,65	118,65	31,71	0,00	0,00	31,71	0,00	34,62	0,00	0,00	34,62	0,00	84,02	3	9	0	-	0	-	3	9	0	-			
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3153,77	3153,77	3153,77	3153,77	634,27	0,00	0,00	634,27	0,00	636,54	0,00	0,00	636,54	0,00	2517,23	2	0	0	-	0	-	2	0	0	-			
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	2905,18	2905,18	2905,18	2905,18	578,68	0,00	0,00	578,68	0,00	579,37	0,00	0,00	579,37	0,00	2325,81	1	0	0	-	0	-	1	0	0	-			
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2546,65	2546,65	2546,65	2546,65	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	475,48	0,00	0,00	475,48	0,00	2071,17	-3	-1	0	-	0	-	-3	-1	0	-			
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	2546,65	2546,65	2546,65	2546,65	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	475,48	0,00	0,00	475,48	0,00	2071,17	-3	-1	0	-	0	-	-3	-1	0	-			
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г	185,23	185,23	185,23	185,23	32,64	0,00	0,00	32,64	0,00	26,61	0,00	0,00	26,61	0,00	158,62	-6	-18	0	-	0	-	-6	-18	0	-			
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	-0,35	0	111	0	-	0	-	0	111	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП		
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.) и КС-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7	1,30	1,30	1,30	1,30	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,84	0	156	0	-	0	-	0	156	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП		
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	0,00	0,00	8,53	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	5,06	-5	-59	0	-	0	-	-5	-59	0	-	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП		
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10	3,06	3,06	3,06	3,06	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	2,60	0	157	0	-	0	-	0	157	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП		
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13	8,15	8,15	8,15	8,15	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	5,20	0	11	0	-	0	-	0	11	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП		
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция системы кондиционирования ГЩУ	M_СПС_2022_1.2.1.1.1.1	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	-0,02	0	2	0	-	0	-	0	2	0	-			
1.2.1.1.1.21	ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.)	M_СПС_2022_1.2.1.1.1.2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,23	0	-23	0	-	0	-	0	-23	0	-	Снижение стоимости по результатам проведения закупочных процедур и перераспределение средств на иные проекты ИП		
1.2.1.1.1.22	ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (27 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4	67,36	67,36	67,36	67,36	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	16,77	0,00	0,00	16,77	0,00	50,59	-2	-10	0	-	0	-	-2	-10	0	-	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП		
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г	314,66	314,66	314,66	314,66	94,47	0,00	0,00	94,47	0,00	92,45	0,00	0,00	92,45	0,00	222,21	-2	-2	0	-	0	-	-2	-2	0	-			
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	18,86	18,86	18,86	18,86	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	8,27	0,00	0,00	8,27	0,00	10,59	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-			
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3	27,99	27,99	27,99	27,99	8,98	0,00	0,00	8,98	0,00	8,85	0,00	0,00	8,85	0,00	19,14	0	-1	0	-	0	-	0	-1	0	-			
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	12,06	12,06	12,06	12,06	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	6,63	0,00	0,00	6,63	0,00	5,42	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-			
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	8,49	0,00	0,00	8,49	0,00	0,10	0	-1	0	-	0	-	0	-1	0	-			
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17	11,44	11,44	11,44	11,44	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	11,07	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-			
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-			
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6	105,67	105,67	105,67	105,67	61,67	0,00	0,00	61,67	0,00	59,74	0,00	0,00	59,74	0,00	45,92	-2	-3	0	-	0	-	-2	-3	0	-			
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г	69,99	69,99	69,99	69,99	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	67,84	0	3	0	-	0	-	0	3	0	-			
1.2.1.1.3.2	ПС Затон реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	-0,06	0	4	0	-	0	-	0	4	0	-			
1.2.1.1.3.5	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-			
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г	144,30	144,30	144,30	144,30	32,87	0,00	0,00	32,87	0,00	29,49	0,00	0,00	29,49	0,00	114,82	-3	-10	0	-	0	-	-3	-10	0	-			
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена разъединителей 35 кВ 110 кВ (51 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1	59,19	59,19	59,19	59,19	9,96	0,00	0,00	9,96	0,00	10,06	0,00	0,00	10,06,															

1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2	30,28	30,28	30,28	30,28	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	26,04	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-	
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3	32,73	32,73	32,73	32,73	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	22,14	1	9	0	-	0	-	1	9	0	-	
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4	22,94	22,94	22,94	22,94	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	17,77	0	-3	0	-	0	-	0	-3	0	-	
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	9,79	0,00	0,00	9,79	0,00	0,51	-1	-5	0	-	0	-	-1	-5	0	-	
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	-0,11	0	2	0	-	0	-	0	2	0	-	
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9	4,50	4,50	4,50	4,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	2,07	0,00	0,00	2,07	0,00	2,43	1	38	0	-	0	-	1	38	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,61	0,00	0,00	2,61	0,00	-0,11	0	4	0	-	0	-	0	4	0	-	
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ (2 шт.)	M_СПС_2022_1.2.1.1.5.1	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-	
1.2.1.1.5.16	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (46 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3	89,99	89,99	89,99	89,99	29,99	0,00	0,00	29,99	0,00	30,94	0,00	0,00	30,94	0,00	59,05	1	3	0	-	0	-	1	3	0	-	
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г	123,93	123,93	123,93	123,93	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	19,37	0,00	0,00	19,37	0,00	104,56	-1	-3	0	-	0	-	-1	-3	0	-	
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (19 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1	28,29	28,29	28,29	28,29	4,41	0,00	0,00	4,41	0,00	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	23,82	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-	
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,75	-1	-20	0	-	0	-	-1	-20	0	-	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	8,71	0,00	0,00	8,71	0,00	0,10	0	-1	0	-	0	-	0	-1	0	-	
1.2.1.1.6.13	ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (36 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7	52,97	52,97	52,97	52,97	2,97	0,00	0,00	2,97	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	49,72	0	9	0	-	0	-	0	9	0	-	
1.2.1.1.7	ПС Аксаково	Г	99,32	99,32	99,32	99,32	27,32	0,00	0,00	27,32	0,00	28,81	0,00	0,00	28,81	0,00	70,50	1	5	0	-	0	-	1	5	0	-	
1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1	9,68	9,68	9,68	9,68	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	8,62	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-	
1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	-0,95	1	8	0	-	0	-	1	8	0	-	
1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3	22,44	22,44	22,44	22,44	4,09	0,00	0,00	4,09	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00	18,32	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-	
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2	26,36	26,36	26,36	26,36	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	22,57	0	-2	0	-	0	-	0	-2	0	-	
1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00	6,32	0,00	6,71	0,00	0,00	6,71	0,00	-0,39	0	6	0	-	0	-	0	6	0	-	
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция системы кондиционирования	M_СПС_2022_1.2.1.1.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,18	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г	112,85	112,85	112,85	112,85	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00	39,08	0,00	0,00	39,08	0,00	73,77	5	13	0	-	0	-	5	13	0	-	
1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2	6,88	6,88	6,88	6,88	3,88	0,00	0,00	3,88	0,00	3,91	0,00	0,00	3,91	0,00	2,97	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-	
1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3	5,06	5,06	5,06	5,06	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	3,52	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.8.4	ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	-0,02	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.8.11	ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0	-1	0	-	0	-	0	-1	0	-	
1.2.1.1.8.13	ПС Самаровка замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.8.14	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6	38,09	38,09	38,09	38,09	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	16,38	0,00	0,00	16,38	0,00	21,71	5	39	0	-	0	-	5	39	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.9	ПС Ашкардар	Г	120,75	120,75	120,75	120,75	16,07	0,00	0,00	16,07	0,00	15,43	0,00	0,00	15,43	0,00	105,32	-1	-4	0	-	0	-	-1	-4	0	-	
1.2.1.1.9.3	ПС Ашкардар замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3	17,48	17,48	17,48	17,48	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	6,34	0,00	0,00	6,34	0,00	11,14	0	2	0	-	0	-	0	2	0	-	
1.2.1.1.9.7	ПС Ашкардар замена КС-110 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7	1,85	1,85	1,85	1,85	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,98	0	2	0	-	0	-	0	2	0	-	
1.2.1.1.9.12	ПС Ашкардар реконструкция ОРУ-110 с переносом ТН-110 кВ	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.1	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,12	0	-28	0	-	0	-	0	-28	0	-	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.9.13	ПС Ашкардар реконструкция площадки для аварийного запаса	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,03	0	-3	0	-	0	-	0	-3	0	-	
1.2.1.1.9.14	ПС Ашкардар реконструкция устройств РЗА и ПА (32 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4	52,40	52,40	52,40	52,40	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00	45,26	0	4	0	-	0	-	0	4	0	-	
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г	196,26	196,26	196,26	196,26	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	28,30	0,00	0,00	28,30	0,00	167,96	2	8	0	-	0	-	2	8	0	-	
1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	1,52	-2	-14	0	-	0	-	-2	-14	0	-	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.10.5	ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	-0,25	0	14	0	-	0	-	0	14	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.10.6	ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6	24,15	24,15	24,15	24,15	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	21,36	0	-2	0	-	0	-	0	-2	0	-	
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.10.16	ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3	54,01	54,01	54,01	54,01	10,01	0,00	0,00	10,01	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	42,21	2	18	0	-	0	-	2	18	0	-	Оплата работ с опережением графика
1.2.1.1.10.17	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. резерв.	M_СПС_2022_1.2.1.1.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	1,58	0,00	-1,58	2	-	0	-	0	-	2	-	0	-	
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г	96,64	96,64	96,64	96,64	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	15,41	0,00	0,00	15,41	0,00	81,22	-2	-12	0	-	0	-	-2	-12	0	-	
1.2.1.1.11.1	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	-0,03	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-	
1.2.1.1.11.2	ПС Благовар замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2	11,29	11,29	11,29	11,29	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	10,70	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	2,37	-2	-32	0	-	0	-	-2	-32	0	-	

1.2.1.1.12.6	ПС Аргатак замена разъединителей 110 кВ (22 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7	22,31	22,31	22,31	22,31	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	17,40	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.12.13	ПС Аргатак реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6	61,86	61,86	61,86	61,86	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	59,60	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.13	ПС Ирмель	Г	205,59	205,59	205,59	205,59	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	187,39	0	-2	0	-	0	-	0	-2	0	-	
1.2.1.1.13.1	ПС Ирмель реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2	6,19	6,19	6,19	6,19	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	4,54	0	3	0	-	0	-	0	3	0	-	
1.2.1.1.13.3	ПС Ирмель замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6	21,80	21,80	21,80	21,80	4,57	0,00	0,00	4,57	0,00	4,46	0,00	0,00	4,46	0,00	17,34	0	-2	0	-	0	-	0	-2	0	-	
1.2.1.1.13.4	ПС Ирмель замена разъединителей 220 кВ (4 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7	15,73	15,73	15,73	15,73	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,33	0,00	0,00	5,33	0,00	10,40	0	-7	0	-	0	-	0	-7	0	-	
1.2.1.1.13.13	ПС Ирмель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16	57,71	57,71	57,71	57,71	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	54,46	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.13.14	ПС Ирмель реконструкция устройств РЗА и ПА (23 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5	58,15	58,15	58,15	58,15	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	54,64	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г	260,86	260,86	260,86	260,86	38,78	0,00	0,00	38,78	0,00	38,94	0,00	0,00	38,94	0,00	221,92	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.14.2	ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2	28,47	28,47	28,47	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07	0,00	27,40	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	
1.2.1.1.14.4	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4	51,70	51,70	51,70	51,70	12,46	0,00	0,00	12,46	0,00	12,51	0,00	0,00	12,51	0,00	39,19	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.14.5	ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5	21,40	21,40	21,40	21,40	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00	10,74	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.2.1.1.14.13	ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (45 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6	82,61	82,61	82,61	82,61	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	67,90	-1	-6	0	-	0	-	-1	-6	0	-	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	121,54	121,54	121,54	121,54	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	20,55	0,00	0,00	20,55	0,00	100,99	-2	-11	0	-	0	-	-2	-11	0	-	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	121,54	121,54	121,54	121,54	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	20,55	0,00	0,00	20,55	0,00	100,99	-2	-11	0	-	0	-	-2	-11	0	-	
1.2.2.1.2	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка (20,2 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2	12,08	12,08	12,08	12,08	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	8,69	-1	-15	0	-	0	-	-1	-15	0	-	Снижение стоимости по результатам проведения проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская (4 опоры)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	7,62	0,00	0,00	7,62	0,00	7,38	-7	-49	0	-	0	-	-7	-49	0	-	Перенос сроков реализации по результатам проектной проработки и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.2.2.1.9	Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ Бугульма-Бекетово (10 км)	M_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54	0,00	-5,54	6	138	0	-	0	-	6	138	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	-1,94	2	27	0	-	0	-	2	27	0	-	
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	-1,94	2	27	0	-	0	-	2	27	0	-	
1.2.3.8.1	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (110/220 кВ)	M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	-1,94	2	27	0	-	0	-	2	27	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	229,79	229,79	229,79	229,79	69,98	0,00	0,00	69,98	0,00	74,21	0,00	0,00	74,21	0,00	155,59	4	6	0	-	0	-	4	6	0	-	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	229,79	229,79	229,79	229,79	69,98	0,00	0,00	69,98	0,00	74,21	0,00	0,00	74,21	0,00	155,59	4	6	0	-	0	-	4	6	0	-	
1.2.4.2.1	Модернизация инженерно-технических средств охраны, всего, в том числе:	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1	229,79	229,79	229,79	229,79	69,98	0,00	0,00	69,98	0,00	74,21	0,00	0,00	74,21	0,00	155,59	4	6	0	-	0	-	4	6	0	-	
1.2.4.2.1.1	ПС Аксаково	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	9,46	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	
1.2.4.2.1.3	ПС Ашкадар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	19,04	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	10,96	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	
1.2.4.2.1.6	ПС Благовар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00	-0,34	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-	
1.2.4.2.1.10	ПС Самаровка	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10	50,14	50,14	50,14	50,14	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	29,37	0,00	0,00	29,37	0,00	20,77	-2	-6	0	-	0	-	-2	-6	0	-	
1.2.4.2.1.12	ПС Уфимская-500	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12	7,01	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	5,63	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	
1.2.4.2.1.13	РПБ Цветочная 3/2	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,57	0,00	0,00	5,57	0,00	-0,57	1	11	0	-	0	-	1	11	0	-	
1.2.4.2.1.14	ПС Затон	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	-1,48	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	
1.2.4.2.1.17	База Южного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89	0,00	-0,19	0	7	0	-	0	-	0	7	0	-	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	129,94	129,94	129,94	129,94	23,88	0,00	0,00	23,88	0,00	22,55	0,00	0,00	22,55	0,00	107,39	-1	-6	0	-	0	-	-1	-6	0	-	
1.4.1	Строительство теплового бокса (гараж, склад, елесарка) ПС Затон (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,80	-1	-8	0	-	0	-	-1	-8	0	-	
1.4.7	Построение системы защиты информации ООО "БСК" (5 этапов)	L_НС_2021_1.4.7	84,88	84,88	84,88	84,88	12,88	0,00	0,00	12,88	0,00	12,14	0,00	0,00	12,14	0,00	72,74	-1	-6	0	-	0	-	-1	-6	0	-	
1.4.9	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом на базе Северного района (1 шт.)	M_НС_2022_1.4.1	11,00	11,00	11,00	11,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	9,79	0	21	0	-	0	-	0	21	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	118,65	118,65	118,65	118,65	31,71	0,00	0,00	31,71	0,00	34,62	0,00	0,00	34,62	0,00	84,02	3	32	0	0	0	0	3	9	0	-	
1.6.6	Установка для дегазации трансформаторного масла У	L_ОНМ_2021_1.6.14	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.11	Мотоблок Нева (2 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.12	Серверное и сетевое оборудование (1 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.21	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0	-1	0	-	0	-	0	-1	0	-	
1.6.14	Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.23	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.15	Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 В JET GHID-25 50000955T (1 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.24	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,10	0	-36	0	-	0	-	0	-36	0	-	Снижение стоимости по результатам проведения закупочных процедур и перераспределение средств на иные проекты ИП
1.6.26	Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП Чайка-Sosage DAJ337 (2 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.35	37,89	37,89	37,89	37,89	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	18,11	0,00	0,00	18,11	0,00	19,78	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.29	Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.38	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	0,00	0,00	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.30	ГАЗ Соболь 4x4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.39	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.38	Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.)	M_ОНМ_2022_1.6.1	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32																

1.6.42	Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 400V (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.43	Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-04186R (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.6	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.44	Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.7	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.45	Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.8	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.46	Бензиновый генератор (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.9	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.48	Поливомосчный прицеп-бочка к трактору МТЗ 3,6 куб.м (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.11	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	
1.6.52	Гигрометр ИВА-10М (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	-0,09	0	69	0	-	0	-	0	69	0	-	Увеличение стоимости вследствие проектной проработки. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.6.53	Лазерный уровень	M_OHM_2022_1.6.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.6.54	Колесо измерительное электронное	M_OHM_2022_1.6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,09	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.6.55	Поставка АРМ (9 мест)	M_OHM_2022_1.6.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	-2,01	2	-	0	-	0	-	2	-	0	-	
1.6.56	Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками JTC 3125, заточным станком JET JBG-150 и набором оправок JTC-4856 (1 компл.)	M_OHM_2022_1.6.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,18	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.6.57	Поломочная машина COLUMBUS RA55Lb 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	-0,39	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.6.58	Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным приводом 30 тонн (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,12	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.6.59	Вертикально-сверлильный станок PROMA E-1720FVL/400 25401706 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,12	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	