ЛЭП и ЭЛТ июль 2017 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, (час, сут).	Вид ремонта (КР-кап. ремонт, ТР-текущ. ремонт, СР- сред. ремонт, ВПр-вынужденный простой, ЗРР-заявленный	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Замена дефектных изоляторов и арматуры. Замена ТТ 4В на КГРЭС	04:00	КР	21.07.17	26.07.17	6 дн	Исходная		С учетом гидрологической обстановки.	21.07.17	26.07.17	6 дн		с отключением	18.11.2014	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Затон	Замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО.	04:00	КР	31.07.17	03.08.17	4 дн	Исходная		При условии, что ВЛ 110 кВ Кропачево - Симская-тяга 1,2 и ВЛ 110 кВ АМЕт - Симская-тяга 1,2 в	31.07.17	03.08.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2	Замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО.	04:00	ТР	26.07.17	27.07.17	2 дн	Исходная			26.07.17	27.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1	Замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО.	04:00	ТР	24.07.17	25.07.17	2 дн	Исходная			24.07.17	25.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Замена дефектного г/з троса (а/г 24 часа), устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.	1	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Снятая			17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением	14.05.2016	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная-Уфимская ТЭЦ-2	Замена 3-х проводов АС 240 на провод АС-500 (50 м.), замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО.	06:00	ТР	19.07.17	21.07.17	3 дн	Исходная			19.07.17	21.07.17	3 дн		с отключением	29.12.2016	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО.	06:00	КР	13.07.17	16.07.17	4 дн	Исходная			13.07.17	16.07.17	4 дн		с отключением	01.10.2015	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Ремонт линейного комплекта АИСКГН, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. Резизия ВЧ ЗК ВЛ-220 Бугульма на ПС Аксаково	04:00	ТР	03.07.17	12.07.17	10 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом РСШ 220 Кумертауской ТЭЦ.	03.07.17	12.07.17	10 дн		с отключением	26.09.2015	
Отклонена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	08.07.17	12.07.17	5 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом 1СШ-500 Бекетово	08.07.17	12.07.17	5 дн		с отключением	26.09.2015	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	КР. Замена дефектных опор, изоляторов.	04:00	КР	13.06.17	16.07.17	34 дн	Исходная			13.06.17	16.07.17	34 дн		с отключением		
Рассматриваемая	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Замена 3-х проводов АС 240 на провод АС-500 (50 м.), замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО.	ВЗ	ТР	19.07.17	21.07.17	3 дн	Снятая			19.07.17	21.07.17	3 дн		с отключением	02.10.2015	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	Замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО	04:00	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Исходная			17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Замена дефектных изоляторов, для БПР при ТО	04:00	КР	10.07.17	14.07.17	5 дн	Исходная			10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением	28.09.2015	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	30.06.17	03.07.17	4 дн	Исходная			30.06.17	03.07.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Для замены аварийной жб опоры (а/г 72 час), дефектных изоляторов и арматуры. На период ремонта планируется деление шунтирующей сети 110 кВ: на ПС 110 кВ Инзер-тяга откл. В4-110 Инзер-тяга – Зуяково-тяга	3	КР	27.07.17	30.07.17	4 дн	Исходная			27.07.17	30.07.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №1	Для проведения первого профконтроля устройств РЗА и ПА на Ново-Салаватской ПГУ.	04:00	ВПр	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная			31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Для замены аварийного г/з троса (а/г 48 час), дефектных жб опор (а/г 24 час), дефектных изоляторов и арматуры.	2	ТР	27.07.17	30.07.17	4 дн	Исходная		ОРДУ: Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Сокол - Житикара в период с 17.07.17 по 26.07.17	27.07.17	30.07.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Замена дефектных ж/б опор (АГ-24ч), аварийного г/з троса (АГ- 48 часов), дефектных изоляторов и арматуры.	2	КР	19.06.17	05.07.17	17 дн	Исходная			19.06.17	05.07.17	17 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	Выправка гирлянд изоляторов, для БПР при ТО	04:00	ТР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Исходная			31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, ВДТ-2, ЛБ-2, профконтроль защит АТ.	04:00	ТР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Исходная			03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, ЛБ-1. Замена защит АТ-1.	04:00	ТР	01.07.17	12.07.17	12 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом 1СШ-500 Бекетово	01.07.17	12.07.17	12 дн		с отключением	16.12.2013	

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Резизия ВЧ ЭК ВЛ-220 Бугульма	04:00	ТР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом РСШ 220 Кумертауской ТЭЦ Не совмещается с ремонтом 1СШ-500 Бекетово.	03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением	26.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	БСК-1	Замена элементов конденсатора, опорных изоляторов.	ВЗ	КР	17.07.17	24.07.17	8 дн	Исходная			17.07.17	24.07.17	8 дн		с отключением	04.10.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Ремонт АТ-2 со сливом масла.	ВЗ	СР	03.07.17	17.07.17	15 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово.		03.07.17	17.07.17	15 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ 110	СР ШР-2-110. Профвосстановление защит.	04:00	СР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Исходная		Совместно с ремонтом 2СШ 110.	31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ 110	СР ШР-1-110	04:00	СР	27.07.17	28.07.17	2 дн	Исходная		Совместно с ремонтом 1СШ 110.	27.07.17	28.07.17	2 дн		с отключением		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ТН-1-110	Профвосстановление вторичных цепей.	01:00	ВПр	27.07.17	28.07.17	2 дн	Исходная			27.07.17	28.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ 110	Для изменения уставок защит.	03:00	ВПр	03.07.17	07.07.17	5 дн	Исходная			03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-220 Буйская	Для изменения уставок резервных защит.	03:00	ВПр	10.07.17	14.07.17	5 дн	Исходная			10.07.17	14.07.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	2 СШ-110	СР ШР-2-110 ШСВ-110	04:00	СР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Туймазы	31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	1 СШ-110	СР ШР-1-110 ШСВ-110	04:00	СР	27.07.17	28.07.17	2 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Туймазы	27.07.17	28.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОВ-110	Для подмены В-110 ВТС. Средний ремонт ШР2-110	04:00	ЗРР	24.07.17	24.07.17	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом В-110 ППК "Зелёная".	24.07.17	25.07.17	2 дн		без отключения	08.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	Средний ремонт ШР2-110	04:00	СР	24.07.17	04.08.17	12 дн	Исходная			24.07.17	04.08.17	12 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-1	Монтаж ОМП	02:00	ВПр	10.07.17	11.07.17	2 дн	Исходная			10.07.17	11.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.07.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-2	Монтаж ОМП	02:00	ВПр	12.07.17	13.07.17	2 дн	Исходная			12.07.17	13.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	Средний ремонт ШР2-110, ТР В-110, ТО ТТ-110	04:00	СР	26.07.17	28.07.17	3 дн	Исходная			26.07.17	28.07.17	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-2	Монтаж ОМП	04:00	ВПр	06.07.17	07.07.17	2 дн	Исходная			06.07.17	07.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	03.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-1	Монтаж ОМП	02:00	ВПр	04.07.17	05.07.17	2 дн	Исходная			04.07.17	05.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК Зеленая	Средний ремонт ШР2-110	04:00	СР	25.07.17	26.07.17	2 дн	Исходная			25.07.17	26.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Стерлитамак-2	Средний ремонт ШР2-110, ТР В-110, ТО ТТ-110	04:00	СР	31.07.17	02.08.17	3 дн	Исходная			31.07.17	02.08.17	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	03.09.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2 СШ-110	Средний ремонт ШР2-110 присоединений, замена ШР2-110 ОВ-110	04:00	СР	24.07.17	08.08.17	16 дн	Исходная			24.07.17	08.08.17	16 дн		с отключением	03.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2 сек.ш.-220	Замена ШР2-220 ОСВ	08:00	КР	24.07.17	31.07.17	8 дн	Снятая			24.07.17	31.07.17	8 дн		с отключением	08.09.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	ТР ОР-220 НСПГУ-1.	01:00	ТР	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная		С объединением 1 и 2 сек. ш. 220 кВ ПС 220 кВ Ашкадар.	31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСВ-220	Замена ШР2-220	ВЗ	КР	24.07.17	31.07.17	8 дн	Снятая			24.07.17	31.07.17	8 дн		с отключением	14.08.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Салаватская ПГУ 1	Первый профконтроль резервных защит. ТР ЛР-220 НСПГУ.	01:00	ВПр	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная		ОРДУ: Предлагается совместить с КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №1. Не совмещается с ремонтом ОСШ-220 кВ ПС 220 кВ Ашкадар	31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №1	ТР ЛР-220 и ОР-220 НСПГУ-1. Для проведения первого профконтроля устройств РЗА и ПА на Ново-Салаватской ПГУ	01:00	ТР	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная			31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Юша-тяга	ТР ЛР-110.	02:00	ТР	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная			31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением	30.06.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево- тяга	ТР ЛР. Ревизия ВЧЗК.	03:00	ТР	10.07.17	14.07.17	5 дн	Исходная		Совмещение с планами работ ПО БиЭС	10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1АТ	ТР: 1АТ; Замена ТР-10 ВДТ-1, РР-10 ВДТ-1.	04:00	ТР	10.07.17	14.07.17	5 дн	Исходная			10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением	21.11.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	ТР ОВ-110. ТО ТТ-110	04:00	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Исходная			17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением	26.11.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Текущий ремонт ЛР. Профконтроль РЗА.	02:00	ТР	31.07.17	04.08.17	5 дн	Исходная			31.07.17	04.08.17	5 дн		с отключением	15.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	ТР ЛР. БПР при ревизии ВЧЗК.Совместно с ВЛ.	03:00	ТР	10.07.17	14.07.17	5 дн	Исходная			10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением	17.09.2014	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 сек.ш.-220	БПР при ревизии ВЧЗК	03:00	БВР	10.07.17	14.07.17	5 дн	Снятая и отказанная			10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением	28.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР ШР ТН ОСШ ф.А	03:00	ТР	04.07.17	06.07.17	3 дн	Исходная			04.07.17	06.07.17	3 дн		с отключением	03.09.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВМ-220 2АТ	Замена В-220 2АТ. 2АТ в работе по стороне 110/10 кВ.	ВЗ	КР	17.07.17	15.08.17	30 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская и ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская.		17.07.17	15.08.17	30 дн		с отключением	12.09.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Ревизия ВЧЗК.	03:00	ТР	10.07.17	14.07.17	5 дн	Исходная			10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением	28.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	СР АТ-1.ПИ АТ-1.Первый профконтроль защит АТ-1, ДЗО-220 кВ АТ-1.	04:00	СР	19.06.17	10.07.17	22 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 сек. шин 110 ПС 220 кВ Благовар.	Не совмещается с ремонтом 2СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская.	19.06.17	10.07.17	22 дн		с отключением	23.07.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	СР АТ-1.ПИ АТ-1.Первый профконтроль защит АТ-1, ДЗО-220 кВ АТ-1. Ремонт со сливом масла.	ВЗ	СР	08.07.17	10.07.17	3 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом 1 сек. шин 110 кВ ПС 220 кВ Благовар.	03.07.17	16.07.17	14 дн		с отключением	23.07.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 2	ТР ЛР-110, ОР-110. Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций.	04:00	ТР	20.07.17	24.07.17	5 дн	Исходная			20.07.17	24.07.17	5 дн		с отключением	19.06.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 1	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций.	04:00	ТР	03.07.17	05.07.17	3 дн	Исходная			03.07.17	05.07.17	3 дн		с отключением	04.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций.	04:00	ТР	06.07.17	07.07.17	2 дн	Исходная			06.07.17	07.07.17	2 дн		с отключением	27.02.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 2	ТР ЛР-110. Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций.	04:00	ТР	17.07.17	19.07.17	3 дн	Исходная			17.07.17	19.07.17	3 дн		с отключением	03.03.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-2	ТР ЛР-110 Языково-2, ОР-110 Языково-2. ШР-2-110 Языково-2. Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций. Совместно с ВЛ.	02:00	ТР	20.07.17	24.07.17	5 дн	Исходная			20.07.17	24.07.17	5 дн		с отключением	25.09.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-2	ТР ШР-2-110 Языково-2. Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций. ВЛ под ОСВ-110.	02:00	ТР	17.07.17	19.07.17	3 дн	Снятая			17.07.17	19.07.17	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.09.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций. Совместно с ВЛ.	02:00	ТР	03.07.17	05.07.17	3 дн	Исходная			03.07.17	05.07.17	3 дн		с отключением	04.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций. ВЛ под ОСВ-110	02:00	ТР	06.07.17	07.07.17	2 дн	Исходная			06.07.17	07.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-2	ТР ЛР-110 Нурлино-2, ШР-2-110 Нурлино-2. Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций. Совместно с ВЛ.	02:00	ТР	17.07.17	19.07.17	3 дн	Исходная			17.07.17	19.07.17	3 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-2	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций. Совместно с ВЛ.	02:00	ТР	20.07.17	24.07.17	5 дн	Снятая		Разрешить с переводом под ОСВ-110	20.07.17	24.07.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций. ВЛ под ОСВ-110.	02:00	ТР	03.07.17	05.07.17	3 дн	Снятая			03.07.17	05.07.17	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций. Совместно с ВЛ.	02:00	ТР	06.07.17	07.07.17	2 дн	Исходная			06.07.17	07.07.17	2 дн		с отключением	24.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-110	ТР ШР-2-110 Языково 2, ШР-2-110 Нурлино 2. Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций.	04:00	ТР	17.07.17	24.07.17	8 дн	Исходная			17.07.17	24.07.17	8 дн		с отключением	28.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-110	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций. ТР ШР-1-110 АТ-1.	06:00	ТР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Исходная			03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением	03.08.2015	

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	ТР ОР-110 АТ-1, ОР-110 Языково-2, ТО ТН-110 ОСШ. Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций.	02:00	ТР	10.07.17	14.07.17	5 дн	Исходная			10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением	02.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	Ремонт поверхности портальных ж/б стоек с покраской металлоконструкций.ТР ОР-110 Языково-2.	04:00	ТР	17.07.17	24.07.17	8 дн	Исходная			17.07.17	24.07.17	8 дн		с отключением	02.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1, ПИ ОПН-220/110/10 АТ-1	04:00	ТР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС Уфа-Южная.	03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, ПИ ОПН-220/110/10 АТ-2	06:00	ТР	10.07.17	19.07.17	10 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Затон.	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон. Разрешить при условии ввода в работу АТ-1 ПС 220 кВ Затон.	10.07.17	19.07.17	10 дн		с отключением	06.12.2013	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Первый профконтроль РЗА.	04:00	ВПр	10.07.17	14.07.17	5 дн	Снятая и отказанная			10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП. ТО ТТ-110	04:00	ЗРР	19.07.17	20.07.17	2 дн	Исходная			19.07.17	20.07.17	2 дн		без отключения		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	ТО ТТ-110	02:00	ТР	24.07.17	25.07.17	2 дн	Исходная			24.07.17	25.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ШСВ-110	ТО ТТ-110	04:00	ТР	07.07.17	08.07.17	2 дн	Измененная		Корр. БСК.	17.07.17	18.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-3	ТО ТТ-110.	04:00	ТР	12.07.17	13.07.17	2 дн	Исходная			12.07.17	13.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	23.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-2	ТО ТТ-110.	04:00	ТР	10.07.17	11.07.17	2 дн	Исходная			10.07.17	11.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-1	ТО ТТ-110.	04:00	ТР	05.07.17	06.07.17	2 дн	Исходная			05.07.17	06.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	11.07.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	Замена защит.	ВЗ	ВПр	17.07.17	23.07.17	7 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Иремель - Уйская.	17.07.17	28.07.17	12 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Уйск	ТО ТТ-110. Тестовый контроль ШДЭ 2802.	04:00	ТР	03.07.17	04.07.17	2 дн	Исходная			03.07.17	04.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-220 АТ-1	В связи с заменой защит на ВЛ-220 Смеловская - Иремель 1.	02:00	ВПр	17.07.17	23.07.17	7 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Иремель - Уйская.	17.07.17	28.07.17	12 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	Т.Р. АТ-1, ШР-1 В1-220 Затон, испытание: АТ, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1, С.Р.(Замена ОСИ):ТР-110 АТ-1 ОР-110 АТ-1	03:00	СР	21.07.17	04.08.17	15 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 110 кВ Уфимской ТЭЦ-3.		21.07.17	04.08.17	15 дн		с отключением	16.12.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 Затон	ТО ТТ-220 В1 Затон	03:00	ТР	21.07.17	30.07.17	10 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон.	21.07.17	04.08.17	15 дн		с отключением	25.09.2015	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-1	СР ЛР-110 СПП 1	03:00	ТР	21.07.17	28.07.17	8 дн	Снятая и отказанная			21.07.17	28.07.17	8 дн		с отключением	18.12.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	БВР при замене стойки 2 сек. 220 кВ.	ВЗ	БВР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 110 кВ Уфимской ТЭЦ-3.		17.07.17	18.07.17	2 дн		с отключением	31.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110. СР ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ	03:00	ЗРР	30.06.17	04.07.17	5 дн	Исходная			30.06.17	04.07.17	5 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	БВР при замене стойки 2 сек. 220 кВ.	ВЗ	БВР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 110 кВ Уфимской ТЭЦ-3.		17.07.17	18.07.17	2 дн		с отключением	09.09.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-1	СР ТР-110 АТ-1	03:00	СР	21.07.17	04.08.17	15 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 110 кВ Уфимской ТЭЦ-3.		21.07.17	04.08.17	15 дн		с отключением	28.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 ППЗ УОС. С.Р.(Замена ОСИ) ШР-4-110 ГПП3 УОС	03:00	ЗРР	10.07.17	12.07.17	3 дн	Исходная			10.07.17	12.07.17	3 дн	с переводом на ОВ	без отключения	13.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 ГПП2-1Т УНХ. СР ШР-4-110 ГПП2-1Т УНХ	03:00	ЗРР	05.07.17	07.07.17	3 дн	Исходная			05.07.17	07.07.17	3 дн	с переводом на ОВ	без отключения	13.12.2015	

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	3 сш-110	СР (Замена ОСИ) ШР-3-110 2ГПП УНПЗ (19-21), ШР-3-110 СПП1(22-26.06), ШР-3-110 ГПП2 УОС (27-29.06), ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ (30.06-04.07).	06:00	СР	19.06.17	04.07.17	16 дн	Исходная			19.06.17	04.07.17	16 дн		с отключением	20.01.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	ТР ШР-1 В1-220 Затон	03:00	ТР	21.07.17	04.08.17	15 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 110 кВ Уфимской ТЭЦ-3.		21.07.17	04.08.17	15 дн		с отключением		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	БВР при замене ВЧЗ	03:00	БВР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Снятая и отказанная			31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	4 сш-110	СР (Замена ОСИ): ШР-4-110 ГПП2-1Т УНХ (5-7.07), ШР-4-110 ГПП3 УОС (10-12.07)	06:00	СР	05.07.17	12.07.17	8 дн	Исходная			05.07.17	12.07.17	8 дн		с отключением	30.11.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	Замена стойки 2 сек. 220 кВ.	ВЗ	КР	17.07.17	20.07.17	4 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 110 кВ Уфимской ТЭЦ-3.		17.07.17	20.07.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	СР ОР-110 ГПП1-2Т УНХ	03:00	СР	13.07.17	17.07.17	5 дн	Исходная			13.07.17	17.07.17	5 дн		с отключением	07.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	СР ОР-110 АТ-2	03:00	СР	18.07.17	20.07.17	3 дн	Исходная			18.07.17	20.07.17	3 дн		с отключением	07.08.2015	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ 1	СР (Замена ОСИ) ЛР-110, ОР-110.	03:00	СР	21.07.17	28.07.17	8 дн	Снятая и отказанная			21.07.17	28.07.17	8 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	БВР при замене стойки 2 сек. 220 кВ.	ВЗ	БВР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 110 кВ Уфимской ТЭЦ-3.		17.07.17	18.07.17	2 дн		с отключением	30.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	ВПр при замене стойки 2 сек. 220 кВ, замена ОСИ на ТР-110 АТ-2 , ОР-110 АТ-2.	03:00	ВПр	17.07.17	20.07.17	4 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 110 кВ Уфимской ТЭЦ-3.		17.07.17	20.07.17	4 дн		с отключением	20.12.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП1-2Т УНХ	СР (Замена ОСИ) ЛР-110, ОР-110.	03:00	СР	13.07.17	17.07.17	5 дн	Исходная			13.07.17	17.07.17	5 дн		с отключением	10.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Юмагузино – Самаровка	ПИ КС-110. ТО ТТ-110.	02:00	ТР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Исходная		Разрешить при условии отсутствия паводка на Юмагузинской ГЭС	17.07.17	18.07.17	2 дн		с отключением	01.08.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, первый профконтроль защит.	04:00	ТР	24.07.17	30.07.17	7 дн	Исходная			24.07.17	30.07.17	7 дн		с отключением	04.07.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	СВ-110	Замена В-110 СВ на элегазовый (при поставке оборудования). Профвосстановление РЗА.	ВЗ	КР	01.07.17	16.07.17	16 дн	Исходная			01.07.17	16.07.17	16 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 ЮГЭС	ПИ КС, ТО ТТ-110. Совместно с ВЛ	02:00	ТР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Исходная		Разрешить совместно с ремонтом ВЛ.	17.07.17	18.07.17	2 дн		с отключением	29.11.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 1Т	Замена В-110 1Т на элегазовый (при поставке оборудования).	ВЗ	КР	17.07.17	01.08.17	16 дн	Исходная			17.07.17	01.08.17	16 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	ТР ВЧЗК	02:00	ТР	27.07.17	30.07.17	4 дн	Исходная			27.07.17	30.07.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 сш-220	Средний ремонт с заменой ОСИ ШР-220 АТ-1	08:00	СР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 сек.ш. 110 кВ ПС 220 кВ Благовар.		03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	Средний ремонт с заменой ОСИ ШР-220 АТ-1	08:00	СР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 сек.ш. 110 кВ ПС 220 кВ Благовар.		03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением	19.09.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 2	СР ЛР-110 с заменой ОСИ, ТР ОР-110	03:00	СР	24.07.17	28.07.17	5 дн	Исходная			24.07.17	28.07.17	5 дн		с отключением	25.03.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор-1. ТО ТТ-110 Автоприбор 1.	04:00	ЗРР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Исходная			17.07.17	18.07.17	2 дн		без отключения	09.11.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор-2. ТО ТТ-110 Автоприбор 2.	04:00	ЗРР	19.07.17	20.07.17	2 дн	Исходная			19.07.17	20.07.17	2 дн		без отключения	09.11.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	ТР, ПИ В-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2	04:00	ТР	10.07.17	13.07.17	4 дн	Исходная			10.07.17	13.07.17	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.06.2012	

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	ТР, ПИ В-110 АТ-1, ТО ТТ-110 АТ-1.	04:00	ТР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Исходная			03.07.17	07.07.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.07.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	Замена основной и резервной защит ВЛ	ВЗ	ВПр	04.07.17	24.07.17	21 дн	Снятая			04.07.17	24.07.17	21 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.06.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТР ОР-110 Уруссу-2	04:00	ТР	26.07.17	28.07.17	3 дн	Исходная			26.07.17	28.07.17	3 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-2	ТР ЛР-110, ОР-110 Уруссу 2	ВЗ	ТР	24.07.17	28.07.17	5 дн	Исходная			24.07.17	28.07.17	5 дн		с отключением	29.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 1	Замена подставки КС-110.	ВЗ	КР	31.07.17	02.08.17	3 дн	Исходная			31.07.17	02.08.17	3 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	Покраска АТ.	03:00	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Исходная			17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-3	Замена ШР1 АТ-3.	ВЗ	КР	04.07.17	14.07.17	11 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово.		04.07.17	14.07.17	11 дн		с отключением	26.08.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-2	Замена ШР1 АТ-2.	ВЗ	КР	14.07.17	25.07.17	12 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово.		14.07.17	25.07.17	12 дн		с отключением	20.11.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	Замена ШР1 АТ-2, ШР1 АТ-3.	06:00	КР	04.07.17	25.07.17	22 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово.		04.07.17	25.07.17	22 дн		с отключением	16.11.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	Замена приводов РПН, покраска АТ.	6	КР	03.07.17	14.07.17	12 дн	Исходная			03.07.17	14.07.17	12 дн		с отключением	11.09.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	ТР ВЧЗ	02:00	ВПр	17.07.17	21.07.17	5 дн	Снятая			17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением	21.07.2016	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	ТР ЛР-220 У-Южная, ТР ВЧЗ-220 У-Южная ф.С, замена ОСИ на ОР-220 Уфа-Южная	06:00	ТР	13.07.17	15.07.17	3 дн	Исходная		Разрешить совместно с заявкой на работы на ВЛ.	13.07.17	15.07.17	3 дн		с отключением	01.10.2015	
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	ТР ЛР-220 ТЭЦ-2, замена ОСИ на ОР-220 ТЭЦ-2	06:00	ТР	19.07.17	21.07.17	3 дн	Исходная		Разрешить совместно с заявкой на работы на ВЛ.	19.07.17	21.07.17	3 дн		с отключением	02.10.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга 2	СР ЛР-110, ТО ОР-110.	04:00	СР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Исходная			17.07.17	18.07.17	2 дн		с отключением	16.06.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга 1	ТО ОР-110.	04:00	ТР	13.07.17	13.07.17	1 дн	Измененная		Совместно с работами ЦЭС	19.07.17	19.07.17	1 дн		с отключением	26.08.2016	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово 3	ТР ЛР-110, ОР-110.	02:00	ТР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Измененная		не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Благовар.	10.07.17	11.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово 1	ТР ВЧЗ-110 ф.А, С. ТО ОР-110 Дема-1.	02:00	ТР	03.07.17	03.07.17	1 дн	Исходная			03.07.17	03.07.17	1 дн		с отключением	21.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН 1 СШ 110 кВ	ТО ТН-110 1СШ, ТР ШР ТН-110 1СШ (Замена ОСИ)	02:00	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Исходная		Совместно с ремонтом 1СШ 110 кВ.	17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВЭ-110	ТР ШСВЭ-110	02:00	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Исходная		Совместно с ремонтом 1СШ 110 кВ.	17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением	01.08.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-110 Карламан-тяга-2	СР ЛР-110 Карламан-тяга 2	04:00	СР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Исходная			17.07.17	18.07.17	2 дн		с отключением	02.08.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-110 Дема-3	ТР ЛР-110. Совместно с ВЛ.	04:00	ТР	17.07.17	18.07.17	2 дн	Измененная		Корр. БСК.	10.07.17	11.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-110 Дема-2	ТР ШР-1 110 Дёма-2.	02:00	ТР	20.07.17	21.07.17	2 дн	Исходная			20.07.17	21.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	20.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-110 Дема-1	ТО ТТ-110 Дёма-1. Совместно с ВЛ.	02:00	ТР	03.07.17	03.07.17	1 дн	Исходная			03.07.17	03.07.17	1 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-220 ТЭЦ-2	ТР ЛР-220 ТЭЦ-2	02:00	ТР	19.07.17	21.07.17	3 дн	Исходная		Разрешить совместно с заявкой на ВЛ.	19.07.17	21.07.17	3 дн		с отключением	01.08.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЭ-220 Уфа-Южная	ТР ЛР-220 У-Южная	02:00	ТР	13.07.17	15.07.17	3 дн	Исходная		Разрешить совместно с заявкой на ВЛ.	13.07.17	15.07.17	3 дн		с отключением	08.08.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110 кВ	ТР РПГ-110 ГЗ ВЛ500 Смеловская (совместно с ВЛ500 Смеловская)	02:00	ТР	27.07.17	28.07.17	2 дн	Исходная			27.07.17	28.07.17	2 дн		с отключением	14.09.2016	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110 кВ	ТР ВЧЗ-110 Дёма 1 ф.А.С.; ТО ТН-110 ОСШ ф.В., ТО ОР-110 Дёма 1.	05:00	ТР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Исходная			03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением	14.09.2016	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110 кВ	ТО ОР-110 Карламан-2, ТО ОР-110 Карламан-1.	02:00	БВР	13.07.17	18.07.17	6 дн	Измененная, разбитая		Корр. БСК.	03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением	26.07.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220 кВ	Для БПР по ТР ВЧЗ.	02:00	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Снятая			17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением	14.11.2016	

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220 кВ	ТР ВЧЗ-220 У-Южная ф.С, замена ОСИ на ОР-220 Уфа-Южная	02:00	БВР	13.07.17	15.07.17	3 дн	Исходная		Разрешить совместно с заявкой на ВЛ.	13.07.17	15.07.17	3 дн		с отключением	23.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220 кВ	Замена ОСИ на ОР-220 ТЭЦ-2	ВЗ	СР	19.07.17	21.07.17	3 дн	Исходная		Разрешить совместно с заявкой на ВЛ.	19.07.17	21.07.17	3 дн		с отключением	23.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	I СШ 110 кВ	ТР ШР ТН-110 1СШ (замена ОСИ), ТР ШР-1 110 Дёма-2, ТР ШСВЭ-110	06:00	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением	11.09.2013	
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	I СШ 110 кВ	ТР ВЧЗ-110 Дёма 1 ф.А.С.; ТО ТН-110 ОСШ ф.В,. ТО ОР-110 Дёма 1.	05:00	БВР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Снятая			03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением	11.09.2013	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 1 СШ	Замена ШР ТН-500 1 СШ и ТН-500 1СШ	ВЗ	КР	13.07.17	24.07.17	12 дн	Исходная			13.07.17	24.07.17	12 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Замена ШР ТН-500 1 СШ и ТН-500 1СШ	08:00	КР	13.07.17	24.07.17	12 дн	Исходная		В рабочее время А.Г.- 4 ч.	13.07.17	24.07.17	12 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	ТР ЛСБ Карм.ГРЭС, ТО ЛР В1-500 и ТО ЛР В2-500 Карм.ГРЭС.	06:00	ТР	21.07.17	26.07.17	6 дн	Исходная		С учетом гидрологической обстановки.	21.07.17	26.07.17	6 дн		с отключением	18.11.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 ОСШ ф.В	ТО ТН ОСШ-220 ф.В	04:00	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Исходная			17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением		
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 2СШ	СР ШР ТН-2-110.	06:00	СР	04.07.17	14.07.17	11 дн	Исходная			04.07.17	14.07.17	11 дн		с отключением	13.09.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 2СШ	ТР ШР ТН-2-220, ТО и испыт. ТН-2-220.	04:00	ТР	10.07.17	14.07.17	5 дн	Исходная			10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 1СШ	ТР ШР ТН-1-220, ТО и испыт. ТН-1-220.	04:00	ТР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Исходная			03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	ТР ШР ТН-500 2 СШ. Профконтроль вторичных цепей напряжения.	04:00	ТР	15.07.17	20.07.17	6 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на август.		15.07.17	20.07.17	6 дн		с отключением	28.11.2013	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	СР ОР-220 ОВ. Испыт. ОВ-220 и ТТ ОВ-220. Профвосстановление РЗА.	04:00	СР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Исходная			17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	СР ШР-2-220 ОВ.Восстановление рез. защит.	04:00	СР	13.07.17	14.07.17	2 дн	Исходная			13.07.17	14.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргамак	Испытание ТТ-220 Аргамак.	04:00	ТР	24.07.17	25.07.17	2 дн	Снятая			24.07.17	25.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргамак	Испытание ТТ-220 Аргамак. Профвосстановление резервных защит.	04:00	ТР	27.07.17	31.07.17	5 дн	Измененная		не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Буйская.	24.07.17	28.07.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	СР ШР-2-220 АТ-3. ТР В-220 АТ-3.	06:00	СР	10.07.17	12.07.17	3 дн	Исходная			10.07.17	12.07.17	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	ТР ШР-2-110 Янаул-Красная	04:00	ТР	06.07.17	07.07.17	2 дн	Исходная			06.07.17	07.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-З	ТР ШР-2-110 Янаул-тяга-Зеленая	04:00	ТР	04.07.17	05.07.17	2 дн	Исходная			04.07.17	05.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-З	ТР ЛР-110 Янаул-тяга-Зеленая.	04:00	ТР	20.07.17	20.07.17	1 дн	Измененная		Совм. с ВЛ.	18.07.17	20.07.17	3 дн		с отключением	08.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	ТР ШР В2-500 Уфимская	04:00	ТР	18.07.17	20.07.17	3 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на август.		18.07.17	20.07.17	3 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	ТО ЛР В2-500 Карм.ГРЭС.	04:00	ТР	24.07.17	26.07.17	3 дн	Исходная			24.07.17	26.07.17	3 дн		с отключением	10.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТО ЛР В1-500 Карм.ГРЭС, ТО ТТ В1-500 Карм.ГРЭС.	04:00	ТР	24.07.17	26.07.17	3 дн	Исходная			24.07.17	26.07.17	3 дн		с отключением	11.09.2013	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ТО ШР В2-500 АТ-3	04:00	ТР	15.07.17	20.07.17	6 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на август.		15.07.17	20.07.17	6 дн		с отключением		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	ТР ОР-110 Янаул-тяга-Зеленая.	04:00	ТР	18.07.17	20.07.17	3 дн	Исходная			18.07.17	20.07.17	3 дн		с отключением	27.07.2012	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	ТР ОСШ 220. СР ОР-220 ОВ.ТО ТН ОСШ-220 ф В.	06:00	ТР	17.07.17	21.07.17	5 дн	Исходная			17.07.17	21.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-110	ТР: 2 СШ 110, ШР-2-110 Гожан-1, ШР-2-110 Гожан-2, ШР-2-110 Янаул-тяга-Зеленая, ШР-2-110 Янаул-Красная. СР ШР ТН-2-110.	06:00	ТР	04.07.17	14.07.17	11 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2АТ на Кармановской ГРЭС.		04.07.17	14.07.17	11 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-220	ТР 2 СШ 220, ШР ТН-2-220. СР: ШР-2-220 ОВ. ШР-2-220 АТ-3.	06:00	ТР	10.07.17	14.07.17	5 дн	Исходная			10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-220	ТР 1 СШ 220, ШР ТН-1-220, ШР ОПН-1-220.	06:00	ТР	03.07.17	07.07.17	5 дн	Исходная			03.07.17	07.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-500	ТР: 2 СШ 500, ШР ТН-500 2 СШ, ШР В2-500 АТ-3	06:00	КР	15.07.17	20.07.17	6 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на август.		15.07.17	20.07.17	6 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-2	Текущий ремонт (покраска АТ-2)	04:00	ТР	15.07.17	20.07.17	6 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на август.		15.07.17	20.07.17	6 дн		с отключением	28.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая»	ТР ЛР-110 и ОР-110 ревизия ВЧЗК.	04:00	ТР	20.07.17	20.07.17	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Буйская	18.07.17	20.07.17	3 дн		с отключением	31.07.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-1	ТР ШР-2-110 Гожан-1	04:00	ТР	10.07.17	11.07.17	2 дн	Исходная			10.07.17	11.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.06.2012	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-2	ТР ШР-2-110 Гожан-2	04:00	ТР	12.07.17	13.07.17	2 дн	Исходная			12.07.17	13.07.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2	ТО ВЧЗ-220, КС-220 Амет-2.	02:00	ТР	26.07.17	27.07.17	2 дн	Исходная			26.07.17	27.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1	ТО ВЧЗ-220, КС-220 Амет-1.	02:00	ТР	24.07.17	25.07.17	2 дн	Исходная			24.07.17	25.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ 2	ТО ТТ-220 АМЕТ-2	04:00	ТР	26.07.17	27.07.17	2 дн	Исходная		Совместно с ремонтом ВЛ.	26.07.17	27.07.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ 1	ТО ТТ-220 АМЕТ-1	02:00	ТР	24.07.17	25.07.17	2 дн	Исходная		Совместно с ремонтом ВЛ.	24.07.17	25.07.17	2 дн		с отключением		
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная 1	ПИ КС-220, ревизия ВЧЗ-220 У-Южная-1	04:00	ТР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Снятая		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская	31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением	18.07.2013	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	Профвосстановление комплекта РЗА, профконтроль автоматики, профконтроль вторичных цепей ТТ-220 ОВ.	02:00	ВПр	24.07.17	28.07.17	5 дн	Исходная			24.07.17	28.07.17	5 дн		с отключением		
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная 1	Для БПР при ТО ВЧЗ-220 У-Южная-1	02:00	БВР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Снятая		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОСШ-220кВ	ТО ТН-220 ОСШ, для БВР при: ПИ и ТО КС-220, ТО ВЧЗ-220 Уфа-Южная; ТО ВЧЗ-220 ф.С, КС-220 Ф.С, демонтаже ВЧЗ-220 ф.А,В, КС-220 ф.А,В Гвардейская	04:00	ТР	31.07.17	03.08.17	4 дн	Исходная			31.07.17	03.08.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОСШ-220кВ	Для БВР при ТО ВЧЗ-220, КС-220 Амет-1, ТО ВЧЗ-220, КС-220 Амет-2.	04:00	БВР	24.07.17	27.07.17	4 дн	Исходная			24.07.17	27.07.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	ТР ЛР-500 Кропачево, ТО и ПИ ТН-500 ВЛ, ТО КС-500, ВЧЗ-500 Кропачево.	02:00	ТР	30.06.17	03.07.17	4 дн	Исходная			30.06.17	03.07.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТР ЛР-500 В4, ТО и ПИ ТТ-500 В4. ТР и ПИ В4 .	02:00	ТР	30.06.17	03.07.17	4 дн	Исходная			30.06.17	03.07.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В3	ТР ЛР-500 В3, ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В3. ТР и ПИ В3.	02:00	ТР	30.06.17	03.07.17	4 дн	Исходная			30.06.17	03.07.17	4 дн		с отключением	09.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В2	Профконтроль АПВ, УРОВ, АУВ	04:00	ВПр	08.07.17	12.07.17	5 дн	Измененная		Не совмещатся с ремонтом 1СШ 500 ПС 500 кВ Бекетово.	10.07.17	14.07.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В1	Профконтроль вторичных цепей ТТ-500 В-1.	04:00	ВПр	04.07.17	06.07.17	3 дн	Исходная			04.07.17	06.07.17	3 дн		с отключением		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная	Для БПР при ТО ВЧЗ-220 У-Южная-1	02:00	БВР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Исходная			31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	ПИ КС-220, ТО ВЧЗ-220 У-Южная	02:00	ТР	31.07.17	01.08.17	2 дн	Исходная			31.07.17	01.08.17	2 дн		с отключением		