ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2017 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, (час, сут).	Вид ремонта(КР-кап. ремонт, ТР-текущ. ремонт, СР- сред. ремонт, ВПр-вынужденный простой, ЗРР-заявленный режим работы)	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия, БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	28.10.17	29.10.17	2 дн	Исходная			28.10.17	29.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Разземление г/з тросов.	02:00	ПГ	02.10.17	02.10.17	1 дн	Исходная			02.10.17	02.10.17	1 дн		без отключения		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с ПС Бугульма.	02:00	ПГ	11.10.17	11.10.17	1 дн	Исходная			11.10.17	11.10.17	1 дн		без отключения		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Замена дефектных изоляторов, БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	17.10.17	20.10.17	4 дн	Исходная			17.10.17	20.10.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Для замены стоек ж/б опоры, замены дефектных изоляторов и арматуры.	1	КР	30.10.17	05.11.17	7 дн	Исходная			30.10.17	05.11.17	7 дн		с отключением	14.05.2016	
Рассматриваемая	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная 2	Для БПР при техническом обслуживании. ТР ОР Уфимская 2 на ПС Уфа-Южная.	04:00	ТР	18.10.17	19.10.17	2 дн	Снятая		Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово	18.10.17	19.10.17	2 дн		с отключением	18.07.2014	
Рассматриваемая	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная 1	Для БПР при техническом обслуживании. ТР ОР Уфимская 1 на ПС Уфа-Южная.	04:00	ТР	16.10.17	17.10.17	2 дн	Снятая		Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово	16.10.17	17.10.17	2 дн		с отключением	18.07.2013	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Разземление г/з тросов, опробование схемы плавки гололеда на проводах и г/з тросах с ПС Бугульма и с ПС Аксаково.	04:00	ПГ	07.10.17	11.10.17	5 дн	Исходная			07.10.17	11.10.17	5 дн		с отключением	26.09.2015	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия, БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	16.10.17	20.10.17	5 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	16.10.17	20.10.17	5 дн		с отключением	14.05.2016	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Замена дефектных изоляторов и арматуры, разземление г/з троса, опробование схемы плавки гололеда с ПС Бугульма.	04:00	КР	01.10.17	01.10.17	1 дн	Исходная			01.10.17	01.10.17	1 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия, вырубка угрожающих деревьев.	04:00	ТР	12.10.17	14.10.17	3 дн	Снятая			12.10.17	14.10.17	3 дн		с отключением	24.09.2016	
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия, БПР при ТО.	04:00	ТР	18.10.17	19.10.17	2 дн	Исходная			18.10.17	19.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия, БПР при ТО.	04:00	ТР	16.10.17	17.10.17	2 дн	Исходная			16.10.17	17.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	Текущий ремонт АТ-2, ВДТ-2, ЛБ-2. Профконтроль защит.	04:00	ТР	07.10.17	11.10.17	5 дн	Исходная		Совместно с ВЛ 220 кВ Аксаково-Бугульма.	07.10.17	11.10.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Опробование схемы ПГ УПТ-1,2.	01:00	ПГ	07.10.17	11.10.17	5 дн	Исходная			07.10.17	11.10.17	5 дн		с отключением	24.06.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Приютово-тяга 1	Фазировка РЗА Приютово-тяга 1.	03:00	ВПр	17.10.17	17.10.17	1 дн	Измененная			17.11.17	17.11.17	1 дн		с отключением	27.06.2013	
На утверждении	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Приютово-тяга 2	Фазировка РЗА Приютово-тяга 2.	03:00	ВПр	08.11.17	08.11.17	1 дн	Исходная			08.11.17	08.11.17	1 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково-тяга – Аксаково	Фазировка РЗА Аксаково-тяга 1.	03:00	ВПр	06.10.17	06.10.17	1 дн	Исходная			06.10.17	06.10.17	1 дн		с отключением	25.03.2016	

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково 2	Фазировка РЗА Шкапово 2.	03:00	ВПр	04.10.17	04.10.17	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Аксеново-тяга – Аксаково-тяга с отпайкой на ПС Глуховская-тяга.	18.10.17	18.10.17	1 дн		с отключением	28.07.2017	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Шкапово-1	Замена РЗА Шкапово-1.	ВЗ	ВПр	19.10.17	27.10.17	9 дн	Исходная			19.10.17	27.10.17	9 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
На утверждении	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Приютово-тяга-1	Замена РЗА Приютово-тяга-1.	ВЗ	ВПр	09.11.17	17.11.17	9 дн	Исходная			09.11.17	17.11.17	9 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Приютово-тяга-2	Замена РЗА Приютово-тяга 2.	ВЗ	ВПр	30.10.17	08.11.17	10 дн	Исходная			30.10.17	08.11.17	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Шкапово-2	Замена РЗА Шкапово 2.	ВЗ	ВПр	09.10.17	18.10.17	10 дн	Исходная			09.10.17	18.10.17	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.07.2017	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-110	СР ШР-2 Завод-1 с заменой ОСИ	03:00	СР	12.10.17	13.10.17	2 дн	Отказанная			12.10.17	13.10.17	2 дн		с отключением	16.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково 1	Фазировка РЗА Шкапово 1.	03:00	ВПр	03.10.17	03.10.17	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Аксеново-тяга – Аксаково-тяга с отпайкой на ПС Глуховская-тяга.	27.10.17	27.10.17	1 дн		с отключением	27.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Ремонт АТ-2 со сливом масла.	ВЗ	КР	20.09.17	07.11.17	49 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого перегруза АТ-1 ПС 220 кВ Аргамак в ПАР при совмещении с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС. О формить в график на декабрь.	Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Благовар.	20.09.17	05.10.17	16 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ 110	СР ШР-1-110 ШСВ-110.	04:00	СР	09.10.17	10.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить в график ремонтов на декабрь.		09.10.17	10.10.17	2 дн		с отключением	22.07.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ 110	СР ШР-2-110, ПВ защит ШСВ-110.	04:00	СР	12.10.17	13.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить в график ремонтов на ноябрь		12.10.17	13.10.17	2 дн		с отключением	22.07.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ 110	Опробование ДФЗ-201 ВЛ-110 кВ Аргамак - Чекмагуш 1 на ОВ-110 после замены..	04:00	ВПр	13.10.17	13.10.17	1 дн	Исходная			13.10.17	13.10.17	1 дн		с отключением		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ 110	Опробование ДФЗ-201 ВЛ-110 кВ Аргамак - Чекмагуш 2 на ОВ-110 после замены.	04:00	ВПр	27.10.17	27.10.17	1 дн	Исходная			27.10.17	27.10.17	1 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чекмагуш-1	Замена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Аргамак - Чекмагуш 1.	ВЗ	ВПр	02.10.17	13.10.17	12 дн	Исходная			02.10.17	13.10.17	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.11.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чекмагуш-2	Замена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Аргамак - Чекмагуш 2.	ВЗ	ВПр	16.10.17	27.10.17	12 дн	Исходная			16.10.17	27.10.17	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.12.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	2 СШ-110	СР ШР-2-110 ШСВ-110.	04:00	СР	12.10.17	13.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить в график ремонтов на ноябрь		12.10.17	13.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	1 СШ-110	СР ШР-1-110 ШСВ-110.	04:00	СР	09.10.17	10.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить в график ремонтов на ноябрь		09.10.17	10.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ново-Салават – Ашкадар 2	Замена ОСИ ЛР и ОР-110.	04:00	КР	02.10.17	04.10.17	3 дн	Исходная			02.10.17	04.10.17	3 дн		с отключением	14.07.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ново-Салават – Ашкадар 1	Замена ОСИ ЛР и ОР-110.	04:00	КР	16.10.17	19.10.17	4 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Салават - Ашкадар 1	09.10.17	12.10.17	4 дн		с отключением	14.07.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-1	Замена ОСИ ЛР-110 Ново-Салават-1.	04:00	КР	16.10.17	19.10.17	4 дн	Измененная		Совместно с ВЛ.	09.10.17	12.10.17	4 дн		с отключением	08.07.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-2	Замена ОСИ ЛР-110 Ново-Салават-2.	04:00	КР	02.10.17	04.10.17	3 дн	Исходная			02.10.17	04.10.17	3 дн		с отключением	21.09.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-1	Профилактическое восстановление РЗА	04:00	ВПр	23.10.17	27.10.17	5 дн	Измененная		Корр. БСК.	02.10.17	06.10.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.02.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-110	Замена ОСИ ОР-110 Ново-Салават-1.	04:00	КР	09.10.17	12.10.17	4 дн	Исходная			09.10.17	12.10.17	4 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-110	Замена ОСИ ОР-110 Ново-Салават-2.	04:00	КР	02.10.17	04.10.17	3 дн	Исходная			02.10.17	04.10.17	3 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Демонтаж токовых цепей АПП и цепей отключения ОВ-110 от АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга в связи с заменой панели АПП.	ВЗ	ВПр	02.10.17	02.10.17	1 дн	Исходная		Поочерёдно с работами В-110 Серменево-тяга и В-110 Юша-тяга	02.10.17	02.10.17	1 дн		с отключением	26.11.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Подключение токовых цепей, опробование цепей отключения ОВ-110 от АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга.	04:00	ВПр	11.10.17	11.10.17	1 дн	Исходная		Поочерёдно с работами на В-110 Серменево-тяга.	11.10.17	11.10.17	1 дн		с отключением	26.11.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Подключение токовых цепей, опробование цепей отключения В-110 от АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга	04:00	ВПр	12.10.17	12.10.17	1 дн	Исходная			12.10.17	12.10.17	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Демонтаж токовых цепей АПП и цепей отключения В-110 от АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга в связи с заменой панели АПП.	ВЗ	ВПр	02.10.17	02.10.17	1 дн	Исходная		Поочерёдно с работами на В-110 Серменево-тяга и ОВ-110	02.10.17	02.10.17	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014	

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Подключение токовых цепей, опробование цепей отключения В-110 от АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга	04:00	ВПр	11.10.17	11.10.17	1 дн	Исходная			11.10.17	11.10.17	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Демонтаж токовых цепей АПП и цепей отключения В-110 от АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга в связи с заменой панели АПП.	ВЗ	ВПр	02.10.17	02.10.17	1 дн	Исходная		Поочерёдно с работами на В-110 Юша-тяга и ОВ-110.	02.10.17	02.10.17	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВМ-220 2АТ	Замена ВМ-220 2АТ.	ВЗ	КР	07.10.17	22.10.17	16 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом СМВ-110 ПС 500 кВ Смеловская.	02.10.17	22.10.17	21 дн		с отключением	12.09.2014	
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Замена ВМ-220 2АТ на ПС 220 кВ Белорецк-220	01:00	ЗРР	07.10.17	22.10.17	16 дн	Измененная		Корр. БСК	07.10.17	27.10.17	21 дн		без отключения	23.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	СР АТ-1 со сливом масла.	ВЗ	СР	18.09.17	06.10.17	19 дн	Исходная			18.09.17	06.10.17	19 дн		с отключением	23.07.2015	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ТН-110 1 сек.ш.	Замена ТН-110 1 сек.ш.	ВЗ	КР	18.10.17	31.10.17	14 дн	Исходная			18.10.17	31.10.17	14 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-220	Замена ТН-220 2 сек.ш.	ВЗ	КР	16.10.17	27.10.17	12 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма	02.10.17	17.10.17	16 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-110	Замена ТН-110 1 сек.ш.	03:00	ТР	30.10.17	31.10.17	2 дн	Исходная			30.10.17	31.10.17	2 дн		с отключением	03.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-110	Замена ТН-110 1 сек.ш.	03:00	ТР	09.10.17	11.10.17	3 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом 2 сек. ш.-220 ПС 220 кВ Благовар	18.10.17	20.10.17	3 дн		с отключением	03.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Узельга	ТР В-110 Узельга с заменой масла, ТО ТТ-110 с отбором масла.	02:00	ТР	02.10.17	04.10.17	3 дн	Исходная			02.10.17	04.10.17	3 дн		с отключением	11.06.2015	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ТН-110 1 СШ	ТР ТН-110 1 СШ с заменой ТН ф.А.	02:00	ТР	30.10.17	31.10.17	2 дн	Исходная			30.10.17	31.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	ТО ТТ-110 с отбором масла.	02:00	ТР	09.10.17	09.10.17	1 дн	Исходная			09.10.17	09.10.17	1 дн		с отключением	12.08.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 Орловка. ТР В-110 с заменой масла, ТО ТТ-110 с отбором масла.	02:00	ЗРР	19.10.17	20.10.17	2 дн	Исходная			19.10.17	20.10.17	2 дн		без отключения	12.08.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ШСВ-110	ТО ТТ-110 с отбором масла.	02:00	ТР	12.10.17	12.10.17	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Учалы - Межозёрная.	10.10.17	10.10.17	1 дн		с отключением	28.07.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-3	Замена резервных защит ВЛ 110 кВ Иремель - Учалы 3.	ВЗ	ВПр	23.10.17	27.10.17	5 дн	Исходная			23.10.17	27.10.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	23.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-2	Замена резервных защит ВЛ 110 кВ Иремель - Учалы-2.	ВЗ	ВПр	10.10.17	13.10.17	4 дн	Исходная			10.10.17	13.10.17	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-1	Замена резервных защит ВЛ 110 кВ Иремель - Учалы 1.	ВЗ	ВПр	02.10.17	06.10.17	5 дн	Исходная			02.10.17	06.10.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	11.07.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	Замена защит ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1.	ВЗ	ВПр	30.10.17	31.10.17	2 дн	Исходная			30.10.17	31.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Уйск	ТР В-110 Уйская с заменой масла, ТО ТТ-110 с отбором масла.	02:00	ТР	16.10.17	18.10.17	3 дн	Исходная			16.10.17	18.10.17	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-220 АТ-1	Замена защит ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1.	ВЗ	ВПр	30.10.17	31.10.17	2 дн	Исходная			30.10.17	31.10.17	2 дн		с отключением		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Поляковка	ТР В-110 Поляковка с заменой масла, ТО ТТ-110 с отбором масла.	02:00	ТР	05.10.17	06.10.17	2 дн	Исходная			05.10.17	06.10.17	2 дн		с отключением	20.08.2015	

Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Орловка	ТР В-110 Орловка, ТО ТТ-110 с отбором масла.	02:00	ТР	19.10.17	20.10.17	2 дн	Исходная			19.10.17	20.10.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	14.08.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Поляковка	Ревизия ВЧЗ.	02:00	ТР	05.10.17	06.10.17	2 дн	Исходная			05.10.17	06.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Узельга	Ревизия ВЧЗ.	02:00	ТР	02.10.17	04.10.17	3 дн	Исходная			02.10.17	04.10.17	3 дн		с отключением	10.07.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	ТР АТ-1, ШР1 В1-220 Затон. ПИ АТ-1, ОПН-220, 110, 35 АТ-1, замена струйных реле, СР с заменой ОСИ: ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1, первый профконтроль защит.	03:00	ТР	20.10.17	31.10.17	12 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами КЛ 110 кВ Краснодонская - Ибрагимовская 1(2)		20.10.17	31.10.17	12 дн		с отключением	16.12.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	БВР при замене стойки 2 сш-220 (опускание ошиновки).	05:00	ТР	02.10.17	06.10.17	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон		02.10.17	06.10.17	5 дн		с отключением	31.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	Ремонт стоек: ОП82.	01:00	БВР	11.10.17	12.10.17	2 дн	Исходная			11.10.17	12.10.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	02.12.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГГ1-1Т УНХ. Ремонт стоек: ОП24, ОП25.	ВЗ	ЗРР	20.10.17	23.10.17	4 дн	Исходная			20.10.17	23.10.17	4 дн		без отключения	09.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Ремонт стоек: ОП34.	01:00	ТР	18.10.17	19.10.17	2 дн	Исходная			18.10.17	19.10.17	2 дн		с отключением	09.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	БВР при замене стойки 2 сш-220 (опускание ошиновки).	05:00	ТР	02.10.17	06.10.17	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон		02.10.17	06.10.17	5 дн		с отключением	09.09.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	Ремонт стоек: ОП46.	01:00	БВР	16.10.17	17.10.17	2 дн	Исходная		АТ-2 под ОВ-1-3.	16.10.17	17.10.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 ГПП1-2Т УНХ. Ремонт стоек: ОП68, ОП69.	01:00	ЗРР	12.10.17	13.10.17	2 дн	Исходная			12.10.17	13.10.17	2 дн		без отключения	13.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-2	Ремонт стоек: ОП94.	01:00	БВР	09.10.17	10.10.17	2 дн	Исходная			09.10.17	10.10.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	3 сш-110	Ремонт стоек: ОП46, ОП24, ОП25.	01:00	БВР	16.10.17	23.10.17	8 дн	Исходная			16.10.17	23.10.17	8 дн		с отключением	20.01.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	СР с заменой ОСИ ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2. Замена стойки ОСШ 1-3. Ремонт стоек: ОП46, ОП68, ОП69, ОП82.	05:00	СР	02.10.17	06.10.17	5 дн	Исходная			02.10.17	06.10.17	5 дн		с отключением	19.10.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	4 сш-110	Ремонт стоек: ОП46, ОП68, ОП69, ОП82, ОП94, ОП48.	01:00	БВР	09.10.17	13.10.17	5 дн	Исходная			09.10.17	13.10.17	5 дн		с отключением	30.11.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	БВР при замене стойки 2 сш-220.	05:00	БВР	02.10.17	06.10.17	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон		02.10.17	06.10.17	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Замене стойки ОСШ 1-3 (опускание ошиновки). Ремонт стоек: ОП53, ОП54.	05:00	ТР	02.10.17	06.10.17	5 дн	Исходная			02.10.17	06.10.17	5 дн		с отключением	07.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	СР с заменой ОСИ на ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2.	05:00	СР	03.10.17	05.10.17	3 дн	Измененная		Корр. БСК. Разрешить при условии потребления узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ не более 125 МВт	02.10.17	06.10.17	5 дн		с отключением	20.12.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-3 УОС	Ремонт стоек: ОП55.	01:00	ТР	24.10.17	25.10.17	2 дн	Исходная			24.10.17	25.10.17	2 дн		с отключением	12.09.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-4 АОНУНПЗ	Ремонт стоек: ОП 13.	01:00	ТР	16.10.17	17.10.17	2 дн	Исходная			16.10.17	17.10.17	2 дн		с отключением		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП1-2Т УНХ	Ремонт стоек: ОП68, ОП69.	01:00	ТР	12.10.17	13.10.17	2 дн	Исходная			12.10.17	13.10.17	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.07.2017	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП1-1Т УНХ	Ремонт стоек: ОП24, ОП25.	01:00	ТР	20.10.17	23.10.17	4 дн	Исходная			20.10.17	23.10.17	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.10.2013	

Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-2 УОС	Ремонт стоек: ОП24, ОП25.	01:00	ТР	20.10.17	23.10.17	4 дн	Исходная			20.10.17	23.10.17	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.10.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-3	Текущий ремонт ТТ-110.	ВЗ	ТР	02.10.17	06.10.17	5 дн	Исходная			02.10.17	06.10.17	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.05.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	Замена основной и резервных защит ВЛ-110 кВ Туймазы - Субханкулово 3.	ВЗ	ВПр	02.10.17	27.10.17	26 дн	Исходная			02.10.17	27.10.17	26 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.06.2013	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная 2	ТР ОР Уфимская 2.	04:00	ТР	18.10.17	19.10.17	2 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово.	18.10.17	19.10.17	2 дн		с отключением	18.07.2014	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная 1	ТР ОР Уфимская 1.	04:00	ТР	16.10.17	17.10.17	2 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово.	16.10.17	17.10.17	2 дн		с отключением	18.07.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	ТР ОР Уфимская 1, Уфимская 2.	04:00	ТР	02.10.17	05.10.17	4 дн	Исходная			02.10.17	05.10.17	4 дн		с отключением	18.07.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА и ПА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская на выходные реле АТ-5..	04:00	ВПр	14.10.17	14.10.17	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		14.10.17	14.10.17	1 дн		с отключением	09.11.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА и ПА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	25.10.17	25.10.17	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		25.10.17	25.10.17	1 дн		с отключением	14.11.2016	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	ТР, опробование ПЖТ. Первый профконтроль защит АТ.	04:00	ТР	02.10.17	06.10.17	5 дн	Исходная			02.10.17	06.10.17	5 дн		с отключением		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	14.10.17	14.10.17	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		14.10.17	14.10.17	1 дн		с отключением	09.11.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА и ПА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	25.10.17	25.10.17	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		25.10.17	25.10.17	1 дн		с отключением	09.11.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	22.10.17	28.10.17	7 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		22.10.17	28.10.17	7 дн		с отключением	15.08.2017	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА и ПА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	25.10.17	25.10.17	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		25.10.17	25.10.17	1 дн		с отключением	01.12.2016	

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 1 СШ	Замена ТН-500 1 СШ.	ВЗ	КР	16.10.17	20.10.17	5 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом 1СШ-500 кВ. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		16.10.17	20.10.17	5 дн		с отключением	28.07.2017	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Ввод в работу ТН-500 1 СШ после замены.	02:00	РЕЗ	20.10.17	20.10.17	1 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		20.10.17	20.10.17	1 дн		с отключением	26.07.2017	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА и ПА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская на схему ДЗШ й СШ 500 кВ.	04:00	ВПр	14.10.17	14.10.17	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		14.10.17	14.10.17	1 дн		с отключением	25.08.2017	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА и ПА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	22.10.17	28.10.17	7 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		22.10.17	28.10.17	7 дн		с отключением	04.09.2013	

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Замена РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	09.10.17	28.10.17	20 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом НСПГУ, из-за недостатка резервов ген. мощности для приведения перетока в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" к МДП в ПАР.		09.10.17	28.10.17	20 дн		с отключением	03.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	СР ТР-35 ЭМУ-10 ТН-500 ВЛ, ТО ТН-500 ВЛ, ревизия ВЧЗК ВЛ, исп. КС-500 ВЛ. Ввод в работу после замены ТТ В1 500 кВ ВЛ Уфимская на ПС Буйская.	06:00	СР	28.10.17	29.10.17	2 дн	Исходная		При условии выполнения переключений в ночное время.	28.10.17	29.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 1	Выполнение работ по выправке приемных порталов.	06:00	БВР	04.10.17	05.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС.		04.10.17	05.10.17	2 дн		с отключением	13.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 2	Для БПР по выправке приемных порталов.	06:00	БВР	16.10.17	17.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС.		02.10.17	03.10.17	2 дн		с отключением	21.07.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Ввод в работу ф С и вывод в резерв ф Р Р-500. ТР и испыт. Р-500. ТР автоматики ПЖТ и опробование сист. ПЖТ Р-500.	04:00	ТР	03.10.17	03.10.17	1 дн	Исходная		При условии выполнения переключений в ночное время.	03.10.17	03.10.17	1 дн		с отключением		
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 2СШ	СР ШР ТН-110 2СШ.	06:00	СР	09.10.17	20.10.17	12 дн	Исходная			09.10.17	20.10.17	12 дн		с отключением	13.09.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 Уфимская	ТО ТН-500 Уфимская.	06:00	ТР	28.10.17	29.10.17	2 дн	Исходная		При условии выполнения переключений в ночное время.	28.10.17	29.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	Выполнение работ по выправке приемных порталов.	06:00	БВР	11.10.17	20.10.17	10 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГЭС, из-за недопустимого перегруза 1АТ(2АТ) на Кармановской ГРЭС в ПАР.		11.10.17	20.10.17	10 дн		с отключением	29.10.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	ТР ШР2-110 Янаул Красная.	06:00	ТР	11.10.17	12.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГЭС, из-за недопустимого перегруза 1АТ(2АТ) на Кармановской ГРЭС в ПАР.		11.10.17	12.10.17	2 дн		с отключением		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-3	ТР ШР2-110 Янаул-тяга Зеленая.	04:00	ТР	13.10.17	16.10.17	4 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГЭС, из-за недопустимого перегруза 1АТ(2АТ) на Кармановской ГРЭС в ПАР.		13.10.17	16.10.17	4 дн		с отключением	08.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	ТО и испыт. ТТ В2-500 Уфимская.	04:00	ТР	28.10.17	29.10.17	2 дн	Исходная		При условии выполнения переключений в ночное время	28.10.17	29.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	ТО ТТ В1-500 Уфимская.	04:00	ТР	28.10.17	29.10.17	2 дн	Исходная		При условии выполнения переключений в ночное время	28.10.17	29.10.17	2 дн		с отключением	11.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Замена ТТ-500 В1 Уфимская.	В3	КР	23.10.17	29.10.17	7 дн	Исходная		При условии выполнения переключений в ночное время	23.10.17	29.10.17	7 дн		с отключением	11.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-110	ТР 2 СШ-110, Шр2-110 Гожан-1, ШР2-110 Гожан-2, ШР2-110 Янаул-тяга Зеленая, ШР2-110 Янаул Красная. СР ШР ТН-2-110.	06:00	ТР	09.10.17	20.10.17	12 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГЭС, из-за недопустимого перегруза 1АТ(2АТ) на Кармановской ГРЭС в ПАР.		09.10.17	20.10.17	12 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-2	Выполнение работ по выправке приемных порталов.	06:00	БВР	06.10.17	07.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить в график ремонтов на ноябрь		06.10.17	07.10.17	2 дн		с отключением	28.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	Выполнение работ по выправке приемных порталов.	06:00	БВР	21.10.17	22.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить в график ремонтов на ноябрь		21.10.17	22.10.17	2 дн		с отключением	26.12.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая»	Выполнение работ по выправке приемных порталов.	06:00	БВР	13.10.17	16.10.17	4 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС.		13.10.17	16.10.17	4 дн		с отключением	31.07.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская «Красная»	Выполнение работ по выправке приемных порталов.	06:00	БВР	11.10.17	12.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС.		11.10.17	12.10.17	2 дн		с отключением	31.07.2015	

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-1	ТР ШР2-110 Гожан-1.	04:00	ТР	17.10.17	18.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГЭС, из-за недопустимого перегруза 1АТ(2АТ) на Кармановской ГРЭС в ПАР.		17.10.17	18.10.17	2 дн		с отключением	07.06.2012	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-2	ТР ШР2-110 Гожан-2.	06:00	ТР	09.10.17	10.10.17	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГЭС, из-за недопустимого перегруза 1АТ(2АТ) на Кармановской ГРЭС в ПАР.		09.10.17	10.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 2 цепь	Выполнение работ по выправке приемных порталов.	06:00	БВР	09.10.17	10.10.17	2 дн	Исходная			09.10.17	10.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 1 цепь	Выполнение работ по выправке приемных порталов.	06:00	БВР	17.10.17	18.10.17	2 дн	Исходная			17.10.17	18.10.17	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ Буйская.	02:00	ТР	28.10.17	29.10.17	2 дн	Исходная		При условии выполнения переключений в ночное время	28.10.17	29.10.17	2 дн		с отключением	22.07.2016	
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ Бекетово На время ремонта планируется деление шунтирующей сети 110-220 кВ: на ПС 110 кВ Инзер-тяга откл. В4-110 Инзер-тяга – Зуяково-тяга; на ПС 110 кВ Симская-тяга откл. В-110 Кропачево 1,2 ; на ПС 220 кВ АМЕТ откл. В-110 кВ АТ-2; на ПС 500 кВ Уфимская откл. В-220 Уфа-Южная 1,2.	04:00	ТР	12.10.17	14.10.17	3 дн	Снятая и отказанная			12.10.17	14.10.17	3 дн		с отключением	21.10.2015	
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТО ТТ1-500, ТТ2-500 В2	04:00	ТР	12.10.17	14.10.17	3 дн	Снятая и отказанная			12.10.17	14.10.17	3 дн		с отключением		
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТО ТТ-500 В1	02:00	ТР	12.10.17	14.10.17	3 дн	Снятая и отказанная			12.10.17	14.10.17	3 дн		с отключением		