ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2020 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут	Вид ремонта КР-капитальный ремонт.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия, БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	05.11.20	06.11.20	2 дн	Исходная			05.11.20	06.11.20	2 дн		с отключением	18.11.2014		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена дефектного г/з троса . Замена дефектных изоляторов и арматуры.	1	КР	02.11.20	14.11.20	13 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	02.11.20	14.11.20	13 дн		с отключением	23.05.2019		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена дефектного г/з троса, дефектных изоляторов и арматуры. Разземление г/з тросов, опробование схемы плавки гололеда на проводах и г/з тросах с Кумертауской ТЭЦ.	1	КР	27.10.20	14.11.20	19 дн	Исходная, разбитая		При условии предоставления обоснования срока АГ.	27.10.20	14.11.20	19 дн		с отключением	23.05.2019		
Рассматриваемая	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Капремонт, замена дефектного г/з троса.Опробование схемы плавки перед ОЗП.	2	КР	02.11.20	05.11.20	4 дн	Снятая, разбитая		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР. ОренРДУ: В просимое время не совмещается с ремонтом 2С 220 кВ ПС 220 кВ Каргалинская в период с 15.10.20 по 22.10.20.	02.11.20	05.11.20	4 дн		с отключением	23.05.2019		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Верховая ревизия, замена дефектных изоляторов.	04:00	ТР	26.10.20	04.11.20	10 дн	Исходная			26.10.20	04.11.20	10 дн		с отключением	03.08.2018		
Утверждена	Башкирское РДУ	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ЗРР ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар на время ремонта ВЛ 220 кВ Бекетово - Благовар.	04:00	ЗРР	01.11.20	04.11.20	4 дн	Исходная			01.11.20	04.11.20	4 дн	не в транзите	без отключения	05.11.2019		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	Верховая ревизия, БВР при ТО.	04:00	ТР	27.10.20	03.11.20	8 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	27.10.20	03.11.20	8 дн		с отключением			

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	Капитальный ремонт АТ-1, ЛБ-1. Замена маслонасосов со сливом масла.	3	КР	28.11.20	15.12.20	18 дн	Измененная		БРДУ: 1. не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская (6.11-12.11), ВЛ 110 кВ Новая – Раевка-тяга «Синяя» (18.11-20.11), из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР. 2. без разрыва транзита по ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма. 3. при условии предоставления обоснования срока АГ.	05.11.20	22.11.20	18 дн		с отключением	16.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Приютово-тяга 1	Ревизия ЛР-110 и ОР-110 Приютово-тяга 1 после 1-го года работы.	01:00	ТР	05.11.20	06.11.20	2 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом СШ2-110 ПС 110 кВ Абдулино-тяга (03.11), из-за погашения ПС 110 кВ Талды-Булак-тяга в ремонтной схеме.	03.11.20	04.11.20	2 дн		с отключением	10.12.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Приютово-тяга-1	Ревизия ЛР-110 Приютово-тяга 1 после 1-го года работы.	01:00	ТР	05.11.20	06.11.20	2 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом СШ2-110 ПС 110 кВ Абдулино-тяга (03.11), из-за погашения ПС 110 кВ Талды-Булак-тяга в ремонтной схеме.	03.11.20	04.11.20	2 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Ревизия ОР-110 Приютово-тяга 1 после 1-го года работы.	01:00	ТР	03.11.20	04.11.20	2 дн	Исходная			03.11.20	04.11.20	2 дн		с отключением	06.08.2020		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Дегазация масла.	3	ТР	15.11.20	19.11.20	5 дн	Измененная		При условии предоставления обоснования срока АГ. БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (05.11-10.11), из-за риска рабты ФОЛ ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак при переключениях.	02.11.20	06.11.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-1	Сушка масла.	3	ТР	20.11.20	26.11.20	7 дн	Измененная		При условии предоставления обоснования срока АГ. БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (05.11-10.11), из-за риска рабты ФОЛ ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак при переключениях.	09.11.20	15.11.20	7 дн		с отключением	30.07.2020		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ТН-2-110	ТР ШР-2-110 ТН-2-110.	02:00	ТР	02.11.20	06.11.20	5 дн	Исходная			02.11.20	06.11.20	5 дн		с отключением	24.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Для подмены В-110 1Т. ТР ШР-2-110 1Т.	02:00	ЗРР	15.11.20	15.11.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (05.11-10.11), из-за риска рабты ФОЛ ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак при переключениях.	02.11.20	02.11.20	1 дн		с отключением	20.09.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-1	ТР ШР-2-110 Редькино-1.	02:00	ТР	03.11.20	03.11.20	1 дн	Исходная			03.11.20	03.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.07.2018		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-2	ТР ШР-2-110 Редькино-2.	02:00	ТР	05.11.20	05.11.20	1 дн	Исходная			05.11.20	05.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 АТ-1	ТР ШР-2-110 АТ-1.	02:00	ТР	04.11.20	04.11.20	1 дн	Исходная			04.11.20	04.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	2 СШ-110	ТР ШР-2-110 присоединений.	02:00	ТР	15.11.20	19.11.20	5 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (05.11-10.11), из-за риска рабты ФОЛ ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак при переключениях.	02.11.20	06.11.20	5 дн		с отключением	18.09.2020		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 1Т	ТР ШР-2-110 1Т.	02:00	ТР	02.11.20	02.11.20	1 дн	Исходная			02.11.20	02.11.20	1 дн		с отключением	16.08.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1АТ	Замена вводов.	3	КР	05.11.20	13.11.20	9 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	05.11.20	13.11.20	9 дн		с отключением	30.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОВ-110	Профвосстановление резервных защит.	04:00	ВПр	02.11.20	13.11.20	12 дн	Исходная			02.11.20	13.11.20	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.09.2017		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1АТ	Замена электродвигателей обдува	08:00	КР	23.11.20	30.11.20	8 дн	Отказанная			23.11.20	30.11.20	8 дн		с отключением	08.09.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белореце-220 - Серменево-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Для подключения и опробования цепей отключения ОВ-110 кВ от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-	В3	ВПр	26.11.20	26.11.20	1 дн	Исходная			26.11.20	26.11.20	1 дн		с отключением	18.08.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	В3	ВПр	09.11.20	27.11.20	19 дн	Исходная			09.11.20	27.11.20	19 дн		с отключением	17.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	В3	ВПр	19.10.20	03.11.20	16 дн	Исходная			19.10.20	03.11.20	16 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014		

Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-220	Замена ШР-1 В3-220.	01:00	КР	11.11.20	06.12.20	26 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС, ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская, 2АТ КГРЭС, ВЛ 500 кВ КГРЭС - Буйская.	11.11.20	06.12.20	26 дн		с отключением	03.08.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В2-220 НПЗ	ТР ЛСБ-220 НПЗ, ТР и ПИ В2-220 НПЗ. ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ.	03:00	ТР	27.10.20	03.11.20	8 дн	Исходная			27.10.20	03.11.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В1-220 НПЗ	ТР ЛСБ-220 НПЗ, ТР и ПИ В1-220 НПЗ. ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ.	03:00	ТР	27.10.20	03.11.20	8 дн	Исходная			27.10.20	03.11.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ТН-220 ЛСБ НПЗ	ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ.	03:00	ТР	21.10.20	03.11.20	14 дн	Исходная			21.10.20	03.11.20	14 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	ТР ЛСБ-220 НПЗ, ТР и ПИ В1-220 НПЗ, ТР и ПИ В2-220 НПЗ. ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ.	03:00	ТР	27.10.20	03.11.20	8 дн	Исходная			27.10.20	03.11.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-2 В-2-220 Затон.	08:00	СР	31.10.20	04.11.20	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	31.10.20	04.11.20	5 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена портала 1 сш-220.	04:00	СР	12.11.20	18.11.20	7 дн	Измененная		БРДУ: 10.11-11.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ (07.11-11.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР.	10.11.20	16.11.20	7 дн		с отключением	22.08.2015		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	Замена порталов 1 сш-220 (сварка ошиновки).	04:00	СР	19.11.20	19.11.20	1 дн	Измененная		БРДУ: 17.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ НПЗ (12.11-18.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР. Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Генерация на Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт; 3. Температура наружного воздуха не выше +10 град. Цельсия.	17.11.20	17.11.20	1 дн		с отключением	05.12.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	Для замены порталов 1 сш (разрезка, подвязка ошиновки), демонтаж проводов, изоляторов, демонтаж опор в резервной ячейке 1 с.ш. 220, расшиновка оборудования. Установка ШАОТ АТ-1.	04:00	СР	07.11.20	11.11.20	5 дн	Измененная		БРДУ: 05.11-06.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ НПЗ (27.10-06.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР. Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Генерация на Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт; 3. Температура наружного воздуха не выше +10 град. Цельсия.	05.11.20	09.11.20	5 дн		с отключением	05.12.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 Затон	Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-1 В1-220 Затон.	08:00	СР	31.10.20	04.11.20	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	31.10.20	04.11.20	5 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-1	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	25.11.20	25.11.20	1 дн	Исходная			25.11.20	25.11.20	1 дн		с отключением	18.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Замена портала 1 сш-220. Отключение спусков 1 сш от ШР1 В1 ТЭЦ-2 для опускания ошиновки.	04:00	СР	07.11.20	18.11.20	12 дн	Измененная		БРДУ: 1 СШ-220 ПС 220 кВ НПЗ 05.11-06.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ НПЗ (27.10-06.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР.	05.11.20	16.11.20	12 дн		с отключением	31.08.2013		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	СВ-110 3-4	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	23.11.20	23.11.20	1 дн	Исходная			23.11.20	23.11.20	1 дн		с отключением	29.12.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП-2 УОС. Опробование взаимодействия защит. Поочередно.	03:00	ВПр	26.11.20	26.11.20	1 дн	Исходная			26.11.20	26.11.20	1 дн		с отключением	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. Опробование взаимодействия защит. Поочередно.	03:00	ВПр	27.11.20	27.11.20	1 дн	Исходная			27.11.20	27.11.20	1 дн		с отключением	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП-1 1Т УНХ. Опробование взаимодействия защит. Поочередно.	03:00	ЗРР	26.11.20	26.11.20	1 дн	Исходная			26.11.20	26.11.20	1 дн		без отключения	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 2ГПП УНПЗ. Опробование взаимодействия защит. Поочередно.	03:00	ЗРР	27.11.20	27.11.20	1 дн	Исходная			27.11.20	27.11.20	1 дн		без отключения	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Замена портала 1 сш-220.	04:00	СР	12.11.20	18.11.20	7 дн	Измененная		БРДУ: 10.11-11.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ (07.11-11.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР.	10.11.20	16.11.20	7 дн		с отключением	09.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	24.11.20	24.11.20	1 дн	Исходная			24.11.20	24.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.12.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	СВ-110 1-2	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	26.11.20	26.11.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом СВ-110 3-4 ПС 220 кВ НПЗ, из-за нарушения надежности потребителей ПС 220 кВ НПЗ в ПАР.	23.11.20	23.11.20	1 дн		с отключением	30.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ШСВ-110 1-3	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	24.11.20	24.11.20	1 дн	Исходная			24.11.20	24.11.20	1 дн		с отключением	24.07.2015		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	Для замены порталов 1 сш (разрезка, подвязка ошиновки),демонтаж проводов, изоляторов, демонтаж опор в резервной ячейке 1 с.ш. 220, расшиновка оборудования (отключение спусков 1 сш от ШР1 В1 ТЭЦ-2 для опускания ошиновки.), установка ШАОТ АТ-1.	04:00	СР	07.11.20	11.11.20	5 дн	Измененная		БРДУ: 05.11-06.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ НПЗ (27.10-06.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР. Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Генерация на Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт; 3. Температура наружного воздуха не выше +10 град. Цельсия.	05.11.20	09.11.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	Замена порталов 1 сш-220 (сварка ошиновки).	04:00	СР	19.11.20	19.11.20	1 дн	Измененная		БРДУ: 17.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ НПЗ (12.11-18.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР. Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Генерация на Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт; 3. Температура наружного воздуха не выше +10 град. Цельсия.	17.11.20	17.11.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	ТР ОР-110 2ГПП УНПЗ.	01:00	ТР	02.11.20	05.11.20	4 дн	Исходная			02.11.20	05.11.20	4 дн		с отключением	19.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	Для замены порталов 1 сш-220 (опускание отделенного участка ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220, расшиновка ТР-220 АТ-2).	В3	СР	12.11.20	18.11.20	7 дн	Измененная		БРДУ: 10.11-11.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ (07.11-11.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР. При условии предоставления обоснования срока АГ. Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Генерация на Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт; 3. Температура наружного воздуха не выше +10 град. Цельсия.	10.11.20	16.11.20	7 дн		с отключением	20.04.2018		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Замена ОР-110 УНПЗ-Ж.	12:00	КР	10.11.20	13.11.20	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	10.11.20	13.11.20	4 дн		с отключением	04.08.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ 1	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	25.11.20	25.11.20	1 дн	Исходная			25.11.20	25.11.20	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	11.04.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Замена портала 1 сш-220.	04:00	СР	12.11.20	18.11.20	7 дн	Измененная		БРДУ: Совместно с АТ-2 ПС 220 кВ НПЗ, 10.11-11.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ (07.11-11.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР. Ремонт разрешим при выполнении следующих условий: 1. Генерация на Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 175 МВт; 3. Температура наружного воздуха не выше +5 град. Цельсия.	10.11.20	16.11.20	7 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	СР с заменой ШАОТ АТ-2.	ВЗ	СР	27.10.20	06.11.20	11 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	27.10.20	06.11.20	11 дн		с отключением	20.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	Для замены порталов 1 сш-220 (опускание отделенного участка ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220). СР АТ-2 с заменой ШАОТ.	ВЗ	СР	12.11.20	18.11.20	7 дн	Измененная		БРДУ: 10.11-11.11.2020 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ (07.11-11.11), из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – СПП 1(2) в ПАР. При условии предоставления обоснования срока АГ. Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Генерация на Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт; 3. Температура наружного воздуха не выше +10 град. Цельсия.	10.11.20	16.11.20	7 дн		с отключением	20.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ	ТР ЛР-110 2ГПП УНПЗ, ОР-110 2ГПП УНПЗ.	01:00	ТР	02.11.20	05.11.20	4 дн	Исходная			02.11.20	05.11.20	4 дн		с отключением	06.08.2019		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж	Замена ЛР-110 и ОР-110 УНПЗ -Ж. Ревизия контактов ВЧЗ-110 УНПЗ-Ж, испытания КС-110 УНПЗ-Ж.	12:00	КР	10.11.20	13.11.20	4 дн	Отказанная			10.11.20	13.11.20	4 дн		с отключением	06.06.2018		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП1-1Т УНХ	Опробование взаимодействия защит. Поочередно.	03:00	ВПр	26.11.20	26.11.20	1 дн	Исходная			26.11.20	26.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.10.2013		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-2 УОС	Опробование взаимодействия защит. Поочередно.	03:00	ВПр	26.11.20	26.11.20	1 дн	Исходная			26.11.20	26.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ	Опробование взаимодействия защит. Поочередно.	03:00	ВПр	27.11.20	27.11.20	1 дн	Исходная			27.11.20	27.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.10.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 УНПЗ-Ж	Замена ОР-110 УНПЗ-Ж, ревизия контактов ВЧЗ-110 УНПЗ-Ж.	12:00	КР	10.11.20	13.11.20	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	10.11.20	13.11.20	4 дн		с отключением	16.05.2018		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 2ГПП УНПЗ	Опробование взаимодействия защит. Поочередно.	03:00	ВПр	27.11.20	27.11.20	1 дн	Исходная			27.11.20	27.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2012		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 2ГПП УНПЗ	ТР ЛР-110 2ГПП УНПЗ.	01:00	ТР	02.11.20	05.11.20	4 дн	Исходная			02.11.20	05.11.20	4 дн		с отключением	04.10.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. Ревизия ВЧЗ Затон ф.А, ТР ЛР-1 В1-220 Затон, ЛР-2 В-2-220 Затон.	08:00	СР	31.10.20	04.11.20	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	31.10.20	04.11.20	5 дн		с отключением			
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Салават – Самаровка	Замена элемента настройки и фильтра присоединения.	08:00	КР	12.11.20	13.11.20	2 дн	Отказанная			12.11.20	13.11.20	2 дн		с отключением	22.06.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Салават	Замена защит.	10	ВПр	09.11.20	22.11.20	14 дн	Исходная			09.11.20	22.11.20	14 дн		с отключением	13.09.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 3-4	Замена автоматики ШСВ-110 3-4.	В3	ВПр	09.11.20	15.11.20	7 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом СВ-110 2-4 (23.11-29.11) ПС 220 кВ Уфа-Южная, из-за нарушения надежности потребителей ПС 220 кВ Уфа-Южная в ПАР.	23.11.20	29.11.20	7 дн		с отключением	20.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 3-4	Замена автоматики ШСВ-110 3-4.	В3	ВПр	26.10.20	01.11.20	7 дн	Исходная			26.10.20	01.11.20	7 дн		с отключением	20.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 2-4	Замена автоматики СВ-110 2-4.	В3	ВПр	23.11.20	29.11.20	7 дн	Исходная			23.11.20	29.11.20	7 дн		с отключением	24.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 1-3	Замена автоматики СВ-110 1-3.	В3	ВПр	16.11.20	22.11.20	7 дн	Исходная			16.11.20	22.11.20	7 дн		с отключением	13.08.2019		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 1-2	Замена автоматики ШСВ-110 1-2.	ВЗ	ВПр	02.11.20	02.11.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ШСВ-110 3-4 (01.11.2020) ПС 220 кВ Уфа-Южная, из-за нарушения надежности потребителей ПС 220 кВ Уфа-Южная в ПАР.	01.11.20	01.11.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	ТО ЛР В1-500 Кармановская ГРЭС, ЛР В2-500 Кармановская ГРЭС.	04:00	ТР	05.11.20	10.11.20	6 дн	Исходная			05.11.20	10.11.20	6 дн		с отключением	18.11.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	18.11.20	18.11.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещать переключения с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Буйская.	10.11.20	10.11.20	1 дн		с отключением	28.11.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	17.11.20	17.11.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещать переключения с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Буйская.	09.11.20	09.11.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.11.20	20.11.20	1 дн	Исходная			20.11.20	20.11.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	30.11.20	30.11.20	1 дн	Исходная			30.11.20	30.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.11.20	17.11.20	1 дн	Исходная			17.11.20	17.11.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	24.11.20	24.11.20	1 дн	Исходная			24.11.20	24.11.20	1 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	11.11.20	11.11.20	1 дн	Исходная			11.11.20	11.11.20	1 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	25.11.20	25.11.20	1 дн	Исходная			25.11.20	25.11.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	12.11.20	12.11.20	1 дн	Исходная			12.11.20	12.11.20	1 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.11.20	23.11.20	1 дн	Исходная			23.11.20	23.11.20	1 дн		с отключением	10.08.2013		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	ТО ЛР В2-500 Кармановская ГРЭС. Испытания и отбор проб масла ТТ-500 В2 Кармановская ГРЭС.	04:00	ТР	05.11.20	10.11.20	6 дн	Исходная			05.11.20	10.11.20	6 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТО ЛР В1-500 Кармановская ГРЭС. Испытания и отбор проб масла ТТ-500 В1 Кармановская ГРЭС.	04:00	ТР	05.11.20	10.11.20	6 дн	Исходная			05.11.20	10.11.20	6 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.11.20	10.11.20	1 дн	Исходная			10.11.20	10.11.20	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	04:00	ВПр	16.11.20	16.11.20	1 дн	Исходная			16.11.20	16.11.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	27.11.20	27.11.20	1 дн	Исходная			27.11.20	27.11.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	13.11.20	13.11.20	1 дн	Исходная			13.11.20	13.11.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	Ремонт джемперного устройства 220 кВ, замена ввода.	3	КР	11.11.20	13.11.20	3 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Буйская.	09.11.20	11.11.20	3 дн		с отключением	17.12.2013		